

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE TERMINACIÓN		
	Código: PA-GJC-P19	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.	0208
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Un (1) MES
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2022-11-29
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2022-12-28
VALOR DEL CONTRATO	\$279.999.500,00 M.L.C.
CONTRATISTA	INGECONSUL INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	ANA FERNANDA SOTO DAZA

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiocho(28) días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, CONSTRUCES INGENIERIA SAS R/L JAIRO FORERO CAMPOS y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11167763356 de ARAUCA, representante legal de(l-la) INGECONSUL INGENIERIA SAS en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$279.999.500,00	\$0,00
	Valor Total	\$279.999.500,00

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

OBSERVACIONES: En la presenta acta de terminación, se deja constancia que el acta de liquidación se efectuara una vez esté el acta de recibido por parte del contratista, interventor y supervisor.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veintiocho(28) días del mes de Diciembre de 2022.

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE TERMINACIÓN		
	Código: PA-GJC-P19	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Supervisor(a)

RONAL JOHAN CAMACHO R/L INGECONSUL
INGENIERIA SAS
Contratista

CONSTRUCES INGENIERIA SAS R/L JAIRO FORERO CAMPOS Interventor(a)