



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE"



ACTA No.: 12

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA No.
110.10.04.002 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA PRESENTE ACTA

06	07	2020
DIA	MES	AÑO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta de Terminación del Contrato de obra, el contratista, interventoría y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
- 2) El Interventor y el Supervisor del contrato revisarán y verificarán que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello suscribirán y colocarán Visto Bueno, respectivamente.
- 3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO DE SOBRA No: 110.10.04.002 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO.

PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO, SISTEMA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN, PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO COMUNITARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, VEREDA MARAURE, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS \$ 277,955,230.00 M/CTE

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: DOS (02) MESES.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DE 2019

licitación pública	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>
MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	<input type="checkbox"/>

CONTRATISTA: DISEMCO INGENIEROS ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 826.002.546-5
R/L: JOSE ALBERTO ZAMUDIO BACCA
C.C. No. 9.658.016 de Yopal (Casanare)
DIRECCIÓN: Carrera 23 No. 10 - 26 Of. 204 Yopal (Casanare)
TELÉFONO: 3153550270
E-mail: gerencia@disemco.com.co

INTERVENTOR: EPICO INGENIERIA S.A.S. R.L. LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ
SUPERVISOR: EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En la Secretaria de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los seis (6) días del mes de julio de 2020, se reunieron los señores: JOSE ALBERTO ZAMUDIO BACCA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 9.658.016 de Yopal, como representante legal de DISEMCO INGENIEROS ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A.S. con NIT: 826.002.546-5 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.861.147 de Yopal, como representante legal de EPICO INGENIERIA S.A.S. con NIT. 900.105.134-5 que para efectos del presente contrato se denomina el INTERVENTOR y el Ingeniero EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1 A la fecha el contratista manifiesta que termino la ejecución anticipada de la totalidad de las actividades del objeto del contrato, cumpliendo con el plazo estipulado en el mismo, ejecutando las actividades con base en el programa del proyecto y la meta física bajo el control de la Interventoría y la Supervisión.
- 2 Que hoy, 6 de julio de 2020, el Supervisor, la Interventoría y el Contratista verifican que realmente se encuentran ejecutadas la totalidad de las actividades que hacen parte del contrato.
- 3 Se recibirá y liquidará el contrato una vez el contratista allegue la documentación requerida en el contrato.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE"



ACTA No.:	12	ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 110.10.04.002 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019	FECHA PRESENTE ACTA		
			06	07	2020
			DIA	MES	AÑO

A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION
1	ACTA DE INICIACION	23/10/2019
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	04/12/2019
3	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	13/12/2019
4	ACTA DE REINICIO No. 1	23/12/2019
5	ACTA DE FIJACION DE PRECIOS	23/12/2019
6	ACTA DE SUSPENSION No. 2	26/03/2020
7	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 2	25/04/2020
8	ACTA DE REINICIO No. 2	26/05/2020
9	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	16/06/2020
10	ACTA DE MODIFICACION	17/06/2020
11	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	03/07/2020

B. RESUMEN ORDENES DE PAGO

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
		DESDE	HASTA		
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	23/10/2019	30/11/2019	04/12/2019	\$ 190,827,982.00
10	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	01/12/2019	31/05/2020	16/06/2020	\$ 73,493,495.00
11	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	01/06/2020	02/07/2020	03/07/2020	\$ 101,093,785.00

C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO
ADICIONAL No. 01 y PRORROGA No. 01	23/12/2019	\$ 17,824,252.00	Un (01) mes
ADICIONAL No. 02 y PRORROGA No. 02	31/01/2020	\$ 56,608,079.00	Un (01) mes
PRORROGA No. 03	28/02/2020	\$ -	Dos (02) meses
ADICIONAL No. 03 y PRORROGA No. 04	26/06/2020	\$ 59,903,760.00	Un (01) mes

D. GARANTIAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	605-47-994000076510	23/10/2019	17/12/2020	26/06/2020	\$ 82,458,264.20
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	605-47-994000076510	EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIAS DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA		26/06/2020	\$ 164,916,528.40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	605-47-994000076510	23/10/2019	19/08/2020	26/06/2020	\$ 82,458,264.20
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	605-74-994000016148	23/10/2019	10/08/2020	26/06/2020	\$ 175,560,600.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE"



ACTA No.: 12

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA No.
110.10.04.002 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA PRESENTE ACTA

06	07	2020
DIA	MES	AÑO

E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 277,955,230.00		
ADICIONAL No. 1	\$ 17,824,252.00		
ADICIONAL No. 2	\$ 56,608,079.00		
ADICIONAL No. 3	\$ 59,903,760.00		
ACTA PARCIAL No 1		\$ 190,827,982.00	\$ 190,827,982.00
ACTA PARCIAL No 2		\$ 73,493,495.00	\$ 73,493,495.00
ACTA PARCIAL No 3		\$ 101,093,785.00	\$ 101,093,785.00
PENDIENTE FACTURAR O PAGAR		\$ 46,876,059.00	\$ 46,876,059.00
SUMAS IGUALES	\$ 412,291,321.00	\$ 412,291,321.00	\$ 412,291,321.00

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS \$ M/CTE	412,291,321.00
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES	
FECHA TERMINACION INICIAL	22 DE DICIEMBRE DE 2019	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 DE JULIO DE 2020	
PLAZO FINAL DE EJECUCION	SEIS (6) MESES Y SEIS (6) DIAS	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	6 DE JULIO DE 2020	

OBSERVACIONES

El Contratista colocará el 100% de su capacidad técnica y organizacional a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, para llevar a cabo el proceso de recibo y liquidación del contrato de obra que esta bajo su responsabilidad y con el control del interventor y supervisor del contrato.

El contratista iniciará el proceso de recibo final y liquidación del contrato. Para lo cual conciliarán las cantidades ejecutadas y adelantaran los ajustes que sean necesarios.

El proceso de recibo final y liquidación incluye que las vigencias de la garantía única sean ampliadas para las coberturas y amparos solo con la fecha de recibo final.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los seis (6) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020).

R/L: JOSE ALBERTO ZAMUDIO BACCA
DISEMCO INGENIEROS ASOCIADOS DE COLOMBIA
S.A.S.
CONTRATISTA

R/L: LUIS ENRIQUE ACUNA JIMENEZ
EPICO INGENIERIA S.A.S.
INTERVENTORIA

ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Supervisor