 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Código: F-GI-IH-89
	<b>PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b>	Versión: 2
		Fecha de Aprobación: Noviembre de 2018

TIPO DE CONTRATO	Obra <input checked="" type="checkbox"/> Interventoría <input type="checkbox"/>
CONTRATO No.	110.10.04-007 DE 23 DE OCTUBRE DE 2018
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE HATO COROZAL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018
OBJETO	LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	HATO COROZAL - CASANARE
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	6 DE Junio DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	3 DE Marzo DE 2021
VALOR DEL CONTRATO	\$ 969,561,182.00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 968,837,282.00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	207 FIP DE 2019
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	Z6-025
INTERVENTOR	MARCO AURELIO PASTRANA
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	EDISON FERNEY AYA PANQUEVA Secretario de Planeación y Obras Públicas



LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 3 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

**OBSERVACIONES:**  
 En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los tres (03) días del mes de marzo de 2021 se reunieron los señores: **RONAL JOHAN CAMACHO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) como representante legal de **UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018** con NIT: 901217456-6 que para efectos del presente contrato se denomina el **CONTRATISTA DE OBRA, MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.348.422 expedida en Bogotá como representante legal del **CONSORCIO AJS** con NIT: 901261054-5 que para efectos del presente contrato se denomina el **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA** y el Ingeniero **EDINSON FERNEY AYA PANQUEVA** en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina **SUPERVISOR**, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.	A la fecha de la presente acta, el contratista cumplió con la correcta ejecución de la obra demostrando un avance a la fecha del 100%; evidenciado por medio de informes de avance.
2.	La interventoría verificará que el contratista cumpla con todas y cada una de las actividades contractuales, motivo por el cual subcribe esta acta.
3.	Se continuara con los requisitos y previa verificación de la información espuesta en la presente ACTA DE TERMINACIÓN; con el fin de continuar con el trámite de acta de recibo fina y liquidación del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018.



LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.



  






FIRMA  <b>NOMBRE: RONAL JOHAN CAMACHO</b> <b>REP. LEGAL CONTRATISTA</b>	FIRMA  <b>NOMBRE: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO</b> <b>REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR</b>	FIRMA  <b>NOMBRE: EDISON FERNEY AYA PANQUEVA</b> <b>SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS</b> <b>SUPERVISOR</b>
--	---	---

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"alto y sostenible"</i>			
ACTA No.:	13	ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018	FECHA PRESENTE ACTA		
			3	3	2021
			DIA	MES	AÑO
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1) Mediante la suscripción de la presente acta deTerminacion del CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018, el contratista y la interventoria del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:					
2) El supervisor del contrato revisara y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará su visto bueno.					
3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.					
TIPO DE CONTRATO:		OBRA			
CONTRATO DE OBRA No:		Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018			
OBJETO DEL CONTRATO.		LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS \$ 969.561.182,00 SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		CINCO (05) MESES.			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:		06 DE JUNIO DE 2019			
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:		05 DE NOVIEMBRE DE 2019			
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:		03 DE MARZO DE 2021			
LICITACIÓN PÚBLICA		<input checked="" type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS		<input type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN DIRECTA		<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA		<input type="checkbox"/>
MÍNIMA CUANTÍA		<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL		<input type="checkbox"/>
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 NIT:901217456-6 R/L: RONAL JOHAN CAMACHO C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca). DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 6 -08 Yopal (Casanare) TELEFONO: (038) 6340418-3132943824 E-mail: ingeconsul1@gmail.com			
INTERVENTOR		CONSORCIO AJS NIT: 901261054-5 R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO C.C. No. 79.348.422 de Bogota D.C DIRECCIÓN: Calle 98 N°14-17 oficina 304 ( Bogota) TELÉFONO: 8050528 Email: pi1980hato@gmail.com			
SUPERVISOR		EDISON FEREY AYA PANQUEVA			
En la Secretaria de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los tras (03) dias del mes de marzo de 2021 se reunieron los señores: <b>RONAL JOHAN CAMACHO</b> identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) como representante legal de <b>UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018</b> con NIT: 901217456-6 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, <b>MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO</b> , identificado con Cédula de Ciudadania No. 79.348.422 expedida en Bogota como representante legal del <b>CONSORCIO AJS</b> con NIT: 901261054-5 que para efectos del presente contrato se denomina el INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA y el Ingeniero <b>EDINSON FERNEY AYA PANQUEVA</b> en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta deTerminacion del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:					



		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"alto y sostenible"</i> .			
ACTA No.:	13	ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018			
			FECHA PRESENTE ACTA		
			3 DIA	3 MES	2021 AÑO
<div>1. A la fecha de la presente acta, el contratista cumplio con la correcta ejecucion de la obra demostrando un avance a la fecha del 100%; evidenciado por medio de informes de avance.</div> <div>2. La interventoria verificará que el contratista cumpla con todas y cada una de las actividades contractuales, motivo por el cual subcribe esta acta.</div> <div>3. Se continuara con los requisitos y previa verificacion de la informacion espuesta en la presente ACTA DE TERMINACIÓN; con el fin de continual con el tramite de acta de recibo fina y liquidacion del CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018.</div>					
A. OBRA EJECUTADA					
Nº	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	MODALIDAD DE INTERVENCION	COSTO DIRECTO	
1	17545133	CRUZ MARIA LOPEZ	UNIDAD SANITARIA + MEJORAMIENTO PISOS	\$ 8.821.335	
2	96194352	JOSE SEBASTIAN PORTILLA LEON	UNIDAD HABITACIONAL + UNIDAD SANITARIA	\$ 14.648.687	
3	5835992	RAMON DARIO MELO JARAMILLO	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864	
4	1118648153	CLAUDIA MILENA UMEJE GARCIA	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909	
5	23789748	ANAELIA PARADA CUEVAS	MEJORAMIENTO DE UNIDAD COCINA	\$ 3.510.452	
6	1118648790	GLORIA ISABEL CARVAJAL ROMERO	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA	\$ 2.548.060	
7	40416034	YENNIS CONSUELO HINOJOSA PARALES	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909	
8	68302516	MARIA OFAIRE PARRA FERREIRA	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA	\$ 3.236.392	
9	1116790993	ANA LUCIA MORALES VALDEZ	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909	
10	1118649369	LUDIS SORAYDA CRISTIANO DUARTE	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778	
11	23794994	AURA MARGARITA PEREZ BOLIVAR	UNIDAD HABITACIONAL DOBLE	\$ 11.455.960	
12	68241567	FADIME MELO LOPEZ	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA +	\$ 2.044.117	
13	4153581	JOSE ANTONIO MORENO CAHUEÑO	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909	
14	4087168	MOISES GAMEZ AMAYA	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864	
15	2371556	GAVIS OLFEIMA TONOCOLIA SANTOS	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778	
16	1118648855	YEYNYT SOBEYDA PARRA GAMBA	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909	
17	23710102	HELDA YOANA TUMAY SEGUA	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864	
18	17545807	GILBERTO CRIOLLO PERDOMO	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864	
19	17529098	JAIME LEUMIN META PARADA	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864	
20	17547964	JAIME GOMEZ COLORADO	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909	
21	23709470	MARIA EULALIA GOYENECHÉ SALCEDO	MEJORAMIENTO DE HABITACIONES	\$ 2.262.235	
22	7363410	GERMAN ALBERTO ENTELIZ TUMAY	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778	
23	23710156	EDITH SOFIA MENDEZ GARRIDO	MEJORAMIENTO DE COCINA + PISOS	\$ 3.062.253	
24	23709770	ELIZABETH CUEVAS PORRAS	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778	
25	23709499	ANA CLARISA SANDOVAL DOMINGUEZ	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909	
26	17545285	JOSE ARCADIO ULEGELO	MEJORAMIENTO DE UNIDAD COCINA	\$ 4.621.191	
27	7365034	YOLMAN RODRIGUEZ TARACHE	MEJORAMIENTO HABITACIONAL +	\$ 7.332.948	
28	7365652	MARCO ANTONIO GUERRERO ROA	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864	
29	4153750	YESID MENDEZ BRICENO	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909	
30	47435011	DORIS YANETH LEON GOMEZ	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909	
31	31066032	CARLINA MANCIPE PEROZA	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778	
32	9518150	LIEBANO ANTONIO COLON NUÑEZ	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864	
33	1118649245	MABBY ROCIO PEÑALOZA ESCOBAR	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778	
34	1118648419	MARIA ISABEL MORENO CUEVAS	UNIDAD HABITACIONAL DOBLE	\$ 11.455.960	
35	4154348	REGULO ALBERTO PARADA CRISTIAN	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864	
36	23795667	KIRPA NIÑO SALCEDO	UNIDAD SANITARIA	\$ 8.023.909	
37	6608798	LUIS ALFONSO NAVAS REBOLLEDO	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864	
38	1118648024	HECTOR MANUEL CELY CUADRA	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909	
39	1006559062	YOLANDA GUALTEROS CORDOBA	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778	
40	4173608	ALONSO ABRIL	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864	
41	1118650634	MARIA EDILMA ZAMORA CORREA	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909	
42	4174150	RAFAEL EDISON VIDAL CORTES	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909	
43	47437787	LUZ ENEIDA TAPIAS ALARCON	UNIDAD DE COCINA + UNIDAD HABITACIONAL	\$ 19.482.642	
44	6656441	JOSE ANTONIO SALINAS SANCHEZ	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864	
45	23718302	MARIA ADAIS FERNANDEZ ROMERO	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864	
46	23789884	HERLINDA RODRIGUEZ DE CUEVAS	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778	
47	47395420	MARIA TERESA CAMACHO	UNIDAD DE COCINA + MEJORAMIENTOS DE	\$ 13.193.698	
48	23710316	NILSA AMERITA ARENAS RODRIGUEZ	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864	
49	30019559	ELVECIA DE JESUS REBOLLEDO	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778	
50	30020285	CARMEN EMELINDA CISNEROS BRITO	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909	
51	7363609	LELIS ENRRIQUE BONNA PEÑA	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909	
52	6609434	MARIO JAVIER RODRIGUEZ HERRERA	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864	

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"alto y sostenible"</i> .						
ACTA No.:	13	ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018			FECHA PRESENTE ACTA			
					3	3	2021	
					DIA	MES	AÑO	
53	30021561	AIDA GRACIELA ALVAREZ PEREZ	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909			
54	20358505	SANDRA LILIANA ROMERO ZEA	MEJORAMIENTO DE UNIDAD COCINA	\$	2.102.596			
55	33450065	MARGARITA PARADA MARIN	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864			
56	23462341	MARIA ERNESTINA VARGAS DE HUERTAS	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA +	\$	2.166.205			
57	47395638	BRIGITHE LILIANA CHAVEZ MORALES	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909			
58	17545260	ANTONIO PAN	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909			
59	23709560	ELIZABETH DEL CARMEN RIOS BENITEZ	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909			
60	9434287	CARLOS ALBERTO MEJIA GONZALEZ	UNIDAD HABITACIONAL	\$	8.279.778			
61	7364518	JON ALEXANDER BENITEZ MOLINA	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864			
62	23710400	MONICA ANDREA GONZALES GUERRERO	UNIDAD SANITARIA	\$	6.368.909			
63	23709790	GRACIELA MONTANA MARTINEZ	MEJORAMIENTO DE PISOS	\$	2.232.720			
64	1081103	PEDRO CRUZ GUALDRON	UNIDAD SANITARIA	\$	6.368.909			
65	24143852	MARIA ESPERANZA PAREDES RINCON	MEJORAMIENTO DE COCINA +	\$	4.059.608			
66	23709762	MARIA FRANCELINA COMBITA VELANDIA	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909			
67	6965222	FABIO ANTONIO NIÑO TORRES	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909			
68	23791109	MARTHA PATRICIA PINILLA POVEDA	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909			
69	7361487	CARLOS MIGUEL PEÑA	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909			
				VALOR COSTO DIRECTO		\$	601.583.388,00	
				TOTAL AIU		30%	\$	180.475.005,00
				TOTAL PGIO		4%	\$	24.063.332,00
				TOTAL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL		3%	\$	18.047.502,00
				TOTAL TRANSPORTE		16%	\$	96.190.000,00
				VALOR TOTAL FASE II DE CONSTRUCCION		\$	920.359.223	
				VALOR TOTAL FASE I DE PRECONSTRUCCION		\$	48.478.059	
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$	968.837.282	
B. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS								
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO			FECHA DE SUSCRIPCION				
1	ACTA DE INICIACION			06 DE JUNIO DE 2019				
2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1			02 DE AGOSTO DE 2019				
3	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No1			30 DE AGOSTO DE 2019				
4	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION No1			26 DE SEPTIEMBRE DE 2019				
5	AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION No1			14 DE NOVIEMBRE DE 2019				
6	AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION No1			19 DE DICIEMBRE DE 2019				
7	AMPLIACION 5 A LA SUSPENSION No1			17 DE ENERO DE 2020				
8	AMPLIACION 6 A LA SUSPENSION No1			14 DE ABRIL DE 2020				
9	ACTA DE REINICIO No. 1			13 DE OCTUBRE DE 2020				
10	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2			30 DE DICIEMBRE DE 2020				
11	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 2			28 DE ENERO DE 2021				
12	ACTA DE REINICIO No. 2			16 DE FEBRERO DE 2021				
B. RESUMEN ORDENES DE PAGO								
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR			
		DESDE	HASTA					
C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS								
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO		FECHA DE SUSCRIPCION		VALOR	PLAZO			
D. GARANTIAS								
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO		
			DESDE	HASTA				

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"alto y sostenible"</i>						
ACTA No.:	13	ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018				FECHA PRESENTE ACTA		
						3	3	2021
						DIA	MES	AÑO
LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2976811	6/06/2019	3/08/2021	18/02/2021	\$	96.956.119,00	
LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2976811	6/06/2019	5/06/2020	18/02/2021	\$	48.478.060,00	
LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	222-BO-2976811	6/06/2019	3/03/2024	18/02/2021	\$	48.478.060,00	
LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	222-LB-698911	6/06/2019	3/07/2021	18/02/2021	\$	181.705.200,00	
E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO								
DESCRIPCION		CONTRATO		EJECUCION		PAGOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 969.561.182,00						
VALOR FASE I ETAPA DE PRECONSTRUCCION				\$ 48.478.059,00				
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1				\$ 96.956.118,00				
VAOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2				\$ 145.434.177,00				
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 3				\$ 193.912.236,00				
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 4				\$ 193.912.236,00				
VAOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 5				\$ 145.434.176,00				
VALOR PAGOS ACTAS PARCIALES						\$ 824.127.002,00		
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA				\$ 144.710.280,00				
VALOR NO EJECUTADO				\$ 723.900,00				
SALDO A FAVOR						\$ 723.900,00		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA						\$ 144.710.280,00		
SUMAS IGUALES		\$ 969.561.182,00		\$ 969.561.182,00		\$ 969.561.182,00		
F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO								
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE		\$		969.561.182,00		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE		\$		968.837.282,00		
SALDO A FAVOR		SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE		\$		723.900,00		
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO		CINCO (05) MESES.						
FECHA TERMINACION FINAL DEL CONTRATO		TRES (03) DE MARZO DE 2021						
FECHA PRESENTE ACTA REINICIO		TRES (03) DE MARZO DE 2021						
OBSERVACIONES								
El Contratista, ha terminado el objeto del CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018, en el plazo faltante, de conformidad se había establecido.								
El contratista amplio las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra y fueron remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación								
Se deja constancia que la presente terminacion es generada; una vez terminada la totalidad de la obra, según lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018 .								
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los tres (03) dias del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021)								
		R/L: RONAL JOHAN CAMACHO C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) U.T. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 Contratista de Obra				R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO CONSORCIO AJS INTERVENTORIA		
								
		ING. EDISON FERNEY AYA PANQUEVA Secretario de Planeación y Política Sectorial Supervisor						
Original Oficina Jurídica								