


		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL			
ACTA No.:	9	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. MHC – SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019		FECHA PRESENTE ACTA	
				14	2
				DIA	MES
					2020
					AÑO
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1) Mediante la suscripción de la presente acta de Terminación del Contrato de obra, el contratista y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.					
2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.					
3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.					
TIPO DE CONTRATO:		OBRA			
CONTRATO DE OBRA No:		MHC – SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019			
OBJETO DEL CONTRATO.		ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE..			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS Y CUARENTA CENTAVOS MCTE (\$ 193.570.569,40)		\$ (193.570.569,40)	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:		DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS		\$ 288.623.198.50	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		CUARENTA(40) DIAS			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:		20 DE NOVIEMBRE DEL 2019			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:		VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2019			
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO		VEINTICETE (27) DE DICIEMBRE DEL 2019			
FECHA DE ANPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO		VEINTIDOS (22) DE ENERO DEL 2020			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO		CUARENTAICETE (47) DIAS			
FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO		DOCE (12) DE FEBRERO DE 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		CATORCE(14) DE FEBRERO DEL 2020			
LICITACIÓN PÚBLICA		<input type="checkbox"/>		CONCURSO DE MÉRITOS <input type="checkbox"/>	
CONTRATACIÓN DIRECTA		<input type="checkbox"/>		SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA <input checked="" type="checkbox"/>	
MÍNIMA CUANTÍA		<input type="checkbox"/>		SUBASTA INVERSA PRESENCIAL <input type="checkbox"/>	
CONTRATISTA:		GLOBAL NORTE S.A.S. NIT: 900.208.396-0 R/L: FREDY ALONSO RESTREPO GOMEZ C.C. No. 74.812.701 de Nunchía - Casanare DIRECCIÓN: Calle 18 No. 21 – 102 P1 Yopal (Casanare) TELEFONO: (+8) 634-5405 - Celular 311 - 5909090 E-mail: admon@globalnorte.com.			
SUPERVISOR		ING. BEYER YESID RIVERA CAMACHO			
En la Secretaria de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los Catorce (14) días del mes de febrero de 2019 se reunieron los señores FREDY ALONSO RESTREPO GOMEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No.74.812.701 de Nunchía - Casanare como representante legal del GLOBAL NORTE S.A.S. con NIT: 900,208,396,-0 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, y el Ingeniero BEYER YESID RIVERA CAMACHO en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones :					

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL				
ACTA No.:	9	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. MHC -- SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019		FECHA PRESENTE ACTA		
				14	2	
				DIA	MES	
					2020	
					AÑO	
1 A la fecha el contratista manifiesta que termino la ejecución de la totalidad de las actividades del objeto del contrato, cumpliendo con el plazo estipulado en el mismo, ejecutando las obras con base en el programa de obra y meta física bajo el control de la Supervisión.						
2 Que hoy, 14 de febrero de 2020, el Supervisor, y el Contratista verifican que realmente se encuentran ejecutadas la totalidad de las actividades que hacen parte del contrato.						
3 Se liquidará el contrato una vez el contratista allegue la documentación requerida en el contrato.						
A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS						
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO			FECHA DE SUSCRIPCION		
1	ACTA DE INICIACION			20 de noviembre del 2019		
2	ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1			04 de diciembre del 2019		
3	ACTA DE ADICIONAL No. 1			19 de diciembre del 2019		
4	ACTA APROBACIÓN DE ÍTEMS			19 de diciembre del 2019		
5	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1			24 de diciembre del 2019		
6	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1			27 de diciembre del 2019		
7	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN N°1			22 de enero del 2020		
8	ACTA DE REINICIO DE OBRA N°1			12 de febrero del 2020		
B. RESUMEN ORDENES DE PAGO						
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	
		DESDE	HASTA			
5	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	20/11/2019	24/12/2019	24/12/2019	\$ 256,797,700,90	
C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS						
ACTA N°	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO		
3	ACTA DE ADICIONAL No. 1	19/12/2019	95,052,629,10	0		
D. GARANTIAS						
COMPANIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
EQUIDAD SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	605-74-994000077413	20/11/2019	9/01/2020	12/02/2020	\$ 166,000,000,00
EQUIDAD SEGUROS	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	605-47-994000077413	20/11/2019	1/07/2020	12/02/2020	\$ 57,724,639,60
EQUIDAD SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	605-47-994000077413	20/11/2019	2/03/2023	12/02/2020	\$ 57,724,639,60
EQUIDAD SEGUROS	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000077413	20/11/2019	20/11/2019	12/02/2020	\$86,586,959,40
E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						
DESCRIPCION		CONTRATO	EJECUCION (%)		PAGOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 193,570,589,40				
VALOR ADICIONAL		\$95,052,629,10				
EJECUTADO PARACIAL No 1			88,97%		256,797,700,90	
SALDO POR EJECUTAR			11,03%		31,825,497,60	
SUMAS IGUALES		\$ 288,623,198,50	100%		\$ 288,623,198,50	
F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO						





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



**HATO COROZAL**  
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No.:

9

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. MHC -  
SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA PRESENTE ACTA

14

2

2020

DIA

MES

AÑO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS  
VEINTITRESMIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS Y  
CINCUENTA CENTAVOS

\$ 288,623,198,50

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO

CUARENTA(40) DIAS

FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN

CATORCE(14) DE FEBRERO DEL 2020

FECHA DE LA PRESENTE ACTA

CATORCE(14) DE FEBRERO DEL 2020

**OBSERVACIONES**

El Contratista colocará el 100% de su capacidad técnica y organizacional a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, bajo su responsabilidad exclusiva y control del supervisor del contrato.

El contratista y el supervisor iniciarán simultáneamente, el proceso de recibo final y liquidación del contrato. Para lo cual conciliarán las cantidades ejecutadas y adelantarán los ajustes que sean necesarios.

El proceso de recibo final y liquidación incluye que las vigencias de la garantía única sean ampliadas para las coberturas y amparos solo con la fecha de recibo final.

Se adjunta al presente documento cuadro de cantidades de obra ejecutadas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los doce (14) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020)

GLOBAL NORTE S.A.S.  
NIT: 900.208.396-0  
R/L: FREDY ALONSO RESTREPO GOMEZ  
C.C. No. 74.812.701 de Nunchia - Casanare

ING. GIOVANNY DURÁN HERNÁNDEZ  
Secretario de Planeación y Política Sectorial  
Supervisor