


	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "Hato Corozal Alto y Sostenible".													
<b>ACTA No.:</b>	<b>4</b>	<b>ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.01.0083 DEL 22 DE JULIO DE 2020</b>												
		<b>FECHA PRESENTE ACTA</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">20</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">11</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	20	11	2020	DÍA	MES	AÑO						
20	11	2020												
DÍA	MES	AÑO												
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación a la Suspensión No. 4 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.01.0083 DEL 22 DE JULIO DE 2020, el contratista y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: a. Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de ampliar la suspensión el contrato b. Fecha de la ampliación a la suspensión No. 1 con respecto al plazo del contrato c. Fecha prevista de reiniciación d. Relación de personal y maquinaria inactivo En consecuencia el contratista suspende las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista. 2) El Supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación a la suspensión No.1 del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno. 3) El supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno. 4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.														
<b>TIPO DE CONTRATO:</b> OBRA <b>CONTRATO DE OBRA No:</b> 110.10.01.0083 DEL 22 DE JULIO DE 2020 <b>OBJETO DEL CONTRATO.</b> CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE. <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b> SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/TE \$ 78,694,199.00 <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b> DOS (02) MESES. <b>FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:</b> VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2020 <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO</b> VEINTITRÉS (23) DE SEPTIEMBRE DE 2020 <b>PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO</b> UN (01) MES <b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b> TRES (03) MESES <b>FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO</b> VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2020 <b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO</b> UN (01) MES. <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">LICITACIÓN PÚBLICA</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">CONCURSO DE MÉRITOS</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CONTRATACIÓN DIRECTA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MÍNIMA CUANTÍA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SUBASTA INVERSA PRESENCIAL</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>	CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	<input type="checkbox"/>
LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>											
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	<input checked="" type="checkbox"/>											
MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	<input type="checkbox"/>											
<b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO OBRAS DE ARTE NIT.901396021-2 R/L: DAVID RICARDO CUBIDES QUINTERO C.C. No. 1.116.854.848 de Tame Arauca DIRECCIÓN: Calle 13 No. 21-09 Barrio Porvenir Tame (Arauca) TELÉFONO: (037) 888 69 68 - 310 329 15 86 E-mail: cusol@hotmail.com <b>SUPERVISOR</b> EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA														





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"Hato Corozal Alto y Sostenible".



ACTA No.:	4	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.01.0083 DEL 22 DE JULIO DE 2020	FECHA PRESENTE ACTA		
			20	11	2020
			DIA	MES	AÑO

En la Secretaria de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2020, se reunieron los señores: **DAVID RICARDO CUBIDES QUINTERO** identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.116.854.848 de Tame Arauca como representante legal del **CONSORCIO OBRAS DE ARTE** con NIT: 901396021-2 que para efectos del presente contrato se denomina el **CONTRATISTA DE OBRA**; y el Ingeniero **EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA** en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de ampliación a la suspensión No. 1 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el CONTRATISTA DE OBRA, mediante oficio de fecha 20 de noviembre de 2020 dirigido a la supervisión del contrato, solicita ampliación por quince (15) DÍAS a la suspensión No.1 de actividades en obra, debido a los problemas e inconvenientes presentado los cuales se justifican a continuación:

"Teniendo en cuenta la gran cantidad de lluvias que se presentaron finalizando el mes de octubre e iniciado el mes de noviembre, suscitadas por el fenómeno de la niña que actualmente viene causando diferentes inundaciones y olas de aire, que en algunas ocasiones han originado lluvias intensas en diferentes sectores, tal y como sucedió en el sector de Hato Corozal, costas del río Casanare.

- 1 Es cierto que actualmente han venido cesando las lluvias de manera gradual en el sector, sin embargo se mantiene un nivel freático alto, el cual técnicamente restringe los trabajos que tengan que ver con excavación, movilización y compactación de tierras o terreno natural, pues al contar con un suelo saturado se genera una sensación de llenado pero no de sellado, por lo tanto los trabajos a realizar no conseguirían el cumplimiento del objeto contractual y por ende la finalidad del estado.

Por los anteriores motivos como contratistas de obra y base en nuestra experiencia laboral respecto a este tipo de casos, consideramos que es justo y necesario ampliar la suspensión No. 1 del contrato en referencia por no menos de quince (15) días calendario"; esta ampliación a la suspensión al ser solicitada por un término de quince (15) días a partir del: 20 de noviembre del 2020 tendrá acta de reinicio el 04 de diciembre de 2020.

- 2 Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se acuerda ampliar la suspensión al contrato de obra por un periodo de quince (15) días calendario, los cuales empiezan a contar a partir del 20 de noviembre del 2020, y se reiniciarán las actividades una vez cumplido el tiempo pactado, o hasta haber superado los inconvenientes que motivaron la ampliación a la suspensión No.1.



#### A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	ACTA DE INICIO	24 DE JULIO DE 2020
2	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	27 DE JULIO DE 2020
3	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	20 DE OCTUBRE DE 2020
4		
5		





#### B. RESUMEN ORDENES DE PAGO

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
		DESDE	HASTA		



		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "Hato Corozal Alto y Sostenible".			
ACTA No.:	4	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.01.0083 DEL 22 DE JULIO DE 2020		FECHA PRESENTE ACTA	
				20	11
				DIA	MES
					2020
					AÑO
C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS					
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO		FECHA DE SUSCRIPCION		VALOR	PLAZO
PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 110.10.01.0083 DEL 22 DE JULIO DE 2020		22/09/2020		EL MISMO VALOR DEL CONTRATO INICIAL	UN (01) MES
ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO DE OBRA N° 110.10.01.0083 DEL 22 DE JULIO DE 2020		30/09/2020		\$15,992,812.00	
D. GARANTIAS					
COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN
			DESDE	HASTA	
ASEGURADORA CONFIANZA	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	475-47-994000042169	24/09/2020	25/04/2021	30/09/2020
ASEGURADORA CONFIANZA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIÓN LABORAL	475-47-994000042169	24/07/2020	25/10/2023	30/09/2020
ASEGURADORA CONFIANZA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	475-47-994000042169	EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SU VIGENCIA SERAN 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.		30/09/2020
ASEGURADORA CONFIANZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	475-74-994000007267	24/09/2020	25/10/2020	30/09/2020
					\$ 9,468,702.00
					\$ 28,406,104.00
					\$ 28,406,104.00
					\$ 156,248,400.00
E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
DESCRIPCION		CONTRATO	EJECUCION (%)		PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 78,694,199.00			
VALOR ADICIONAL No. 1		\$ 15,992,812.00			
EJECUTADO ACTUALMENTE			83.11		
SIN EJECUTAR			16.89		
SALDO POR EJECUTAR					\$ 94,687,011.00
SUMAS IGUALES		\$ 94,687,011.00	100.00		\$ 94,687,011.00



		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "Hato Corozal Alto y Sostenible".			
ACTA No.:	4	<b>ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.01.0083 DEL 22 DE JULIO DE 2020</b>		<b>FECHA PRESENTE ACTA</b>	
				20	11
				DÍA	MES
					2020
					AÑO
<b>F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE		\$	78,694,199.00	
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS		\$	15,992,812.00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS M/CTE		\$	94,687,011.00	
FECHA DE PRESENTE ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2020				
FECHA DE REINICIO	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2020				
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2020				
DÍAS FALTANTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) DÍAS				
<b>OBSERVACIONES</b>					
El Contratista, se compromete a terminar el objeto del contrato de obra No. 110.10.01.0083 DEL 22 DE JULIO DE 2020, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.					
El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra, y remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación					
El contratista vigilara y cuidará por su cuenta y riesgos las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que esté utilizando en la ejecución del contrato					
Se deja constancia que la presente acta de ampliación a la suspensión No. 1, no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.					
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTE (20) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil veinte (2020)					
 <b>DAVID RICARDO CUBIDES QUINTERO</b> R/L CONSORCIO OBRAS DE ARTE Contratista de Obra			 <b>ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA</b> Secretario de Planeación y Política Sectorial Supervisor		
Copia 1: Supervisión Original: Oficina Jurídica					