



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"Sencillamente Corozaleño"



FECHA PRESENTE ACTA

24 /	12	2019
DÍA	MES	AÑO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión No. 01 del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, el contratista, interventor y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo del contrato
- Fecha prevista de reiniciación
- Relación de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.

2) El supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno

3) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.

4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO DE OBRA No: MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO. MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DULCE ALEGRÍA) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE \$ 149.818.052,00

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: UN MES (01) Y TRECE (13) DÍAS /

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 /

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 /

LICITACIÓN PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	<input type="checkbox"/>

CONTRATISTA: ALIANZA KUALITY S.A.S. /
NIT. 901.117.009-8 /
R/L: ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA /
C.C. No. 33.481.280 de Yopal (Casanare) /
DIRECCIÓN: Calle 32 No. 18 - 34 Yopal (Casanare) /
TELÉFONO: 3114874303 /
E-mail: gerencialianzak@gmail.com.co /

SUPERVISOR: GIOVANNY DURAN HERNANDEZ /

En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los veinticuatro (24) días del mes de Diciembre de 2019 se reunieron los señores: ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 33.481.280 de Yopal, como representante legal de ALIANZA KUALITY S.A.S. con NIT: 901.117.009-8 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, y el Ingeniero GIOVANNY DURAN HERNANDEZ en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de Suspensión No. 01 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: /



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"Sencillamente Corozaleño".



FECHA PRESENTE ACTA

24 12 2019
DÍA MES AÑO

1. No se cuenta con disponibilidad en el departamento de las máquinas de juegos infantiles como son Carrusel giratorio de seis puestos, Columpio Túnel y Balancín Resortado, por lo cual se tuvo que solicitar dichos elementos fuera del departamento; presentándose inconvenientes con la disponibilidad del producto también a nivel nacional por la temporada de fin de año; abonando que nuestro proveedor manifiesta disponibilidad de estas máquinas sobre el 09 de enero del 2020. Del mismo modo se presenta falta de inventario y disposición en el despacho de los materiales e insumos para el desarrollo general de la obra a nivel local y regional.

A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION
1	ACTA DE INICIACION	19 DE DICIEMBRE DE 2019
2	ACTA MODIFICATORIA No 1	10 DE DICIEMBRE DE 2019
3	ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 1	23 DE DICIEMBRE DE 2019

B. RESUMEN DE ORDENES DE PAGO

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
		DESDE	HASTA		
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	19/11/2019	23/12/2019	23/12/2019	\$ 117.150.432,00

C. RESUMEN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

D. CLASIFICACION

COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	605-47-994000077386	15/11/2019	30/06/2020	15/11/2019	\$ 29.963.610,40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	605-47-994000077386	EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIAS DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA		15/11/2019	\$ 44.945.415,60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	605-47-994000077386	15/11/2019	30/12/2022	15/11/2019	\$ 29.963.610,40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	605-74-994000016341	15/11/2019	30/12/2019	15/11/2019	\$ 165.623.200,00

E. RESUMEN DE PAGOS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 149.818.052,00		
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ 117.150.432,00	78,20	\$ 117.150.432,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 32.667.620,00	21,80	\$ 32.667.620,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"Sencillamente Corozaleño".



ACTA

ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN DEL CONTRATO NO. MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN EL PLAZO FALTANTE, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE REINICIACIÓN QUE PARA EL EFECTO SE SUSCRIBA.

FECHA PRESENTE ACTA

24	12	2019
DIA	MES	AÑO

RESUMEN DEL MONITORIO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS \$ MCTE.	147.541.616,00
VALOR POR EJECUTAR	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.	\$ 32.667.620,00
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	UN MES (01) Y TRECE (13) DIAS	✓
FECHA TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2019	✓
FECHA PRESENTE ACTA SUSPENSIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2019	✓
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DIAS	✓
FECHA DE REINICIACIÓN	9 DE ENERO DE 2020	✓

OBSERVACIONES


El Contratista, se compromete a terminar el objeto del contrato de obra No. MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.


El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra, y remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación

El contratista vigilara y cuidará por su cuenta y riesgos las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presenta acta, además de los equipos y herramientas que esté utilizando en la ejecución del contrato

Se deja constancia que la presente suspensión no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticuatro (24) días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019)


ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA
R/L: ALIANZA KUALITY S.A.S.
Contratista


ING. GIOVANNI DURAN HERNADEZ
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Supervisor

Original Oficina Jurídica