


	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Sencillamente Corozaño"</i>										
ACTA No.: 4	ACTA DE AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA PRESENTE ACTA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	FECHA PRESENTE ACTA			26	9	2019	DIA	MES	AÑO
FECHA PRESENTE ACTA											
26	9	2019									
DIA	MES	AÑO									
GRADO DE RESPONSABILIDAD											
<p>1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación 2 a la suspensión No. 01 del Contrato de obra No. 110.10.04.007 del 23 de octubre de 2018, el contratista y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato b. Fecha de la ampliación 2 a la suspensión No. 1 con respecto al plazo del contrato c. Fecha prevista de reiniciación d. Relacion de personal y maquinaria inactivo <p>En consecuencia el contratista sigue suspendiendo las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.</p> <p>2) El supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación 2 a la suspensión No. 1 del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno</p> <p>3) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.</p> <p>4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.</p>											
TIPO DE CONTRATO: OBRA											
CONTRATO DE OBRA No: N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018											
OBJETO DEL CONTRATO. LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERAGMINISTRATIVO No. 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE \$ 969.561.182,00											
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES.											
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 06 DE JUNIO DE 2019											
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 05 DE NOVIEMBRE DE 2019											
FECHA SE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO 2 DE AGOSTO DE 2019											
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No 1 DEL CONTRATO TREINTA (30) DIAS											
LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> CONCURSO DE MÉRITOS <input type="checkbox"/>											
CONTRATACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA <input type="checkbox"/>											
MÍNIMA CUANTÍA <input type="checkbox"/> SUBASTA INVERSA PRESENCIAL <input type="checkbox"/>											
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 NIT: 901217456-6 R/L: RONAL JOHAN CAMACHO C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca). DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 6 -08 Yopal (Casanare) TELEFONO: (038) 6340418-3132943824 E-mail: ingeconsult1@gmail.com											
INTERVENTOR CONSORCIO AJS NIT: 901261054-5 R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO C.C. No. 79.348.422 de Bogotá D.C. DIRECCIÓN: Calle 98 N°14-17 oficina 304 (Bogotá) 8050528 E-mail: pi1980hato@gmail.com											
SUPERVISOR GIOVANNY DURAN HERNANDEZ											
En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los veintiseis (26) días del mes de septiembre de 2019 se reunieron los señores: RONAL JOHAN CAMACHO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) como representante legal de UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 con NIT: 901217456-6 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.348.422 expedida en Bogotá como representante legal del CONSORCIO AJS con NIT: 901261054-5 que para efectos del presente contrato se denomina el INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA y el Ingeniero GIOVANNY DURAN HERNANDEZ en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de Ampliación 2 a la Suspensión No. 1 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:											

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Sociedadmente Corozalino"</i>							
ACTA No.:	4	ACTA DE AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018						
		FECHA PRESENTE ACTA						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">28</td> <td style="width:33%; text-align: center;">9</td> <td style="width:33%; text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	28	9	2019	DIA	MES	AÑO
28	9	2019						
DIA	MES	AÑO						
<p>1 Que a la fecha se presenta algunas demoras debido a correcciones de la documentación y ficha técnica entregados a la interventoría para la verificación y aprobación de las intervenciones y definir la pre construcción, con la viabilidad de la propuesta de intervención.</p> <p>Que el CONTRATISTA mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2019, hizo la solicitud para la Ampliación 2 a la Suspensión No. 01 de actividades de pre construcción, debido a correcciones realizadas por interventoría respecto a pliego de condiciones y anexo técnico que será soportado en el paquete de pre construcción, presentados para la consolidación de documentos para garantizar el inicio de etapa de obra.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se acuerda ampliar el plazo a la ampliación 2 de la suspensión No. 1 a la ejecución de actividades del contrato de obra por un periodo de cincuenta (50) días calendario, los cuales empezarán a contar a partir de la fecha de la presente acta. y se reiniciarán las actividades una vez cumplido el tiempo pactado, o hasta haber superado los inconvenientes que motivaron a la ampliación 2 de la suspensión No. 01.</p>								
A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS								
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION						
1	ACTA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2019						
2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	02 DE AGOSTO DE 2019						
3	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	30 DE AGOSTO DE 2019						
B. RESUMEN ORDENES DE PAGO								
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR				
		DESDE	HASTA					
C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS								
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO					
D. GARANTIAS								
COMPANIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA	FECHA DE APROBACION	VALOR ASEGURADO			
			DESDE	HASTA				
LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2954421	6/03/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 96.956.119,00		
LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2954421	27/08/2018	27/08/2023	22/07/2019	\$ 48.478.080,00		
LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	222-BO-2954421	6/06/2019	6/11/2022	22/07/2019	\$ 48.478.080,00		
LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	222-LB-690070	6/06/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 165.623.200,00		
E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO								
DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 969.561.182,00							
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$							
SALDO POR EJECUTAR	\$ 969.561.182,00							
SUMAS IGUALES	\$ 969.561.182,00	0,00	\$					



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"Socilamente Corozelico".



ACTA No.:

4

ACTA DE AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°
110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA PRESENTE ACTA

26	9	2019
DIA	MES	AÑO

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE \$ 969.561.182,00

VALOR POR EJECUTAR NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE \$ 969.561.182,00

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES.

FECHA TERMINACION INICIAL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2019

TIEMPO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA PRESENTE ACTA DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2019

TIEMPO DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CINCUENTA (50) DIAS

FECHA DE REINICIACIÓN CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2019

PLAZO FALTANTE TRES (3) MESES

OBSERVACIONES

El Contratista, se compromete a terminar el objeto del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra, y remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación

El contratista vigilará y cuidará por su cuenta y riesgos las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que esté utilizando en la ejecución del contrato

Se deja constancia que la presente acta ampliacion 2 a la suspensión No. 01 no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISEIS (26) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019)

R/L: RONAL BOHAN CAMACHO

C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca)
U.T. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018
Contratista de Obra

R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO
CONSORCIO AJS
INTERVENTORIA

ING. GIOVANNY DURAN HERNANDEZ
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Supervisor