

 <p>MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE"</p>		Fecha		
		30 DD	08 MM	2021 AA

ACTA No. 14

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 110.10.04.002 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

2) En el evento de que se pacten reconocimientos el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista y supervisor del contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del Interventor del contrato.

CONTRATO No. 110.10.04.002 de 16 DE OCTUBRE DE 2019

LICITACION PUBLICA : MHC-LP-OP-002-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO, SISTEMA DE TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN, PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO COMUNITARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, VEREDA MARAURE, MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA, VEREDA MARAURE, MUNICIPIO DE HATO COROZAL

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DOS (2) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO:

FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO:

23	DE	OCTUBRE	DE	2019
22	DE	DICIEMBRE	DE	2019
6	DE	JULIO	DE	2020
20	DE	AGOSTO	DE	2021

CONTRATISTA: DISEMCO INGENIEROS ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A.S.

INTERVENTOR: EPICO INGENIERIA S.A.S.

SUPERVISOR DESIGNADO: EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal, Departamento de Casanare, a los Treinta (30) días del mes de Agosto del 2021 se reunieron:

JOSE ALBERTO ZAMUDIO BACCA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 9.658.016 de Yopal, como representante legal de DISEMCO INGENIEROS ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A.S. con NIT: 826.002.546-5 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, LUIS ENRIQUE ACUÑA JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.861.147 de Yopal, como representante legal de EPICO INGENIERIA S.A.S. con NIT. 900.105.134-5 que para efectos del presente contrato se denomina el INTERVENTOR, el Ingeniero EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio; y DARIO YESID GARCIA como Alcalde Municipal de Hato Corozal, con el fin de LIQUIDAR el contrato anteriormente citado, cumpliendo a cabalidad con la ejecución de sus respectivas actividades.

Observaciones:

1.- Todas las actividades contractuales fueron ejecutadas a cabalidad, se da cumplimiento en la ejecución de las mismas.

2.- La Institución Educativa de la Vereda Maraure no cuenta con vigilancia privada, y no ha estado en funcionamiento desde el mes de marzo de 2020, debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID 19 además, existen antecedentes de intentos de robo a elementos propios de la escuela y a materiales de la obra en horas de la noche y fines de semana. Por tanto, y de común acuerdo con la comunidad, supervisión, interventoría y contratista (tal como consta en Acta de comité técnico de entrega a la comunidad de fecha 13 de enero de 2021), se realizó desmonte de los elementos instalados en marco de las actividades 4.01, 5.01 y NP8, y fueron puestos en custodia de la administración municipal.

3.- Las demás actividades, fueron entregadas y dispuestas en el sitio de las obras, las cuales quedaron bajo vigilancia comunitaria de los habitantes de la Vereda Maraure.

4.- Hace parte de la presente liquidación el CONCEPTO TÉCNICO CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA POZO PROFUNDO ESCUELA MARAURE DEL MUNICIPIO DE HATOCOROZAL, entregado al municipio de Hato Corozal mediante radicado No. 754 del 18 de Agosto de 2021.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$277.955.230,00	Valor servicio más ajustes	\$412.287.168,00
Valor Adiciones	\$134.336.091,00	Valor Anticipo	SIN ANTICIPO
Valor del Contrato mas adiciones	\$412.291.321,00	Valor Anticipo Amortizado	N/A
Valor ejecutado	\$ 412.287.168,00	Valor anticipo por amortizar	N/A
		Valor Ajustes	N/A

2. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan los servicios prestados y los ajustes causados son los siguientes:

Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
243	30/07/2019	221319	\$278.000.000,00
350	23/12/2019	221311	\$17.824.252,00
25	30/01/2020	221317	\$56.608.079,00
147	23/06/2020	221317	\$59.903.760,00

B. ESTADO LEGAL**1. Actas**

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIACION	miércoles, 23 de octubre de 2019
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	miércoles, 04 de diciembre de 2019
3	ACTA DE SUSPENSION No. 1	viernes, 13 de diciembre de 2019
4	ACTA DE REINICIO No. 1	lunes, 23 de diciembre de 2019
5	ACTA DE FIJACION DE PRECIOS	lunes, 23 de diciembre de 2019
6	ACTA DE SUSPENSION No. 2	jueves, 26 de marzo de 2020
7	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No. 2	sábado, 25 de abril de 2020
8	ACTA DE REINICIO No. 2	martes, 26 de mayo de 2020
9	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	martes, 16 de junio de 2020
10	ACTA DE MODIFICACION	miércoles, 17 de junio de 2020
11	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	viernes, 03 de julio de 2020
12	ACTA DE TERMINACION	lunes, 06 de julio de 2020
13	ACTA DE RECIBO FINAL	viernes, 20 de agosto de 2021

El recibo de las obras relacionadas en el acta recibo final y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

2. Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VR. ASEGURADO
SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	605-47-994000076510 Anexo 8	23/10/2019	30/09/2021	\$ 82,458,264.20
SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	605-47-994000076510 Anexo 8	23/10/2019	19/08/2023	\$ 82,458,264.20
SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	605-47-994000076510 Anexo 8	20/08/2021	20/08/2026	\$ 164,916,528.40
SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	605-74-994000016148 Anexo 7	20/08/2021	10/08/2020	\$ 175,560,600.00

C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$277,955,230.00		
VALOR ANTICIPO GIRADO			SIN ANTICIPO
VALOR ADICIONES	\$134,336,091.00		
VALOR ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL			
VALOR AJUSTES			
VALOR MAYOR CANTIDAD			
REESTABLECIMIENTO ECUACION CONTRACTUAL			
VALOR RETENCIONES EFECTUADAS			
VALOR EJECUTADO		\$412,287,167.90	
VALOR NO EJECUTADO		\$4,153.20	
VALOR ACTA PARCIAL No 1			\$190,827,982.00
VALOR ACTA PARCIAL No 2			\$73,493,495.00
VALOR ACTA PARCIAL No 3			\$101,093,785.00
VALOR PRESENTE ACTA			\$46,871,905.90
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDÍA			\$4,153.10
TOTALES	\$412,291,321.00	\$412,291,321.00	\$412,291,321.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			\$46,871,905.90

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a:

Son: Cuarenta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos seis pesos M/CTE

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TREINTA (30) días del mes de Agosto de 2021

Firma

JOSE ALBERTO ZAMUDIO BACCA

R.L. DISEMCO INGENIEROS ASOCIADOS DE COLOMBIA S.A.S.

Contratista

Firma

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Secretaría de Planeación y Política Sectorial

Supervisor

Firma

LUIS ENRIQUE ACUNA JIMENEZ

R.L. EPICO INGENIERIA S.A.S.

Interventor

Firma

DARIO YESID GARCIA BARRAY

Alcalde Municipal

Original Secretaría Planeación y Política Sectorial

1era copia contratista

2da copia secretaria de Hacienda