



NIT. 800012638-2

## ACTA DE TERMINACIÓN

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
<b>CONTRATO No.</b>	0190
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>	Veinte (20) DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	2021-12-09
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	2021-01-28
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°1</b>	2021-12-21
<b>PLAZO DE SUSPENSIÓN N°1</b>	Un (1) MES
<b>FECHA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1</b>	2022-01-19
<b>PLAZO DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1</b>	Quince (15) DIAS
<b>FECHA DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1</b>	2022-02-01
<b>PLAZO DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1</b>	Un (1) MES
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	2022-03-01
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	2022-03-08
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$149.988.574,00 M.L.C.
<b>CONTRATISTA</b>	INGECONSUL INGENIERIA SAS
<b>SUPERVISOR</b>	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Ocho (08) días del mes de Marzo de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 11167763356 de ARAUCA, representante legal de INGECONSUL INGENIERIA SAS en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, dado que el



NIT. 800012638-2


contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.


DESCRIPCION	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	\$149.988.574,00	\$0,00
	<b>Valor Total</b>	<b>\$149.988.574,00</b>

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

**OBSERVACIONES: ---**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Ocho (08) días del mes de Marzo de 2022.

  
EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA  
Supervisor(a)

  
RONAL JOHAN CAMACHO  
R/L INGECONSUL INGENIERIA SAS  
Contratista