


	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "Hato Corozal Alto y Sostenible"	
ACTA No.:	9	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA PRESENTE ACTA		
9	9	2020
DIA	MES	AÑO
GRADO DE RESPONSABILIDAD		
1) Mediante la suscripción de la presente acta de Recibo Final de obra, el contratista y el Interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. 2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno. 3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.		
TIPO DE CONTRATO: OBRA CONTRATO DE OBRA No.: MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 OBJETO DEL CONTRATO. MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DULCE ALEGRÍA) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE \$ 149.818.052,00 VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE \$ 149.811.628,00 PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: UN MES (01) Y TRECE (13) DIAS FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO: 24 DE DICIEMBRE DE 2019 TIEMPO DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO: QUINCE (15) DIAS FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO: 09 DE ENERO DE 2020 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO: 13 DE ENERO DE 2020 TIEMPO DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO: NUEVE (09) DIAS FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO: 23 DE ENERO DE 2020 NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 24 DE ENERO DE 2020 LICITACIÓN PÚBLICA <input type="checkbox"/> CONCURSO DE MÉRITOS <input type="checkbox"/> CONTRATACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA <input checked="" type="checkbox"/> MÍNIMA CUANTÍA <input type="checkbox"/> SUBASTA INVERSA PRESENCIAL <input type="checkbox"/> CONTRATISTA: ALIANZA KUALITY S.A.S. NIT. 901.117.009-8 R/L: DOLY GUERRERO ALVAREZ No. 68.303.968 de Tame (Arauca) 32 No. 18 - 34 Yopal (Casanare) TELÉFONO: 3114874303 E-mail: gerencialianzak@gmail.com.co SUPERVISOR ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA		
En la Secretaria de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2020 se reunieron los señores: DOLY GUERRERO ALVAREZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 68.303.968 de Tame (Arauca) como representante legal de ALIANZA KUALITY S.A.S. con NIT. 901.117.009-8 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA , y el Ingeniero EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de Recibo Final del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones :		

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "Hato Corozal Alto y Sostenible"			
ACTA No.:	9	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019		FECHA PRESENTE ACTA	
				9	9
				DIA	MES
					2020
					AÑO
<p>1 A la fecha de la presente acta, el contratista cumplió con las actividades previstas objeto del contrato, y con las observaciones contempladas en el Acta de Terminación de fecha 24 de enero de 2020 por vencimiento de termino, realizadas por el ingeniero BEYER YESID RIVERA CAMACHO, anterior Secretario de Planeacion y Politica Sectorial; cumpliendo a cabalidad con las presupuestadas en el plazo, dando cumplimiento al objeto del contrato de obra, de acuerdo con las cantidades y especificaciones tecnicas establecidas para el contrato de la referencia.</p> <p>2 Con la suscripción de la presente ACTA DE RECIBO FINAL, el contratista se compromete a actualizar la poliza de estabilidad de obra, para suscribir la correspondiente Acta de Liquidación</p> <p>3 Se liquidará el contrato una vez el contratista allegue la documentación requerida en el contrato.</p>					
A. OBRA EJECUTADA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1,0	DEMOLICIONES				
1,1	Demolicion a mano alizado o mortero de piso e prom 0.02 m	m²	47,94	\$9.118,00	\$ 437.103,00
1,2	Demolicion manual placa de piso 0.20 m prom A=0.3 m, con	m	130,43	\$19.968,00	\$ 2.604.426,00
1,3	Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m	130,13	\$10.476,00	\$ 1.363.242,00
1,4	Demolicion viga canal	m³	0,07	\$283.165,00	\$ 20.388,00
1,5	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	m²	7,61	\$4.342,00	\$ 33.025,00
1,6	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²		\$20.396,00	\$ -
1,7	Demolicion caja de inspección prom. 0.60*0.60 m y retiro	und		\$28.036,00	\$ -
2,0	DESMONTES				
2,1	Desmonte aparatos sanitarios	und	2,00	\$10.626,00	\$ 21.252,00
2,2	Desmonte cubiertas metálicas con andamio y acarreo	m²	64,12	\$5.473,00	\$ 350.929,00
2,3	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	76,00	\$1.911,00	\$ 145.236,00
2,4	Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	m		\$3.378,00	\$ -
3,0	EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
3,1	Excavacion manual en conglomerado con transporte	m³	27,77	\$41.458,00	\$ 1.151.081,00
3,2	Relleno de excavacion (con material local) compactado	m³	23,31	\$16.319,00	\$ 380.389,00
4,0	ESTRUCTURA METÁLICA				
4,1	Estructura metalica en Acero ASTM-A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - Montaje)	Kg	199,52	\$8.874,00	\$ 1.770.574,00
5,0	PISOS				
5,1	Alistado de pisos E: 0,04 mts, 1:3	m²	175,40	\$20.623,00	\$ 3.617.274,00
5,2	Enchape de piso en tablon gres liso o vitrificado 30 x 30 con dilatacion en granito lavado No 3	m²	22,30	\$63.724,00	\$ 1.421.045,00
5,3	Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla Q4	m²	127,02	\$53.502,00	\$ 6.795.824,00
5,4	Piso en caucho de alta resistencia e=1" armable en colores	m²	11,51	\$185.015,00	\$ 2.128.598,00
6,0	ACEROS				
6,1	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg		\$3.722,00	\$ -
6,2	Acero de Refuerzo Grado 37	Kg	29,48	\$3.903,00	\$ 115.067,00
7,0	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
7,1	Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 mm	m²	49,14	\$13.183,00	\$ 647.852,00
7,2	Alistado placa - viga canal e= 0.02 a 0.01	m²	27,06	\$7.335,00	\$ 198.500,00
7,3	Impermeabilización placas con Sika Integral	m²	49,14	\$25.938,00	\$ 1.274.671,00
7,4	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia	m³	0,25	\$627.682,00	\$ 156.921,00
7,5	Viga canal, en concreto impermeabilizado 3000 psi	m³	0,05	\$908.508,00	\$ 48.569,00
7,6	Caja de inspeccion 70 x 70 con excavación, base recebo, marco	Und	3,00	\$557.414,00	\$ 1.672.242,00
7,7	Caja de inspección sanitaria de 1*1m libres con excavación, base	Und	2,00	\$848.771,00	\$ 1.697.542,00
8,0	MAMPOSTERÍA				
8,1	Muro en ladrillo prensado rejilla 0.12 m (12 x 24 x 6) fachada	m²	2,66	\$89.899,00	\$ 239.131,00
8,2	Concertina doble de 18" en acero inoxidable. Suministro e Instal.	ml	58,36	\$22.558,00	\$ 1.316.485,00
8,3	Malla eslabonada Cal. 10. con platina para adhesion al tubo y	m²		\$43.801,00	\$ -
8,4	Poyo para ducha y traperos	ml	3,35	\$22.323,00	\$ 74.782,00
9,0	PANETES				
9,1	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	m²	1072,33	\$3.057,00	\$ 3.278.115,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"Hato Corozal Alto y Sostenible"



ACTA No.:	9	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019		FECHA PRESENTE ACTA		
				9	9	2020
				DIA	MES	AÑO
9,2		Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	m ²	34,44	\$19.769,00	\$ 680.749,00
9,3		Impermeabilización placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) +	m ²	27,10	\$39.491,00	\$ 1.070.088,00
10,0		PINTURAS				
10,1		Pintura interior vinilo sobre pañete 2 manos	m ²	713,12	\$9.819,00	\$ 7.002.095,00
10,2		Pintura exterior vinilo sobre pañete 2 manos	m ²	359,21	\$15.173,00	\$ 5.450.349,00
10,3		Esmalte sobre puertas y ventanas en lamina	m ²	74,68	\$7.268,00	\$ 542.793,00
11,0		CUBIERTA				
11,1		Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco	m ²	36,54	\$37.177,00	\$ 1.358.448,00
11,2		Cielo raso en lamina PVC 7 mm (incluye corniza)	m ²	59,63	\$55.637,00	\$ 3.317.746,00
11,3		Aislamiento térmico acústico frescasa en fibra de vidrio de 3 y 1/2"	m ²	59,63	\$15.195,00	\$ 906.108,00
11,4		Canal en lamina galvanizada cal. 16 desarrollo 0.60 m pintado	m	124,20	\$87.820,00	\$ 10.907.244,00
12,0		INSTALACIONES HIDRAULICAS				
12,1		Tuberia Presion Pvc Rde 9 1/2". Suministro E Instal.	ml	7,00	\$4.461,00	\$ 31.227,00
12,2		Registro De Corte Ø=1/2". Suministro E Instal.	und	3,00	\$78.256,00	\$ 234.768,00
12,3		Codo PVC 90° Ø 1/2"	und	5,00	\$1.534,00	\$ 7.670,00
12,4		Tee PVC Ø 1/2"	und	4,00	\$2.106,00	\$ 8.424,00
12,5		Ducha conjunto individual tipo cromada con registro full paso de	und	2,00	\$83.361,00	\$ 166.722,00
12,6		Tanque lavadero 60x80 cm en fibra de vidrio/resina/cerámica fria.	und	1,00	\$236.613,00	\$ 236.613,00
12,7		Division aluminio y acrilico. Suministro e instal.	m ²	0,00	\$188.638,00	\$ -
13,0		INSTALACIONES SANITARIAS				
13,1		Tuberia sanitaria PVC 6". Suministro e instal.	ml	51,80	\$58.747,00	\$ 3.043.095,00
13,2		Tuberia de A.L.L. PVC 4"	ml	87,63	\$27.290,00	\$ 2.391.423,00
13,3		Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	ml	10,00	\$21.347,00	\$ 213.470,00
13,4		Bajante A.L.L. PVC 4"	ml	73,89	\$35.362,00	\$ 2.612.898,00
13,5		Bajante A.L.L. PVC 3"	ml		\$26.409,00	\$ -
13,6		Tuberia Sanitaria Pvc 2". Suministro E Instal.	ml	3,80	\$15.542,00	\$ 59.060,00
13,7		Codo de 90° 4"	und	59,00	\$18.967,00	\$ 1.119.053,00
13,8		Codo de 45° 4"	und	2,00	\$7.735,00	\$ 15.470,00
13,9		Codo de 90° 3"	und	6,00	\$12.807,00	\$ 76.842,00
13,1		Codo de 45° 3"	und	1,00	\$13.253,00	\$ 13.253,00
13,11		Rejilla metálica 3"	und	6,00	\$9.380,00	\$ 56.280,00
13,12		Codo 2"	und	7,00	\$7.435,00	\$ 52.045,00
13,13		Griferia lavamanos tipo galaxia o similar. Incluye acople, sifón y	und	2,00	\$105.013,00	\$ 210.026,00
13,14		Griferia para sanitario infantil de Corona o similar que incluye	und	2,00	\$92.760,00	\$ 185.520,00
13,15		Conjunto ducha individual tipo Dalia plus de Corona o similar	und	2,00	\$76.414,00	\$ 152.828,00
14,0		CARPINTERIA METÁLICA				
14,1		Puerta en lamina cold rolled calibre 18, pintada con anticorrosivo	m ²		\$354.158,00	\$ -
14,2		Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con	m ²	4,16	\$195.210,00	\$ 812.074,00
14,3		Reja tipo bancaria en varilla cuadrada 1/2" o 12 mm Pintada e	m ²		\$153.571,00	\$ -
14,4		Mantenimiento general a puertas y ventanas en aluminio a todo	m ²	31,76	\$72.605,00	\$ 2.306.153,00
15,0		URBANISMO				
15,1		Carrusel giratorio de seis puestos para niños de la primera	UND	1,00	\$5.846.470,00	\$ 5.846.470,00
15,2		Columpio Túnel para niños de la primera infancia.	UND	1,00	\$6.969.350,00	\$ 6.969.350,00
15,3		Balancin resortado para niños de la primera infancia	UND	1,00	\$1.472.625,00	\$ 1.472.625,00
		ITEMS NO PREVISTOS				
		PISO EXTERIOR				
INNP1		Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m ²	127,02	\$5.490,00	\$ 697.340,00
INNP2		Descapote manual con retiro	m ²	44,12	\$6.410,00	\$ 282.809,00
INNP3		Excavación a mano en material común	m ³	4,41	\$26.990,00	\$ 119.080,00
INNP4		Repleno con sub base granular seleccionada o clasificada,	m ³	10,42	\$114.541,00	\$ 1.193.018,00
		INSTALACIÓN SANITARIA EXTERNA				
INNP5		Acometida domiciliaria alcantarillado 8" x 6" (200 * 160) L = 6 m,	und	0,00	\$314.251,00	\$ -
INNP6		Lavaplatos en acero inoxidable 1.4 m con griferia. Suministro e	und	1,00	\$367.490,00	\$ 367.490,00
		MAMPOSTERÍA				
INNP7		Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 8)	m ²	26,68	\$31.238,00	\$ 833.305,00
INNP8		Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m	m	1,10	\$144.334,00	\$ 158.767,00
		CONCRETO				
INNP9		Pedestal en concreto de 3000 psi	m ³	0,11	\$535.445,00	\$ 59.970,00
		IMPERMEABILIZACIÓN Y MUROS A LA VISTA				
INNP10		Impermeabilización con SikaSwell para paso de tuberías de 2" a	und	14,00	\$14.250,00	\$ 199.500,00
		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"Hato Corozal Alto y Sostenible"



ACTA No.:	9	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	FECHA PRESENTE ACTA		
			9	9	2020
			DIA	MES	AÑO
INNP11	Salida lampara techo (bala inc. 100 w) pvc	und	4,00	\$84.097,00	\$ 336.388,00
INNP12	Salida toma doble pvc incluye toma	und	2,00	\$61.962,00	\$ 123.924,00
INNP13	Cable duplex 4 x No 10 en tuberia PVC de 1". Suministro e instal.	m	10,00	\$14.241,00	\$ 142.410,00
ASEO ENTREGA DE OBRA					
INNP14	Limpieza de canales	m	108,52	\$1.914,00	\$ 207.707,00
INNP15	Limpieza de cubierta metalica a nivel interior.	m²	217,50	\$3.617,00	\$ 786.698,00
INNP16	Aseo general para entrega de obra, inc (pisos y paredes)	m²	918,00	\$1.855,00	\$ 1.702.890,00
ITEMS NO PREVISTOS 02					
INNP02-01	Flotador completo (valvula con varilla en laton y bola plastica) Suministro e instalación	Und	1,00	\$62.019,00	\$ 62.019,00
INNP02-02	Montaje cubierta metalica con andamios	m2	46,44	\$10.553,00	\$ 490.081,00
INNP02-03	Bombillo Led. Suministro e instalación	Und	10,00	\$39.310,00	\$ 393.100,00
INNP02-04	Enchape de piso en tablon gres liso o vitrificado 30 x 30 con	m2	153,10	\$61.393,00	\$ 9.399.268,00
INNP02-05	Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m	m2	48,38	\$43.629,00	\$ 2.110.771,00
INNP02-06	Acometida domiciliaria alcantarillado 24" x 6" (200 * 160) L = 6 m,	Und	1,00	\$617.621,00	\$ 617.621,00
INNP02-07	Yee sanitaria reducida 6" x 4". Suministro e instal.	Und	7,00	\$112.818,00	\$ 789.726,00
INNP02-08	Yee sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	Und	3,00	\$32.275,00	\$ 96.825,00
INNP02-09	Rejilla de piso plastica con sosco 4" x 3"	Und	5,00	\$11.163,00	\$ 55.815,00
INNP02-10	Malla eslabonada Cal. 12. con platina para adhesion al tubo y	m2	3,48	\$40.624,00	\$ 141.372,00
INNP02-11	Placa base en concreto resistencia 210 kg/cm2-3000 psi	m3	0,48	\$604.871,00	\$ 288.357,00
INNP02-12	Desmonte lavadero	Und	1,00	\$38.210,00	\$ 38.210,00
INNP02-13	Montaje e instalación de lavadero	Und	1,00	\$51.050,00	\$ 51.050,00
INNP02-14	Cuadrilla HH (Metalicas)	Hr	16,00	\$36.400,00	\$ 582.400,00
INNP02-15	Limpieza mamposteria y/o piso y/o placas	m2	49,14	\$4.040,00	\$ 198.538,00
INNP02-16	Acrylic para divisiones baños. Suministro e instalación	m2	1,93	\$115.954,00	\$ 224.023,00

VALOR COSTOS DIRECTOS		\$ 115.239.714,00
ADMINISTRACIÓN	22%	\$ 25.352.737,08
IMPREVISTOS	3%	\$ 3.457.191,42
UTILIDAD	5%	\$ 5.761.985,70
TOTAL AIU	30%	\$ 34.571.914,00
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 149.811.628,00

A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS





ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION
1	ACTA DE INICIACION	19 de noviembre de 2019
2	ACTA MODIFICATORIA No 1	10 de diciembre de 2019
-	ACTA DE FIJACION ITEM NO PREVISTOS No 1	10 de diciembre de 2019
3	ACTA PARCIAL No 1	23 de diciembre de 2019
-	ACTA MODIFICATORIA No 2	24 de diciembre de 2019
-	ACTA FIJACION ITEM NO PREVISTOS 2	24 de diciembre de 2019
4	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	24 de diciembre de 2019
5	ACTA DE REINICIO No 1	09 de enero de 2020
6	ACTA DE SUSPENSIÓN No 2	13 de enero de 2020
7	ACTA DE REINICIO No 2	23 de enero de 2020
8	ACTA DE TERMINACIÓN	24 de enero de 2020
9	ACTA DE RECIBO FINAL	09 de septiembre de 2020

B. RESUMEN ORDENES DE PAGO

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
		DESDE	HASTA		
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	19/11/2019	22/12/2019	23/12/2019	\$ 117.150.432,00

C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO
---------------------------	----------------------	-------	-------

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "Hato Corozal Alto y Sostenible"	 HATO COROZAL								
ACTA No.:	9	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019								
		FECHA PRESENTE ACTA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">9</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	9	9	2020	DÍA	MES	AÑO		
9	9	2020								
DÍA	MES	AÑO								
D. GARANTIAS										
COMPañIA DE SEGUROS	AMPARO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">No. DE POLIZA</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">VIGENCIA</th> <th style="width: 30%;">VALOR ASEGURADO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DESDE</td> <td style="text-align: center;">HASTA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA		
No. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO							
DESDE	HASTA									
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">605-47-994000077386</td> <td style="width: 30%;">15/11/2019</td> <td style="width: 30%;">30/07/2020</td> <td style="width: 30%;">\$ 29.963.610,40</td> </tr> </table>	605-47-994000077386	15/11/2019	30/07/2020	\$ 29.963.610,40				
605-47-994000077386	15/11/2019	30/07/2020	\$ 29.963.610,40							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">605-47-994000077386</td> <td colspan="2" style="width: 40%;">EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIAS DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA</td> <td style="width: 30%;">\$ 44.945.415,60</td> </tr> </table>	605-47-994000077386	EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIAS DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA		\$ 44.945.415,60				
605-47-994000077386	EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIAS DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA		\$ 44.945.415,60							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">605-47-994000077386</td> <td style="width: 30%;">15/11/2019</td> <td style="width: 30%;">30/01/2023</td> <td style="width: 30%;">\$ 29.963.610,40</td> </tr> </table>	605-47-994000077386	15/11/2019	30/01/2023	\$ 29.963.610,40				
605-47-994000077386	15/11/2019	30/01/2023	\$ 29.963.610,40							
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">605-74-994000016341</td> <td style="width: 30%;">20/01/2020</td> <td style="width: 30%;">30/01/2020</td> <td style="width: 30%;">\$ 165.623.200,00</td> </tr> </table>	605-74-994000016341	20/01/2020	30/01/2020	\$ 165.623.200,00				
605-74-994000016341	20/01/2020	30/01/2020	\$ 165.623.200,00							
E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO										
DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 149.818.052,00									
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ 117.150.432,00	78,20	\$ 117.150.432,00							
SALDO POR EJECUTAR	\$ 32.663.371,00	21,80	\$ 32.663.371,00							
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 4.249,00	0,00	\$ 4.249,00							
SUMAS IGUALES	\$ 149.818.052,00	100,00	\$ 149.818.052,00							
F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO										
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE		\$ 149.811.628,00							
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	UN MES (01) Y TRECE (13) DIAS									
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	24 DE ENERO DE 2020									
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE 2020									
OBSERVACIONES										
La obra es recibida a satisfacción por la Interventoria Contratada. La interventoria certifica que el Objeto de dicho contrato fue cumplido a cabalidad y que las obras ejecutadas cumplen con todas las especificaciones técnicas contratadas. El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.										
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).										
 DOLY GUERRERO ALVAREZ R/L Alianza Kuality S.A.S. /Contratista		 ING. EDISSON FERNELAYA PANQUEVA Secretario de Planeación y Política Sectorial Supervisor								