



Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0154 de 2020-12-16 cuyo Objeto: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2021-10-25

En el municipio de Hato Corozal, a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte LINA FERNANDA ACOSTA BURGOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116548626 de AGUAZUL, representante legal de(la) INGENIERÍA TECNOLOGÍA CONSTRUCCIÓN Y VÍAS INTECVIAS S.A.S, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.: 0154

FECHA DEL CONTRATO: 2020-12-16

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA MARGINAL / LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Sector rural del municipio de Hato Corozal, vereda Las Palmas.(CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cuatro (4) MESES

FECHA DE INICIO: 2021-02-17

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 2021-06-16

OTROSI MODIFICATORIO N°1: 2021-03-05

FECHA DE SUSPENSION N°1: 2021-05-12

PLAZO DE SUSPENSION N°1: Veinte (20) Días

FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N°1: 2021-06-01

PLAZO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N°1: Treinta (30) Días

FECHA DE REINICIO: 2021-07-01

PRORROGA N°1: 2021-08-04

PLAZO DE PRORROGA N°1: SESENTA (60) DIAS

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS: 2021-08-20

ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES: 2021-09-13

ACTA ACLARATORIA N°1: 2021-09-22

PRORROGA N°2: 2021-10-04

PLAZO DE PRORROGA N°2: Un (01) MES

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 2021-11-05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$758.693.256,00 M.L.C.



VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$758.693.256,00 M.L.C.

CONTRATISTA: INGENIERÍA TECNOLOGÍA CONSTRUCCIÓN Y VÍAS INTECVIAS S.A.S

SUPERVISOR: EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

Contrato	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$758.693.256,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$758.693.256,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$341.594.648,00	\$0,00	\$341.594.648,00
POR EJECUTAR	\$417.098.608,00		
TOTAL	\$758.693.256,00	\$0,00	\$341.594.648,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: \$341.594.648,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella interviniieron el Veinticinco (25) días del mes de Octubre del 2021.

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

**SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA
SECTORIAL**
SUPERVISOR(A)

Elaboró: JAIME GUARNIZO INOCENCIO

LINA FERNANDA ACOSTA BURGOS R/L INGENIERÍA
TECNOLOGÍA CONSTRUCCIÓN Y VÍAS INTECVIAS
S.A.S

Contratista