



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"ALTO Y SOSTENIBLE"



HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No.:

7

ACTA DE REINICIO No. 2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.  
MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA PRESENTE ACTA

23

1

2020

DIA

MES

AÑO

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Que mediante Acta No. 06 de fecha 13 de enero de 2020, se realizó la suspensión de actividades al Contrato de obra No. MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

2) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio No. 02 del Contrato de obra, el contratista, interventor y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- \* Tiempo de suspensión, ampliación a la suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
- \* Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada.
- \* Fecha de la suspensión con respecto al plazo pactado.
- \* Relación del personal y maquinaria inactiva.
- \* Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas u otras no previstas que permiten reiniciar el contrato.

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del supervisor y contratista.

3) El Supervisor del contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

4) El responsable de la dependencia revisará que la información incluida en el acta sea correcta, y estén plenamente justificadas ante la administración y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se reinicie previa aprobación del Supervisor del Contrato.

5) El contratista enviará a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la póliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina asesora jurídica para su debida aprobación, una vez esto, el Supervisor obtendrá copia y entregará a las partes involucradas en la presente acta.

**TIPO DE CONTRATO:**

OBRA

**CONTRATO DE OBRA No:**

MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

**OBJETO DEL CONTRATO.**

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DULCE ALEGRÍA) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS  
DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE \$ 149.818.052,00

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS  
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS \$ 147.541.616,00  
M/CTE

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:**

UN MES (01) Y TRECE (13) DIAS

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:**

19 DE NOVIEMBRE DE 2019

**FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:**

31 DE DICIEMBRE DE 2019

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1**

VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2019

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1**

QUINCE (15) DÍAS

**FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1**

N/A

**TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.**

N/A

**FECHA ACTA DE REINICIO No. 1**

09 DE ENERO DE 2020

**FECHA SEGUNDA TERMINACION DEL CONTRATO:**

QUINCE (15) DE ENERO DE 2020

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2**

TRECE (13) DE ENERO DE 2020

**TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2**

NUEVE (09) DÍAS

*[Firma manuscrita]*



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"ALTO Y SOSTENIBLE"



HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No.:

7

ACTA DE REINICIO No. 2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.  
MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA PRESENTE ACTA

23

1

2020

DÍA

MES

AÑO

FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 2 N/A

TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. N/A

FECHA ACTA DE REINICIO No. 2 23 DE ENERO DE 2020

FECHA TERMINACION ACTUAL DEL  
CONTRATO: VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2020

LICITACIÓN PÚBLICA



CONCURSO DE MÉRITOS



CONTRATACIÓN DIRECTA



SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA



MÍNIMA CUANTÍA



SUBASTA INVERSA PRESENCIAL



ALIANZA KUALITY S.A.S.

NIT. 901.117.009-8

R/L: ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA

C.C. No. 33.481.280 de Yopal (Casanare)

DIRECCIÓN: Calle 32 No. 18 - 34 Yopal (Casanare)

TELÉFONO: 3114874303

E-mail: gerencialianzak@gmail.com.co

INTERVENTOR:

N.A.

SUPERVISOR:

ING. BEYER YESID RIVERA CAMACHO

En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los VEINTITRES (23) días del mes de Enero de 2020 se reunieron los señores: ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 33.481.280 de Yopal, como representante legal de ALIANZA KUALITY S.A.S. con NIT: 901.117.009-8 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, y el Ingeniero BEYER YESID RIVERA CAMACHO en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio No. 02 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1 A la fecha, se han superado las condiciones que generaron la suspensión. Razón por la cual se considera pertinente el reinicio de actividades en la ejecución del contrato de obra.
- 2 Por tal motivo a partir del día de hoy veintitres (23) de enero de 2020, se reiniciarán labores de obra en los sitios donde se están construyendo las obras.

**A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS**

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION
1	ACTA DE INICIACION	19 DE DICIEMBRE DE 2019
2	ACTA MODIFICATORIA No 1	10 DE DICIEMBRE DE 2019
3	ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 1	23 DE DICIEMBRE DE 2019
4	ACTA DE SUSPENSION No 01	24 DE DICIEMBRE DE 2019
5	ACTA DE REINICIO No 01	09 DE ENERO DE 2020
6	ACTA DE SUSPENSION No 02	13 DE ENERO DE 2020

**B. RESUMEN ORDENES DE PAGO**

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
		DESDE	HASTA		
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	19/11/2019	23/12/2019	23/12/2019	\$ 117.150.432,00

**C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS**

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO
---------------------------	----------------------	-------	-------



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"ALTO Y SOSTENIBLE"



HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No.:

7

ACTA DE REINICIO No. 2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.  
MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA PRESENTE ACTA

23

1

2020

DIA

MES

AÑO

D. GARANTIAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	605-47-994000077386	15/11/2019	20/07/2020	09/01/2020	\$ 29.963.610,40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	605-47-994000077386	EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIAS DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA		09/01/2020	\$ 29.963.610,40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	605-47-994000077386	15/11/2019	20/01/2023	09/01/2020	\$ 44.945.415,60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	605-74-994000016341	30/12/2019	20/01/2020	09/01/2020	\$ 165.623.200,00

E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION	PAGOS
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 147.541.616,00		
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ 117.150.432,00	79,40	\$ 117.150.432,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 30.391.184,00	20,60	\$ 30.391.184,00
SUMAS IGUALES	\$ 147.541.616,00	100,00	\$ 147.541.616,00

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS \$ M/CTE	147.541.616,00
VALOR POR EJECUTAR	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.	\$ 30.391.184,00
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	UN MES (01) Y TRECE (13) DIAS	
FECHA TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2019	
FECHA SEGUNDA TERMINACIÓN	15 DE ENERO DE 2020	
FECHA DE REINICIACIÓN	23 DE ENERO DE 2020	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE ENERO DE 2020	

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintitres (23) dias del mes de Enero del año dos mil veinte (2020).

ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA  
R/L Alianza Kuality S.A.S.  
Contratista

ING. BEYER YESID RIVERA CAMACHO  
Secretario de Planeacion y Política Sectorial  
Supervisor