







	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Serviciamente Corozaño"</i>													
ACTA No.: 2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA PRESENTE ACTA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	FECHA PRESENTE ACTA			2	8	2019	DÍA	MES	AÑO			
FECHA PRESENTE ACTA														
2	8	2019												
DÍA	MES	AÑO												
GRADO DE RESPONSABILIDAD 1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión No. 01 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018, el contratista y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: a. Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato. b. Fecha de la suspensión con respecto al plazo del contrato. c. Fecha prevista de reiniciación. d. Relación de personal y maquinaria inactivo. En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista. 2) El supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno. 3) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno. 4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.														
TIPO DE CONTRATO: OBRA CONTRATO DE OBRA No: N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018 OBJETO DEL CONTRATO: LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.														
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE \$ 989.561.182,00														
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES. FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 06 DE JUNIO DE 2019 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019														
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">LICITACIÓN PÚBLICA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%;">CONCURSO DE MÉRITOS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CONTRATACIÓN DIRECTA</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MÍNIMA CUANTÍA</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>SUBASTA INVERSA PRESENCIAL</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			LICITACIÓN PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>	CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	<input type="checkbox"/>
LICITACIÓN PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>											
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>											
MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	<input type="checkbox"/>											
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 NIT: 901217456-6 R/L: RONAL JOHAN CAMACHO C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca). DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 6 -08 Yopal (Casanare) TELÉFONO: (038) 6340418-3132943824 E-mail: ingeconsul1@gmail.com CONSORCIO AIS NIT: 901261054-5 R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO C.C. No. 79.348.422 de Bogotá D.C. DIRECCIÓN: Calle 98 N°14-17 oficina 304 (Bogotá) TELÉFONO: 8050528 E-mail: pl1980hato@gmail.com														
INTERVENTOR GIOVANNY DURAN HERNANDEZ														
SUPERVISOR GIOVANNY DURAN HERNANDEZ														
En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los días (02) días del mes de agosto de 2019 se reunieron los señores: RONAL JOHAN CAMACHO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) como representante legal de UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 con NIT: 901217456-6 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.348.422 expedida en Bogotá como representante legal del CONSORCIO AIS con NIT: 901261054-5 que para efectos del presente contrato se denomina el INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA y el Ingeniero GIOVANNY DURAN HERNANDEZ en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de Suspensión No. 01 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:														

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Sencillamente Corozaleño"</i>																																						
ACTA No.: 2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA PRESENTE ACTA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	FECHA PRESENTE ACTA			2	8	2019	DÍA	MES	AÑO																												
FECHA PRESENTE ACTA																																							
2	8	2019																																					
DÍA	MES	AÑO																																					
<p>1. En la actualidad la obra presenta un avance del 5% de acuerdo a los informes y avances del contrato.</p> <p>Como es de conocimiento se han presentado algunas demoras en la línea de base para la identificación de la prioridad de la intervención y demás aspectos sociales, los cuales frente al desarrollo de visitas técnicas domiciliarias de estructuración y cronograma pactado presentaron inconvenientes con el normal desarrollo las mismas en relación a visitas del sector rural, debido al difícil acceso hasta cada vivienda por el estado de las vías en condición de inundación, ya que el acceso en la sabana del municipio es compleja.</p> <p>Por lo comentado la solicitud de suspensión obedece a que a la fecha se ha presentado retraso en la entrega de documentación general de la primera etapa donde se consolida la pertinencia técnica y general de la pre-construcción del proyecto, que debe tener en cuenta los lineamientos normativos para las intervenciones, lo cual a la fecha y programación con que se cuenta requerimos de treinta (30) días de suspensión del contrato; Tiempo prudencial y estimado a fin de poder contar con la aprobación de pre-construcción debidamente verificadas y</p> <p>4. Por lo manifestado muy respetuosamente solicito se conceda dicha solicitud de suspensión, motivos que son de su entero conocimiento.</p> <p>5. Es importante resaltar que estaremos atentos a dar trámite a los documentos y demás requerimientos legales necesarios a fin de poder materializar nuestra solicitud.</p>																																							
A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ACTA No.</th> <th>DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th>FECHA DE SUSCRIPCION</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">ACTA DE INICIACION</td> <td style="text-align: center;">06 DE JUNIO DE 2019</td> </tr> </table>	ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	1	ACTA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2019																																	
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION																																					
1	ACTA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2019																																					
B. RESUMEN ORDENES DE PAGO																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ACTA No.</th> <th>DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th>FECHA DE CORTE DESDE HASTA</th> <th>FECHA DE SUSCRIPCION</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE DESDE HASTA	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR																																		
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE DESDE HASTA	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR																																			
C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th>FECHA DE SUSCRIPCION</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO																																			
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO																																				
D. GARANTIAS																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">COMPAÑIA DE SEGUROS</th> <th rowspan="2">AMPARO</th> <th rowspan="2">No. DE POLIZA</th> <th colspan="2">VIGENCIA</th> <th rowspan="2">FECHA DE APROBACION</th> <th rowspan="2">VALOR ASEGURADO</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO</td> <td>222-BO-2854421</td> <td>6/08/2019</td> <td>7/03/2020</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 98.956.119,00</td> </tr> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>ESTABILIDAD DE LA OBRA</td> <td>222-BO-2954421</td> <td>27/08/2018</td> <td>27/08/2023</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 48.478.060,00</td> </tr> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL</td> <td>222-BO-2854421</td> <td>6/06/2019</td> <td>6/11/2022</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 48.478.060,00</td> </tr> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</td> <td>222-LB-690070</td> <td>6/08/2019</td> <td>7/03/2020</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 165.623.200,00</td> </tr> </table>	COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACION	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2854421	6/08/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 98.956.119,00	LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2954421	27/08/2018	27/08/2023	22/07/2019	\$ 48.478.060,00	LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	222-BO-2854421	6/06/2019	6/11/2022	22/07/2019	\$ 48.478.060,00	LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	222-LB-690070	6/08/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 165.623.200,00		
COMPAÑIA DE SEGUROS				AMPARO	No. DE POLIZA			VIGENCIA		FECHA DE APROBACION	VALOR ASEGURADO																												
	DESDE	HASTA																																					
LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2854421	6/08/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 98.956.119,00																																	
LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2954421	27/08/2018	27/08/2023	22/07/2019	\$ 48.478.060,00																																	
LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	222-BO-2854421	6/06/2019	6/11/2022	22/07/2019	\$ 48.478.060,00																																	
LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	222-LB-690070	6/08/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 165.623.200,00																																	
E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CONTRATO</th> <th>EJECUCION (%)</th> <th>PAGOS</th> </tr> <tr> <td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td> <td style="text-align: right;">\$ 969.561.182</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJECUTAR</td> <td style="text-align: right;">\$ 969.561.182,00</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td style="text-align: right;">\$ 969.561.182,00</td> <td> </td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> </table>	DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 969.561.182			EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1				EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2				SALDO POR EJECUTAR	\$ 969.561.182,00			SUMAS IGUALES	\$ 969.561.182,00		\$ -															
DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS																																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 969.561.182																																						
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1																																							
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2																																							
SALDO POR EJECUTAR	\$ 969.561.182,00																																						
SUMAS IGUALES	\$ 969.561.182,00		\$ -																																				

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL "Sencillamente Corogaleño"			
ACTA No.:	2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018		FECHA PRESENTE ACTA	
				2	8
				DÍA	MES
				2019	
				AÑO	
F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO					
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE			\$	969.561.182,00
VALOR POR EJECUTAR	NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE			\$	969.561.182,00
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES.				
FECHA TERMINACION INICIAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2019				
FECHA PRESENTE ACTA SUSPENSIÓN	DOS (02) DE AGOSTO DE 2019				
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS				
FECHA DE REINICIACIÓN	PRIMERO (1) DE SEPTIEMBRE DE 2019				
OBSERVACIONES					
<p>El Contratista, se compromete a terminar el objeto del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.</p> <p>El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra, y remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación</p> <p>El contratista vigilará y cuidará por su cuenta y riesgos las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que esté utilizando en la ejecución del contrato</p> <p>Se deja constancia que la presente suspensión no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.</p> <p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dos (2) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019)</p>					
 R/L: ROMÁN JOHÁN CAMACHO C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) U.T. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 Contratista de Obra		 R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO CONSORCIO AJS INTERVENTORIA			
 ING. GIOVANNY DURÁN HERRAÑEZ Secretario de Planeación y Política Sectorial Supervisor					
Original Oficina Jurídica					