


		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL			
ACTA No.:	8	ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. MHC – SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019		FECHA PRESENTE ACTA	
				12	2
				DIA	MES
					2020
					AÑO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Que mediante Acta No. 06 de fecha 27 de Diciembre de 2019, se realizó la suspensión y que mediante acta 07 de fecha del 22 de enero se realizo ampliacion a la suspensión de actividades al Contrato de obra No. MHC – SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

2) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio No. 01 del Contrato de obra, el contratista, y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- * Tiempo de suspensión, ampliación a la suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
- * Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada.
- * Fecha de la suspension con respecto al plazo pactado.
- * Relación del personal y maquinaria inactiva.
- * Concepto justificando las condiciones técnicas o economicas u otras no previstas que permiten reiniciar el contrato.

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del supervisor y contratista.

3) El Supervisor del contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio o ejecucion de la obra.

4) El responsable de la dependencia revisará que la información incluida en el acta sea correcta, y esten plenamente justificadas ante la administración y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se reinicie previa aprobación del Supervisor del Contrato.

5) El contratista enviará a la Aseguradora la presente acta con el propósito de que ésta expida una modificación a la poliza inicial, una vez obtenido el certificado de modificación de la misma y firmada por las partes, enviarán la original a la oficina asesora juridica para su debida aprobación, una vez esto, Supervisor obtendra copia y entregara a las partes involucradas en la presente acta.

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO DE SOBRA No: MHC – SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE

OBJETO DEL CONTRATO. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS Y \$ 193.570.569,40
CUARENTA CENTAVOS MCTE (\$ 193.570.569,40)

VALOR ADICIONAL CONTRATO: NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS Y DIEZ CENTAVOS \$ 95.052.629.10

VALOR ACTUAL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS Y CINCuenta CENTAVOS \$ 288.623.198.50

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA (40) DÍAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA TERMINACION DEL CONTRATO VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2019

SEGUNDA FECHA TERMINACION DEL CONTRATO VEINTICINCO (25) DE ENERO DEL 2020

TERCERA FECHA TERMINACION DEL CONTRATO CARTORCE (14) DE FEBRERO DEL 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CUARENTAISiete (47) DIAS

LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	<input type="checkbox"/>

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL				
ACTA No.:	8	ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. MHC – SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019			FECHA PRESENTE ACTA	
					12	2
					DIA	AÑO
CONTRATISTA: GLOBAL NORTE S.A.S. NIT: 900.208.396-0 R/L: FREDY ALONSO RESTREPO GOMEZ C.C. No. 74.812.701 de Nunchía - Casanare DIRECCIÓN: Calle 18 No. 21 – 102 P1 Yopal (Casanare) TELEFONO: (+8) 634-5405 - Celular 311 - 5909090 E-mail: admon@globalnorte.com.						
SUPERVISOR: BEYER YESID RIVERA CAMACHO						
En la Secretaria de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los doce (12) días del mes de febrero de 2020, se reunieron los señores: FREDY ALONSO RESTREPO GOMEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No.74.812.701 de Nunchía - Casanare, como representante legal de GLOBAL NORTE S.A.S. con NIT: 900,208,396,-0 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, y el Ingeniero BEYER YESID RIVERA CAMACHO en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio No. 01 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:						
A la fecha, se han superado la construcción de puertas, ventanas y persianas en aluminio así mismo se construyeron las rejas metálicas tipo 1 persianas, siendo estas las condiciones que generaron la suspensión suscrita en acta N° 6 y adicional a la suspensión suscrita en acta N° 7, ya superando dichas Razones por la cuales se llevó a cabo las suspensiones, se considera pertinente el reinicio de actividades en la ejecución del contrato de obra, CONTRATO N° MHC – SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019						
A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS						
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO				FECHA DE SUSCRIPCION	
1	ACTA DE INICIO				20 de noviembre de 2019	
2	ACTA PARCIAL DE MODIFICACIÓN N° 1				04 de diciembre de 2019	
3	ACTA DE ADICIONAL N°1				19 de diciembre de 2019	
4	ACTA APROBACIÓN DE ÍTEMS				19 de diciembre de 2019	
5	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1				24 de diciembre de 2019	
6	ACTA DE SUSPENSION No. 1				27 de diciembre de 2019	
7	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N°1				22 de enero del 2020	
B. RESUMEN ORDENES DE PAGO						
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	
		DESDE	HASTA			
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	20/11/2019	13/02/2020	13/02/2020	256.797.700.90	
C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS						
ACTAN°	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO		
3	ACTA ADICIONAL DE OBRA N°1	19/12/2019	95.052.629.10	0		
D. GARANTIAS						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	605-47-994000077413	20/11/2019	1/07/2020	12/02/2020	\$ 57,724,639,60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	605-47-994000077413	EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIAS DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA		12/02/2020	\$ 86,586,959,40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	605-47-994000077413	20/11/2019	2/03/2023	12/02/2020	\$ 57,724,639,60
E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL			
ACTA No.:	8	ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. MHC – SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019		FECHA PRESENTE ACTA	
				12	2
				DIA	MES
					2020
					AÑO

DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 193,570,589,40		
VALOR ADICIONAL	\$95,052,629,10		
EJECUTADO PARACIAL No 1		88,97%	256,797,700,90
SALDO POR EJECUTAR		11,03%	31,825,497,60
SUMAS IGUALES	\$ 288,623,198,50	100%	\$ 288,623,198,50

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	DOScientos OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS Y \$ 288.623.198.50 CINCUENTA CENTAVOS		
VALOR POR EJECUTAR	TREINTA Y UN MELLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE	\$31,825,497,60	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	CUARENTA (40) DIAS		
FECHA TERMINACION INICIAL	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DEL 2019		
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	VEINTISIETE(27) DE DICIEMBRE DE 2019		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	VEINTISIETE (27) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE REINICIO	VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2020		
FECHA SEGUNDA TERMINACIOÓN	VEINTICINCO(25) DE ENERO DE 2020		
FECHA ACTA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N°1	VEINTIDOS (22) DE ENENERO DE 2020		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	VEINTE(20) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE REINICIO	DOCE (12) DE FEBRERO DEL 2020		
FECHA TERCERA TERMINACIÓN	CATORCE(14) DE FEBRERO DEL 2020		

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los doce (12) dias del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).



GLOBAL NORTE S.A.S
 NIT 900,208,396-0
 R/LFREDY ALONSO RESTREPO GOMEZ
 Contratista de Obra



ING. BEYER YESID RIVERA CAMACHO
 secretario de planeacion y politica sectorial
 SUPERVISOR

Original Oficina Juridica