






	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE CASANARE</b> <b>MUNICIPIO DE HATO COROZAL</b> <b>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL</b> <i>"alto y sostenible"</i>										
<b>ACTA No.:</b> 7	<b>ACTA DE AMPLIACION 5 A LA SUSPENSIÓN No. 01 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA PRESENTE ACTA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	FECHA PRESENTE ACTA			17	1	2020	DÍA	MES	AÑO
FECHA PRESENTE ACTA											
17	1	2020									
DÍA	MES	AÑO									
<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b> 1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación 5 a la suspensión No. 01 del Contrato de obra No. 110.10.04.007 del 23 de octubre de 2018, el contratista y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: a. Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato. b. Fecha de la ampliación 5 a la suspensión No. 01 con respecto al plazo del contrato. c. Fecha prevista de reiniciación. d. Relación de personal y maquinaria inactivo. En consecuencia el contratista sigue suspendiendo los labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista. 2) El supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación 5 a la suspensión No. 01 del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno. 3) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno. 4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo expuesto en ella.											
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>OBRA</b>										
<b>CONTRATO DE OBRA No:</b>	<b>N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018</b>										
<b>OBJETO DEL CONTRATO.</b>	<b>LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.</b>										
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	<b>NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE</b> <span style="float: right;">\$ 969,561,182.00</span>										
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	<b>CINCO (05) MESES.</b>										
<b>FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:</b>	<b>06 DE JUNIO DE 2019</b>										
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>05 DE NOVIEMBRE DE 2019</b>										
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO</b>	<b>2 DE AGOSTO DE 2019</b>										
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>TREINTA (30) DÍAS</b>										
<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CONCURSO DE MÉRITOS</b> <input type="checkbox"/>										
<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b> <input type="checkbox"/>	<b>SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA</b> <input type="checkbox"/>										
<b>MÍNIMA CUANTÍA</b> <input type="checkbox"/>	<b>SUBASTA INVERSA PRESENCIAL</b> <input type="checkbox"/>										
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018</b> <b>NIT: 901217456-6</b> <b>R/L: RONAL JOHAN CAMACHO</b> <b>C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca).</b> <b>DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 6-08 Yopal (Casasare)</b> <b>TELÉFONO: (038) 6340418-3132943824</b> <b>E-mail: Ingeconsult1@gmail.com</b>										
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO AJS</b> <b>NIT: 901261054-5</b> <b>R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO</b> <b>C.C. No. 79.348.422 de Bogotá D.C.</b> <b>DIRECCIÓN: Calle 98 N°14-17 oficina 304 (Bogotá)</b> <b>TELÉFONO: 8050528</b> <b>E-mail: pi1980hato@gmail.com</b>										
<b>SUPERVISOR</b>	<b>BEYER YESID RIVERA CAMACHO</b>										
En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2020 se reunieron los señores: RONAL JOHAN CAMACHO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) como representante legal de UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 con NIT: 901217456-6 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, MARCO EURELIO PASTRANA BORRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.348.422 expedida en Bogotá como representante legal del CONSORCIO AJS con NIT: 901261054-5 que para efectos del presente contrato se denomina el INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA y el Ingeniero BEYER YESID RIVERA CAMACHO en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente acta de Ampliación 5 a la Suspensión No. 01 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:											









	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Acto y sostenibilidad"</i>	 <b>HATO COROZAL</b> GOBIERNO SUSTENTABLE						
ACTA No.:	7	ACTA DE AMPLIACION 5 A LA SUSPENSIÓN No. 01 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018						
		FECHA PRESENTE ACTA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">17</td> <td style="width: 33%;">1</td> <td style="width: 33%;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	17	1	2020	DIA	MES	AÑO
17	1	2020						
DIA	MES	AÑO						
<p>Que a la fecha se realizan correcciones al informe de estructuración, ETAPA I DE PRE-CONSTRUCCION, solicitadas por el Departamento de Prosperidad Social DPS y la Interventoría, referentes a justificación del transporte, ajustes al presupuesto y diseño, revisión de potenciales beneficiarios no aptos, entre otras, enviadas por la Interventoría el día 16/01/2020. Tales correcciones se presentarán al DPS quienes regularán el tiempo necesario para revisarlas y dar el correspondiente concepto.</p> <p>Que el CONTRATISTA mediante oficio de fecha 17 de enero de 2020, hizo la solicitud para la Ampliación 5 a la Suspensión No. 01 de actividades de pre-construcción, debido a la revisión de la entrega de documentación realizadas por la parte contratista, revisadas y avistadas por interventoría para obtener la aprobación de la FASE I de PRECONSTRUCCION por parte del departamento de prosperidad social, respecto al pliego de condición y estructuración de documentos de las especificaciones del proyecto formato F-GI-H-45 para garantizar el inicio de etapa de obra.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se acuerda ampliar el plazo a la ampliación 5 de la suspensión No. 01 a la ejecución de actividades del contrato de obra por un periodo de noventa (90) días calendario, los cuales empiezan a contar a partir de la fecha de la presente acta, y se reiniciarán las actividades una vez cumplido el tiempo pactado, o hasta haber superado los inconvenientes que motivaron a la ampliación 5 de la suspensión No. 01.</p>								
<b>A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS</b>								
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION						
1	ACTA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2019						
2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	02 DE AGOSTO DE 2019						
3	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN No1	30 DE AGOSTO DE 2019						
4	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN No1	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
5	AMPLIACION 3 A LA SUSPENSIÓN No1	14 DE NOVIEMBRE DE 2019						
6	AMPLIACION 4 A LA SUSPENSIÓN No1	19 DE DICIEMBRE DE 2019						
<b>B. RESUMEN ORDENES DE PAGO</b>								
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE DESDE      HASTA	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR				
<b>C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS</b>								
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO				
<b>D. GARANTIAS</b>								
COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPAPO	No. DE POLIZA	VIGENCIA DESDE      HASTA	FECHA DE APROBACION	VALOR ASEGURADO			
LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2954421	6/6/2019      3/7/2020	7/22/2019	\$ 96,956,119.00			
LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2954421	8/27/2018      8/27/2023	7/22/2019	\$ 48,478,060.00			
LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	222-BO-2954421	6/6/2019      11/6/2022	7/22/2019	\$ 48,478,060.00			
LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	222-LB-690070	6/6/2019      3/7/2020	7/22/2019	\$ 165,623,200.00			
<b>E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>								
DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 969,561,182.00							
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ -							
SALDO POR EJECUTAR	\$ 969,561,182.00							
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 969,561,182.00	0.00	\$					



	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"alta y sostenible"</i>	 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE									
ACTA No.:	7	ACTA DE AMPLIACION 5 A LA SUSPENSIÓN No. 01 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA PRESENTE ACTA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	FECHA PRESENTE ACTA			17	1	2020	DIA	MES	AÑO
FECHA PRESENTE ACTA											
17	1	2020									
DIA	MES	AÑO									
<b>F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>											
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	\$ 969,561,182.00									
VALOR POR EJECUTAR	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	\$ 969,561,182.00									
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES.										
FECHA TERMINACION INICIAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2019										
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No. 01	TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2019										
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.1	VEINTIOCHO (28) DIAS										
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No. 01	VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2019										
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No.1	CINCUENTA (50) DIAS										
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN No. 01	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2019										
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN No.1	TREINTA Y SIETE (37) DIAS										
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN No. 01	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2019										
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN No.1	TREINTA (30) DIAS										
FECHA PRESENTE ACTA DE AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN No. 01	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2020										
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN No.1	NOVENTA (90) DIAS										
FECHA DE REINICIACIÓN	QUINCE (15) DE ABRIL DE 2020										
PLAZO FALTANTE	TRES (3) MESES										
<b>OBSERVACIONES</b>											
El Contratista, se compromete a terminar el objeto del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.											
El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra, y remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación											
El contratista vigilará y cuidará por su cuenta y riesgos las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que esté utilizando en la ejecución del contrato											
Se deja constancia que la presente ampliación 5 a la suspensión No. 01 no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista											
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECISIETE (17) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020)											
 RIL RONAL JOHÁN CAMACHO C.C. No. 1.119.778.356 de Arauca (Arauca) U.T. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 Contratista de Obra		 RIL MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO CONSORCIO AJS INTERVENTORIA									
 ING. BEYER YESID RIVERA CAMACHO Secretario de Planeación y Política Sectorial Supervisor											