



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



ACTA No.:

6

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA No. MHC -  
SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA PRESENTE ACTA

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 27  | 12  | 2019 |
| DIA | MES | AÑO  |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión No. 01 del CONTRATO DE OBRA N° MHC - SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, el contratista, y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo del contrato
- Fecha prevista de reiniciación
- Relación de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.

2) El supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno

3) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello la aprobará mediante firma original.

4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

CONTRATO DE OBRA No:

MHC - SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO.

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS Y CUARENTA CENTAVOS MCTE (\$ 193.570.569,40)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

CUARENTA (40) DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

20 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:

VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2019

LICITACIÓN PÚBLICA

☐

CONCURSO DE MÉRITOS

☐

CONTRATACIÓN DIRECTA

☐

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

☒

MÍNIMA CUANTÍA

☐

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

☐

CONTRATISTA:

GLOBAL NORTE S.A.S.

NIT: 900.208.396-0

R/L: FREDY ALONSO RESTREPO GOMEZ

C.C. No. 74.812.701 de Nunchía - Casanare

DIRECCIÓN: Calle 18 No. 21 - 102 P1 Yopal (Casanare)

TELÉFONO: (+8) 634-5405 - Celular 311-5909090



E-mail: admon@globalnorte.com.

SUPERVISOR

GIOVANNY DURAN HERNANDEZ

En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los trece (27) días del mes de Diciembre de 2019 se reunieron los señores: FREDY ALONSO RESTREPO GOMEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 74.812.701 de Nunchía casanare, como representante legal de GLOBAL NORTE S.A.S. con NIT: 900.208.396-0 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA y el Ingeniero GIOVANNY DURAN HERNANDEZ en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de Suspensión No. 01 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:



|    | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CASANARE<br>MUNICIPIO DE HATO COROZAL<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL |                |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
|---|---|---|--|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|--|------------|------------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------|-----------|------------|-------------------|--|--|--|
| <b>ACTA No.:</b>  | <b>6</b>  | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA No. MHC - SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019</b> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">FECHA PRESENTE ACTA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table> | FECHA PRESENTE ACTA  |                    |                         | 27                      | 12                        | 2019                    | DIA                               | MES                       | AÑO                           |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| FECHA PRESENTE ACTA   |   |   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| 27  | 12  | 2019  |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| DIA   | MES   | AÑO   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| <p>El contrato de obra N° MHC - SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, fue objeto de un adicional en valor, debido a que requería diferentes actividades que no habían sido previstas en las cantidades iniciales del contrato, dentro de estas actividades se encuentra la construcción de puertas y ventanas en aluminio, como también ventanales tipo persiana corrediza en cold rolled. El material e insumo principal para la realización de estas actividades no se encuentra a nivel local y regional, además la construcción de esta carpintería requiere de un tiempo suficiente de al menos veinte días hábiles.</p> <p>Que el CONTRATISTA mediante oficio de fecha 21 de Diciembre de 2019, hace solicitud a la supervisión de la suspensión de actividades en obra, debido a los problemas o inconvenientes presentados anteriormente, teniendo en cuenta que el plazo contractual está por culminar.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se acuerda suspender el contrato de obra por un periodo de Veintisiete (27) días calendario, los cuales empiezan a contar a partir de la fecha de la presente acta, según lo manifestado por el contratista de obra se reiniciarán las actividades una vez cumplido el tiempo pactado, o hasta haber superado los inconvenientes que motivaron la suspensión.</p>   |   |   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| <b>A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS</b>  |   |   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ACTA No.</th> <th style="width: 60%;">DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th style="width: 30%;">FECHA DE SUSCRIPCION</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>ACTA DE INICIACION</td> <td>20 de noviembre de 2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>ACTA DE MODIFICACIÓN No.1</td> <td>04 de diciembre de 2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>ACTA DE ADICIONAL No. 1</td> <td>19 de diciembre de 2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS</td> <td>19 de diciembre de 2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 1</td> <td>24 de diciembre de 2019</td> </tr> </table>  | ACTA No.  | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO   | FECHA DE SUSCRIPCION   | 1                    | ACTA DE INICIACION | 20 de noviembre de 2019 | 2                       | ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 | 04 de diciembre de 2019 | 3                                 | ACTA DE ADICIONAL No. 1   | 19 de diciembre de 2019       | 4          | ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS | 19 de diciembre de 2019 | 5                | ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 1     | 24 de diciembre de 2019          |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| ACTA No.  | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO   | FECHA DE SUSCRIPCION  |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| 1   | ACTA DE INICIACION  | 20 de noviembre de 2019   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| 2   | ACTA DE MODIFICACIÓN No.1   | 04 de diciembre de 2019   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| 3   | ACTA DE ADICIONAL No. 1   | 19 de diciembre de 2019   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| 4   | ACTA DE APROBACIÓN DE ITEMS   | 19 de diciembre de 2019   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| 5   | ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 1   | 24 de diciembre de 2019   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| <b>B. RESUMEN ORDENES DE PAGO</b>   |   |   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ACTA No.</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th style="width: 15%;">FECHA DE CORTE</th> <th style="width: 15%;">FECHA DE SUSCRIPCION</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DESDE</td> <td>HASTA</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 1</td> <td>20/11/2019</td> <td>24/12/2019</td> <td>\$ 256.797.700,90</td> </tr> </table>   | ACTA No.  | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO   | FECHA DE CORTE   | FECHA DE SUSCRIPCION | VALOR              |                         |                         | DESDE                     | HASTA                   |                                   | 5                         | ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 1 | 20/11/2019 | 24/12/2019                  | \$ 256.797.700,90       |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| ACTA No.  | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO   | FECHA DE CORTE  | FECHA DE SUSCRIPCION   | VALOR                |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
|   |   | DESDE   | HASTA  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| 5   | ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 1   | 20/11/2019  | 24/12/2019   | \$ 256.797.700,90    |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| <b>C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS</b>  |   |   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">ACTA No.</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th style="width: 15%;">FECHA DE SUSCRIPCION</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> <th style="width: 15%;">PLAZO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>ACTA DE ADICIONAL No. 1</td> <td>19/12/2019</td> <td>\$95.052.629,10</td> <td>0</td> </tr> </table>  | ACTA No.  | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO   | FECHA DE SUSCRIPCION   | VALOR                | PLAZO              | 3                       | ACTA DE ADICIONAL No. 1 | 19/12/2019                | \$95.052.629,10         | 0                                 |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| ACTA No.  | DESCRIPCION DEL DOCUMENTO   | FECHA DE SUSCRIPCION  | VALOR  | PLAZO                |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| 3   | ACTA DE ADICIONAL No. 1   | 19/12/2019  | \$95.052.629,10  | 0                    |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| <b>D. GARANTIAS</b>   |   |   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">COMPAÑIA DE SEGUROS</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">AMPARO</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">No. DE POLIZA</th> <th colspan="2" style="width: 15%;">VIGENCIA</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">FECHA DE APROBACIÓN</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">VALOR ASEGURADO</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> <tr> <td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>605-47-994000077413</td> <td>20/11/2019</td> <td>25/04/2020</td> <td>20/11/2019</td> <td>\$ 38.714.113,80</td> </tr> <tr> <td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td> <td>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</td> <td>605-47-994000077413</td> <td colspan="2">EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIAS DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA</td> <td>20/11/2019</td> <td>\$ 58.071.170,70</td> </tr> <tr> <td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL</td> <td>605-47-994000077413</td> <td>20/11/2019</td> <td>25/12/2022</td> <td>20/11/2019</td> <td>\$ 38.714.113,80</td> </tr> <tr> <td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td> <td>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</td> <td>605-74-994000016346</td> <td>20/11/2019</td> <td>9/01/2020</td> <td>20/11/2019</td> <td>\$ 166.000.000,00</td> </tr> </table> | COMPAÑIA DE SEGUROS   | AMPARO  | No. DE POLIZA  | VIGENCIA             |                    | FECHA DE APROBACIÓN     | VALOR ASEGURADO         | DESDE                     | HASTA                   | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 605-47-994000077413           | 20/11/2019 | 25/04/2020                  | 20/11/2019              | \$ 38.714.113,80 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 605-47-994000077413 | EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIAS DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA |  | 20/11/2019 | \$ 58.071.170,70 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL | 605-47-994000077413 | 20/11/2019 | 25/12/2022 | 20/11/2019 | \$ 38.714.113,80 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 605-74-994000016346 | 20/11/2019 | 9/01/2020 | 20/11/2019 | \$ 166.000.000,00 |  |  |  |
| COMPAÑIA DE SEGUROS   |   |   |  | AMPARO               | No. DE POLIZA      |                         |                         | VIGENCIA                  |                         | FECHA DE APROBACIÓN               | VALOR ASEGURADO           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
|   | DESDE   | HASTA   |  |                      |                    |                         |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA   | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   | 605-47-994000077413   | 20/11/2019   | 25/04/2020           | 20/11/2019         | \$ 38.714.113,80        |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA   | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA  | 605-47-994000077413   | EL AMPARO DE ESTABILIDAD TENDRA VIGENCIAS DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA  |                      | 20/11/2019         | \$ 58.071.170,70        |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA   | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL   | 605-47-994000077413   | 20/11/2019   | 25/12/2022           | 20/11/2019         | \$ 38.714.113,80        |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA   | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL   | 605-74-994000016346   | 20/11/2019   | 9/01/2020            | 20/11/2019         | \$ 166.000.000,00       |                         |                           |                         |                                   |                           |                               |            |                             |                         |                  |                                   |                                  |                     |   |  |            |                  |                                   |   |                     |            |            |            |                  |                                   |   |                     |            |           |            |                   |  |  |  |





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



ACTA No.:

6

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA No. MHC -  
SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA PRESENTE ACTA

27

12

2019

DÍA

MES

AÑO

E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| DESCRIPCION                  | CONTRATO          | EJECUCION (%) | PAGOS             |
|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO   | \$ 193.570.569,40 |               |                   |
| VALOR ADICIONAL              | \$ 95.052.629,10  |               |                   |
| EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1 |                   | 88,97%        | \$ 256.797.700,90 |
| SALDO POR EJECUTAR           |                   | 11,03%        | \$ 31.825.497,60  |
| SUMAS IGUALES                | \$ 288.623.198,50 | 100%          | \$ 288.623.198,50 |

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

|                                |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO      | DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS<br>VEINTE TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS Y \$ 288.623,198,50<br>CIENCUENTA CENTAVOS MCTE |               |
| VALOR POR EJECUTAR             | TREINTA Y UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL<br>CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA \$<br>CENTAVOS MCTE                        | 31.825.497,60 |
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO      | CUARENTA (40) DÍAS  |               |
| FECHA TERMINACION INICIAL      | VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2019   |               |
| FECHA PRESENTE ACTA SUSPENSIÓN | VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2019   |               |
| TIEMPO DE SUSPENSIÓN           | VEINTISIETE DÍAS CALENDARIO   |               |
| FECHA DE REINICIACIÓN          | VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2020  |               |

OBSERVACIONES

El Contratista, se compromete a terminar el objeto del contrato de obra No. MHC - SAMC - 007 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra, y remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación

El contratista vigilara y cuidará por su cuenta y riesgos las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que esté utilizando en la ejecución del contrato

Se deja constancia que la presente suspensión no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe, del contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019)

GLOBAL NORTE S.A.S.  
NIT: 900.208.396-0  
R/L: FREDY ALONSO RESTREPO GOMEZ  
C.C. No. 74.812.701 de Nunchía - Casanare

ING. GIOVANNY DURÁN HERNÁNDEZ  
Secretario de Planeación y Política Sectorial  
Supervisor

Original Oficina Jurídica

1ra copia contratista

2da copia Secretaría de Planeación y Política Sectorial