

República de Colombia DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE" 2020-2023										CONTRATO DE OBRA No. 110.10.08 -0088 del cinco (05) de agosto 2020 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE										FECHA DE INICIACION: CUATRO (04) MESES CUATRO (04) MESES		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
ACTA No. 5 DEL CONTRATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01										CONSORCIO J&M COROZAL 2020 - R/L: MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ CONSORCIO SUCONS - R/L: ARIEL ENRIQUE ROMERO BECERRA										VALOR INICIAL: \$ 999.720.537,00 VALOR ADICION: \$ 0,00 VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00		FECHA: 28-dic.-20	
No.	ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS			CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES			CANTIDADES A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01			OBRA POR EJECUTAR			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS						
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL						
1	Realizar obras preliminares																						
1,1	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m²	1.116,50	5.490,00	6.129.585,00	1.116,50	6.129.585,00		0,00	1.116,50	6.129.585,00		0,00	0,00	1.116,50	6.129.585,00							
2	Construir la cimentación																						
2,1	Descapote a maquina. Incluye transporte y disposicion final	m³	334,74	11.832,00	3.960.644,00	334,74	3.960.643,68		0,00	279,13	3.302.666,16		55,61	657.977,52	279,13	3.302.666,16							
2,2	Excavacion a mano en maerial comun	m³	296,24	26.990,00	7.995.518,00	480,12	12.958.438,80		0,00	381,28	10.290.747,20		98,84	2.667.691,60	381,28	10.290.747,20							
2,3	Relleno con material sub base triturada tamafno maximo 2". Compactado y transportada	m³	29,72	77.395,00	2.300.179,00	399,00	30.880.605,00		0,00	399,00	30.880.605,00		0,00	0,00	399,00	30.880.605,00							
2,4	Concreto para soloado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m³	2,50	390.223,00	975.558,00	2,50	975.557,50		0,00	1,16	452.658,68		1,34	522.898,82	1,16	452.658,68							
2,5	Viga de amarre (sección transversal 0.30x0.30 metros para cimentación - Cubierta - gradierías) en concreto de 3500 Psi	m³	13,37	586.042,00	7.835.382,00	13,37	7.835.381,54		0,00	3,80	2.226.959,60		9,57	5.608.421,94	3,80	2.226.959,60							
2,6	pedestal en concreto de resistencia 4000 psi	m³	3,53	530.261,00	1.871.821,00	3,53	1.871.821,33		0,00	3,52	1.866.518,72		0,01	5.302,61	3,52	1.866.518,72							
2,7	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3500 Psi	m³	22,50	596.069,00	13.411.553,00	22,50	13.411.552,50		0,00	22,48	13.399.631,12		0,02	11.921,38	22,48	13.399.631,12							
2,8	Acero de Refuerzo Grado 60 de (Viga de Cimentación, Zapatas, Pedestal)	kg	11.115,32	3.735,00	41.515.720,00	11.115,32	41.515.720,20		0,00	11.008,15	41.115.440,25		107,17	400.279,95	11.008,15	41.115.440,25							
3	Construir las estructuras en concreto																						
3,1	Columna en concreto de resistencia 4000 psi (Rectangulares de sección 0.6x0.7m)	m³	22,51	737.751,00	16.606.775,00	22,51	16.606.775,01		0,00	20,16	14.873.060,16		2,35	1.733.714,85	20,16	14.873.060,16							
3,2	Viga aerea en concreto de resistencia 3500 psi	m³	9,94	794.742,00	7.899.735,00	9,94	7.899.735,48		0,00	9,94	7.899.735,48		0,00	0,00	9,94	7.899.735,48							
3,3	Acero de Refuerzo Grado 60 (vigas aereas Rectangulares de sección 0.3x0.6 metros en concreto de 3500 Psi)	kg	920,67	3.735,00	3.438.702,00	920,67	3.438.702,45		0,00	916,86	3.424.472,10		3,81	14.230,35	916,86	3.424.472,10							
3,4	Vigas aerea en concreto de resistencia 3500 psi (Graderías en concreto)	m³	6,75	794.742,00	5.364.509,00	6,75	5.364.508,50		0,00		0,00		6,75	5.364.508,50	0,00	0,00							
3,5	Asientos (Acero de Refuerzo Grado 60 (para Graderías)	kg	2.576,57	3.735,00	9.623.489,00	2.576,57	9.623.488,95		0,00	1.456,01	5.438.197,35		1.120,56	4.185.291,60	1.456,01	5.438.197,35							
4	Construir la cubierta y cerramiento placa																						
4,1	Cubierta sencilla modular Hunter Douglas 333C aluzinc 26 curvada pre pintada ambas caras con andamio L mayor a 13 mts h mayor a 6 m	m²	874,01	74.632,00	65.229.114,00	874,01	65.229.114,32		0,00		0,00		874,01	65.229.114,32	0,00	0,00							
4,2	Canal en lamina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.6 m	m	65,80	68.081,00	4.479.730,00	65,80	4.479.729,80		0,00		0,00		65,80	4.479.729,80	0,00	0,00							
4,3	Estructura metalica Angulos en Acero ASTM A-992 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje).	Kg	14.502,41	10.485,00	152.057.769,00	14.502,41	152.057.768,85		0,00	14.105,26	147.893.651,10		397,15	4.164.117,75	14.105,26	147.893.651,10							
4,4	Estructura metalica Perfil C en Acero ASTM A-1011 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje) - C (450X95x4 MM)	Kg	9.824,72	9.328,00	91.644.988,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							

República de Colombia DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE" 2020-2023										CONTRATO DE OBRA No. 110.10.08 -0088 del cinco (05) de agosto 2020										FECHA DE INICIACION: 17-sep.-20		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPOZO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE										CONTRATISTA: CONSORCIO J&M COROZAL 2020 - R/L: MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ										CUATRO (04) MESES			
INTERVENTOR: CONSORCIO SUCONS - R/L: ARIEL ENRIQUE ROMERO BECERRA										VALOR INICIAL: \$ 999.720.537,00										CUATRO (04) MESES		FECHA: 28-dic.-20	
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													
VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00										VALOR ADICION: \$ 0,00													


República de Colombia DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE" 2020-2023										CONTRATO DE OBRA No. 110.10.08 -0088 del cinco (05) de agosto 2020										FECHA DE INICIACION: 17-sep.-20		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE										CONTRATISTA: CONSORCIO J&M COROZAL 2020 - R/L: MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ										CUATRO (04) MESES			
CONSORCIO SUCONS - R/L: ARIEL ENRIQUE ROMERO BECERRA										INTERVENTOR:										CUATRO (04) MESES			
CONTRATISTA:										CONSORCIO J&M COROZAL 2020 - R/L: MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ										VALOR INICIAL: \$ 999.720.537,00		FECHA: 28-dic.-20	
INTERVENTOR:										CONSORCIO SUCONS - R/L: ARIEL ENRIQUE ROMERO BECERRA										VALOR ADICION: \$ 0,00			
										VALOR TOTAL:										VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00			
No.	ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS				CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES				CANTIDADES A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01				OBRA POR EJECUTAR				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL				
7.1	Suministro e instalación de bajante en tubo conduct metálico galvanizado Ø1-1/2" zunchado al poste, incluye capacele y curva PVC 90°	m	6,00	22.816,00	136.896,00	6,00	136.896,00				0,00				0,00	6,00	136.896,00		0,00	0,00			
7.2	Suministro e instalación de caja de inspección según norma CODENSA CS-274, incluye marco y tapa.	un	3,00	497.294,00	1.491.882,00	3,00	1.491.882,00				0,00				0,00	3,00	1.491.882,00		0,00	0,00			
7.3	Suministro e instalación de caja para alojar medidor y protección principal, incluye, medidor de energía bifásico, protección principal para polideportivo 2x40 A y puesta a tierra.	un	1,00	693.003,00	693.003,00	1,00	693.003,00				0,00				0,00	1,00	693.003,00		0,00	0,00			
7.4	Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión subterránea desde transformador existente a tablero miniograma. Incluye excavación cable de cu 3x8 AWG+1x10 AWG THWN , tubería pvc conduit sch 40 de 2X1-1/2", accesorios, terminales, y otros.	m	28,00	47.609,00	1.333.052,00	28,00	1.333.052,00				0,00				0,00	28,00	1.333.052,00		0,00	0,00			
7.5	Suministro e instalación Tablero mini pragma 18 módulos puerta plana. Incluye protecciones termomagnéticas; 1x20A, 3 (2x20A), tererruptores 4 x (2 x16A), para control de iluminación.	un	1,00	1.289.810,00	1.289.810,00	1,00	1.289.810,00				0,00				0,00	1,00	1.289.810,00		0,00	0,00			
7.6	Suministro e instalación de salida para iluminación, incluye: tubo metálico galvanizado Ø 3/4" T. EMT conductor de cobre 3 x No.12 THW AWG.	un	16,00	140.245,00	2.243.920,00	16,00	2.243.920,00				0,00				0,00	16,00	2.243.920,00		0,00	0,00			
7.7	Suministro e instalación de salida para tomacorriente GFCI con polo a tierra en cable encauchado, 600V (3xNo.12 AWG) en tubo metálico EMT Ø1/2" y caja galvanizada de 2" x 4". Incluye accesorio comercial.	un	2,00	188.622,00	377.244,00	2,00	377.244,00				0,00				0,00	2,00	377.244,00		0,00	0,00			
7.8	Suministro e instalación de salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo EMT 3/4" y cable 2x16 AWG	un	5,00	89.726,00	448.630,00	5,00	448.630,00				0,00				0,00	5,00	448.630,00		0,00	0,00			
7.9	Suministro e instalación lámpara led HIGH-BAY 100 w - 100/240 v, 8880 lm o similar, incluye caja octogonal 4" x 4"	un	16,00	1.015.711,00	16.251.376,00	16,00	16.251.376,00				0,00				0,00	16,00	16.251.376,00		0,00	0,00			
7.10	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 10 cm x 10 cm, para la iluminación de la cancha.	un	4,00	33.702,00	134.808,00	4,00	134.808,00				0,00				0,00	4,00	134.808,00		0,00	0,00			
7.11	Suministro e instalación cable de aluminio 1/0 AWG desnudo para anillo superior, incluye aisladores DEHNSNAP	m	203,00	19.250,00	3.907.750,00	203,00	3.907.750,00				0,00				0,00	203,00	3.907.750,00		0,00	0,00			
7.12	Suministro e instalación de punta captora 60 cm para sistema apartallamiento.	un	25,00	150.453,00	3.761.325,00	25,00	3.761.325,00				0,00				0,00	25,00	3.761.325,00		0,00	0,00			

República de Colombia DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE" 2020-2023				CONTRATO DE OBRA No. 110.10.08 -0088 del cinco (05) de agosto 2020										FECHA DE INICIACION: 17-sep-20 CUATRO (04) MESES CUATRO (04) MESES				ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01			
ACTA No. 5 DEL CONTRATO				CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES				CANTIDADES A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01				CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS					
				UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
7.13	Suministro e instalación de bajantes para apuntalamiento en cable de cobre N° 1/0 AWG, Incluye: tubo metálico EMT 3/4" y conector MV lamp A/AI	un	2,00	106.269,00	212.538,00	2,00	212.538,00		0,00		2,00	212.538,00		0,00	2,00	212.538,00		0,00	0,00		
7.14	suministro e instalación cable de cobre 2/0 AWG desnudo para anillo inferior,, Incluye excavación y mejoramiento de suelo	m	132,00	50.732,00	6.696.624,00	132,00	6.696.624,00		0,00		132,00	6.696.624,00		0,00	132,00	6.696.624,00		0,00	0,00		
7.15	Suministro e instalación varilla de puesta a tierra de cobre 5/8" x 2.4m.	un	4,00	158.817,00	635.268,00	4,00	635.268,00		0,00		4,00	635.268,00		0,00	4,00	635.268,00		0,00	0,00		
7.16	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 120 g para empalmes del sistema de apuntalamiento	un	31,00	48.364,00	1.499.284,00	31,00	1.499.284,00		0,00		31,00	1.499.284,00		0,00	31,00	1.499.284,00		0,00	0,00		
7.17	Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apuntalamiento.	un	2,00	254.610,00	509.220,00	2,00	509.220,00		0,00		2,00	509.220,00		0,00	2,00	509.220,00		0,00	0,00		
7.18	Apertura de hueco para poste.	un	18,00	68.410,00	1.231.380,00	18,00	1.231.380,00		0,00		18,00	1.231.380,00		0,00	18,00	1.231.380,00		0,00	0,00		
8	Construir placa																				
8.1	Placa base en concreto 3500 psi e=0,10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	896,00	66.452,00	59.540.992,00	896,00	59.540.992,00		0,00		896,00	59.540.992,00		0,00	896,00	59.540.992,00		0,00	0,00		
8.2	Bordillo prefabricado A-80 (0.80x0.20x0.35) incluye mortero de pega y nivelación .03	m	120,00	40.023,00	4.802.760,00	120,00	4.802.760,00		0,00		120,00	4.802.760,00		0,00	120,00	4.802.760,00		0,00	0,00		
9	Construir muros de gradierías																				
9.1	Muro en ladrillo estructural 0.055 m (5.5x12x24.5 panderela)	m²	71,55	47.899,00	3.427.173,45	71,55	3.427.173,45		0,00		71,55	3.427.173,45		0,00	71,55	3.427.173,45		0,00	0,00		
9.2	Acero de Refuerzo Grado 60 (para Muros en Bloque estructural)	kg	211,00	3.735,00	788.085,00	211,00	788.085,00		0,00		211,00	788.085,00		0,00	211,00	788.085,00		0,00	0,00		
9.3	Baranda en acero A-36 con dos Tubos ASTM 500 G-C diametro =4" e=1 m. Incluye pintura 3 mils	m	120,00	402.704,00	48.324.480,00	118,21	47.603.639,84		0,00		118,21	47.603.639,84		0,00	118,21	47.603.639,84		0,00	0,00		
10	Pintar y demarcar elementos																				
10.1	Lineas de demarcación cancha multifuncional	m	380,00	4.983,00	1.893.540,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
11	URBANISMO																				
11.1	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m²	243,20	5.490,00	1.335.168,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
11.2	Descapote a maquina, incluye transporte y disposición final	m³	48,64	11.832,00	575.508,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
11.3	Excavación manual en conglomerado con transporte	m³	40,54	49.943,00	2.024.689,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
11.4	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	107,55	48.937,00	5.263.174,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
11.5	Bordillo prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	173,30	40.023,00	6.935.986,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
11.6	Piso adoquín tipo ladrillo (6 x 12 x 24), Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m con sello de juntas en arena.	m²	179,68	55.400,00	9.954.272,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
11.7	Loseta prefabricada color A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de arena	m²	141,52	75.085,00	10.626.029,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		


No.	ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS			CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES			CANTIDADES A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01			OBRA POR EJECUTAR			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
11,8	Concreto estriado rampas de 3000 psi reforzado	m²	7,68	71.142,00	546.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,9	Loseta táctil guía discapacitados para piso en loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	m	98,48	27.634,00	2.721.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,10	Loseta táctil alerta discapacitados para piso en Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena	m	111,84	15.192,00	1.699.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,11	Canchas multifuncionales en tubería 2" y 3" con tablero, aros y mallas. Suministro e instalación a todo costo	un	2,00	3.450.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS																		
12,1	Relleno con material crudo de río T.m 6", compactado y Transportado	m³		66.777,00	0,00	123,95	8.277.009,15	0,00	0,00	123,95	8.277.009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95	8.277.009,15		8.277.009,15
12,2	Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi	m²		343.264,00	0,00	25,00	8.581.600,00	0,00	0,00	25,00	8.581.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	8.581.600,00		8.581.600,00
12,4	Canal en Piedra pegada (0.60 x 0.90)	m		96.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,3	Filtro o Dren Francés PVC 100 mm (0.5 x 0.5) m	m		52.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,4	Estructura metálica Perfil C en Acero ASTM A-1011 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje) - C (100X50X3 MM)	kg		9.328,00	0,00	9.824,72	91.644.988,16	0,00	0,00	9.824,72	91.644.988,16	0,00	0,00	2.213,47	20.647.248,16	7.611,25	70.997.740,00	7.611,25	70.997.740,00
VALOR COSTO DIRECTO					769.793.611,00		769.792.263,36		0,00		380.092.919,00		379.699.344,00		379.699.344,00		380.092.919,00		380.092.919,00
ADMINISTRACION					174.752.531,00		174.752.220,57		0,00		87.421.371,00		87.330.849,00		87.421.371,00		87.421.371,00		87.421.371,00
IMPREVISTOS					15.195.872,00		15.195.845,27		0,00		7.607.868,00		7.593.987,00		7.607.868,00		7.607.868,00		7.607.868,00
UTILIDAD					37.989.681,00		37.989.613,17		0,00		19.004.646,00		18.984.967,00		19.004.646,00		19.004.646,00		19.004.646,00
TOTAL AUI 30%					227.938.084,00		227.937.679,01		0,00		114.027.575,00		113.909.803,00		113.909.803,00		114.027.575,00		114.027.575,00
REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD RETIE (1% INSTALACIONES ELÉCTRICAS).					428.540,00		428.540,00		0,00		428.540,00		428.540,00		428.540,00		428.540,00		428.540,00
REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD RETILAP (1% ILUMINACIÓN).					11.131.762,00		11.131.762,00		0,00		11.131.762,00		11.131.762,00		11.131.762,00		11.131.762,00		11.131.762,00
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL									0,00		494.120.794,00		505.597.989,00		505.597.989,00		494.120.794,00		494.120.794,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO					999.720.537,00		999.718.784,00		0,00		247.060.397,00		252.799.871,50		252.799.871,50		247.060.397,00		247.060.397,00
VALOR TOTAL BASICO (ajustado al peso)					499.960.268,60				0,00		247.060.397,00		252.799.871,50		252.799.871,50		247.060.397,00		247.060.397,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO									0,00										
VALOR ACTA (ajustado al peso)									0,00										

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Se firma por los que en ella intervinieron, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de DICIEMBRE del año dos mil veinte (2020).


R.L. ARIEL ENRIQUE ROMERO BECERRA
Interventor Contratado


CONSORCIO J&M COROZAL 2020
R.L. MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ
Contratista


EDISSON FERNEY AY PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Alcaldía de Hato Corozal


JOSE LEONARDO COBOS GARRIDO
Apoyo a la Supervisión
Alcaldía de Hato Corozal