
	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Servicio al Ciudadano"</i>											
ACTA No.:	0	ACTA DE AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">FECHA PRESENTE ACTA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	FECHA PRESENTE ACTA			19	12	2019	DÍA	MES	AÑO
FECHA PRESENTE ACTA												
19	12	2019										
DÍA	MES	AÑO										
GRADO DE RESPONSABILIDAD												
<p>1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación 4 a la suspensión No. 01 del Contrato de obra No. 110.10.04.007 del 23 de octubre de 2018, el contratista y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato b. Fecha de la ampliación 4 a la suspensión No.01 con respecto al plazo del contrato c. Fecha prevista de reiniciación d. Relación de personal y maquinaria inactivo <p style="margin-left: 40px;">En consecuencia el contratista sigue suspendiendo las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.</p> <p>2) El supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación 4 a la suspensión No. 01 del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno</p> <p>3) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.</p> <p>4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.</p>												
TIPO DE CONTRATO:		OBRA										
CONTRATO DE OBRA No:		N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018										
OBJETO DEL CONTRATO.		LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.										
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE \$ 969.561.162,00										
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		CINCO (05) MESES.										
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:		08 DE JUNIO DE 2019										
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO		05 DE NOVIEMBRE DE 2019										
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO		2 DE AGOSTO DE 2019										
TIEMPO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO		TREINTA (30) DÍAS										
LICITACIÓN PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>									
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	<input type="checkbox"/>									
MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/>	SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	<input type="checkbox"/>									
UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 NIT: 901217456-6 R/L: RONAL JOHAN CAMACHO C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca). DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 6 -08 Yopal (Casasare) TELÉFONO: (038) 6340418-3132943824 E-mail: ingeconsul1@gmail.com												
CONTRATISTA:		CONSORCIO AIS NIT: 901261054-5 R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO C.C. No. 79.348.422 de Bogotá D.C. DIRECCIÓN: Calle 98 N°14-17 oficina 304 (Bogotá) 8050528 E-mail: p11980hato@gmail.com										
INTERVENTOR		TELÉFONO:										
SUPERVISOR		GIOVANNY DURAN HERNANDEZ										
<p>En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019 se reunieron los señores: RONAL JOHAN CAMACHO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) como representante legal de UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 con NIT: 901217456-6 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.348.422 expedida en Bogotá como representante legal del CONSORCIO AIS con NIT: 901261054-5 que para efectos del presente contrato se denomina el INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA y el Ingeniero GIOVANNY DURAN HERNANDEZ en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente acta de Ampliación 4 a la Suspensión No. 01 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:</p>												



DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 969.561.182,00		
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ -		
SALDO POR EJECUTAR	\$ 969.561.182,00		
SUMAS IGUALES	\$ 969.561.182,00	0,00	\$ -



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL



ACTA No.:

6

ACTA DE AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°
110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA PRESENTE ACTA

19	12	2019
DIA	MES	AÑO

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	\$ 969.561.182,00
VALOR POR EJECUTAR	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	\$ 969.561.182,00
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES.	
FECHA TERMINACION INICIAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA ACTA AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No. 01	TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2019	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.01	VEINTIOCHO (28) DIAS	
FECHA ACTA AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN No. 01	VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2019	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No.01	CINCUENTA (50) DIAS	
FECHA ACTA AMPLIACION 3 A LA SUSPENSIÓN No. 01	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2019	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN No.01	TREINTA Y SIETE (37) DIAS	
FECHA PRESENTE ACTA DE AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN No. 01	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2019	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN No.01	TREINTA (30) DIAS	
FECHA DE REINICIACIÓN	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2019	
PLAZO FALTANTE	TRES (3) MESES	

OBSERVACIONES

El Contratista, se compromete a terminar el objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra, y remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación

El contratista vigilara y cuidará por su cuenta y riesgos las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que esté utilizando en la ejecución del contrato

Se deja constancia que la presente ampliación 4 a la suspensión No. 01 no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECINUEVE (19) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019)

R/L: RONAL JOSE CAMACHO

C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca)

U.T. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018
Contratista de Obra

R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BARRERO

CONSORCIO AJS
INTERVENTORIA

ING. GIOVANNY DURAN HERNANDEZ
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Supervisor