



INFORME FINAL

CONTRATO N°.110.10.04.0159

29

11

2021

02 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2021

DD

MM

AA

ACTAS MODIFICATORIA DE CANTIDADES



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES



CONSTRUCCIÓN (ODT) OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE				CONTRATO NRO	N° 110.10.04.0159	FECHA DE NINCIACIÓN:	2 de noviembre de 2021	FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA
				CONTRATISTA:	INGENIERIA, TECNOLOGIA, CONSTRUCCIÓN Y VÍAS INTECVIAS S.A.S	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL :	5 de diciembre de 2021	FECHA ACTA DE REINICIO:	NO APLICA
				SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA	VALOR INICIAL :	\$ 74,954,410.00	PLAZO DE EJECUCION ACTUAL:	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
						VALOR ADICIONAL :	N.A	FECHA PRESENTE ACTA:	2021-11-30
CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.			
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	MENORES CANTIDADES	MAYORES CANTIDADES	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES									
1.1	Replanteo y localización para vías	M2	300.53	8,626.00	2,592,372.00			300.53	2,592,372.00
SUB TOTAL					2,592,372.00				2,592,372.00
EXCAVACIONES									
2.1	Excavación manual conglomerado	M3	11.60	\$ 62,846.00	729,014.00			11.60	729,014.00
2.2	Excavación mecanica en material comun bajo agua de 0.2 m	M3	80.64	\$ 11,337.00	914,216.00			80.64	914,216.00
SUB TOTAL					1,643,230.00				1,643,230.00
CONCRETOS									
3.1	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax 3"	M3	28.46	\$ 1,096,911.00	\$ 31,218,087.00			28.46	31,218,087.00
3.2	Tubería de plástico perforada	M3	1.90	\$ 563,514.00	\$ 1,070,677.00			1.90	1,070,677.00
SUB TOTAL					\$ 32,288,764.00				32,288,764.00
ACEROS									
4.1	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1,038.50	\$ 7,227.00	\$ 7,505,240.00			1,038.50	7,505,240.00



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES



CONSTRUCCIÓN (ODT) OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE				CONTRATO NRO	N° 110.10.04.0159		FECHA DE NICIACIÓN:		2 de noviembre de 2021	FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	
				CONTRATISTA:	INGENIERIA, TECNOLOGIA, CONSTRUCCIÓN Y VÍAS INTECVIAS S.A.S		FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL :		5 de diciembre de 2021	FECHA ACTA DE REINICIO:	NO APLICA	
				SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA		VALOR INICIAL :		\$ 74,954,410.00	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS	
							VALOR ADICIONAL :		N.A	FECHA PRESENTE ACTA:	2021-11-30	
				VALOR TOTAL CON ADICIONAL:		N.A						
		CONDICIONES CONTRACTUALES										
ITEM	PARTIDAS DE PAGO			UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.
								CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
4.2		Acero de Refuerzo Grado 37	Kg	509.00	\$ 8,038.00		\$ 4,091,342.00				509.00	4,091,342.00
SUB TOTAL					\$ 11,596,582.00							\$ 11,596,582.00
RAMPAS DE ACCESO												
5.1		Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río Trmax 4"	M3	212.42	\$ 54,406.00		\$ 11,556,923.00	35.26	1,918,356.00		177.16	9,638,567.00
5.2		Conformación con material granular seleccionado CBR > 30% para corona Terraplen	M3	92.94	\$ 79,510.00		\$ 7,389,659.00				92.94	7,389,659.00
5.3		Movilización y desmovilización de equipo pesado	KM	240.00	\$ 32,862.00		\$ 7,886,880.00				240.00	7,886,880.00
SUB TOTAL					\$ 26,833,462.00							\$ 24,915,106.00
ITEMS NO PREVISTOS												
6.1		Baranda Metalica (Un Tubo HG Ø=3") y (Tres Tubos HG Ø=2"), Hu=0.90 m	M		\$ 319,713.00	\$	-			6.00	\$ 1,918,278.00	1,918,278.00
SUB TOTAL								\$ 1,918,366.00		\$ 1,918,278.00		\$ 1,918,278.00
								VALOR TOTAL OBRA EJECUTADO				
								SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				
								VALOR TOTAL				
								\$ 74,964,332.00				
								\$ 78.00				
								\$ 74,964,332.00				



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES



CONSTRUCCIÓN (ODT) OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE	CONTRATO NRO	N° 110.10.04.0159	FECHA DE NINCIACIÓN:	2 de noviembre de 2021	FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA
	CONTRATISTA:	INGENIERIA, TECNOLOGIA, CONSTRUCCIÓN Y VIAS INTECVIAS S.A.S	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL :	5 de diciembre de 2021	FECHA ACTA DE REINICIO:	NO APLICA
	SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA	VALOR INICIAL :	\$ 74,954,410.00	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:	TREINTA Y CUATRO (34) DIAS
			VALOR ADICIONAL :	N.A	FECHA PRESENTE ACTA:	2021-11-30
ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES			MEORES CANTIDADES	MAYORES CANTIDADES	CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS.
	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD
DESCRIPCION				PORCENTAJE		
ADMINISTRACION				A=	23%	23%
IMPREVISTO				I=	2%	2%
UTILIDAD				U=	5%	5%
TOTAL AIU				A.I.U.=	30%	30%

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta de modificación, por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2021

Firma

LINA FERNANDA AGOSTA BURGOS
R/L INTECVIAS S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

DEICY RUTH HURTADO CAMARGO
Residente de Obra

VoBo

ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL
SUPERVISOR CONTRATO
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

1era copia : supervisor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

NOTA: LAS FIRMAS DE LAS ACTAS VARIAN SEGUN ACTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES EN LOS CUALES SE ESTABLEZCAN DIRECTRICES EN EL PROCESO DE EJECUCION.
APLICA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS DIRECTAMENTE POR LA GOBERNACION DE CASANARE.