



Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190 de 2021-12-02 cuyo Objeto: AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

### ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2021-12-29

En el municipio de Hato Corozal, a los Veintinueve(29) días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con ., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11167763356 de ARAUCA, representante legal de(l-la) INGECONSUL INGENIERIA SAS, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

**TIPO DE CONTRATO:** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

**CONTRATO No.:** 0190

**FECHA DEL CONTRATO:** 2021-12-02

**OBJETO DEL CONTRATO:** AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** Zona rural vereda el Cedral sector (vía hato corozal-puerto Colombia) municipio de hato corozal (Casanare). (CASANARE [HATO COROZAL])

**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** Veinte (20) DIAS

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:**

**FECHA DE INICIO:** 2021-12-09

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 2021-12-28

**PRÓRROGAS:**

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

### SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Un (1) MES

**NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2022-01-28

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$149.988.574,00 M.L.C.

**VALOR ADICIONAL CONTRATO:** \$0,00 M.L.C.

**VALOR DEFINITIVO CONTRATO:** \$149.988.574,00 M.L.C.

**CONTRATISTA:** INGECONSUL INGENIERIA SAS

**SUPERVISOR:** EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

**INTERVENTOR:**

	Valor	Anticipo
CONTRATO INICIAL	\$149.988.574,00	\$0,00

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190 de 2021-12-02 cuyo Objeto: AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$149.988.574,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$74.980.924,00	\$0,00	\$74.980.924,00
POR EJECUTAR	\$75.007.650,00		
TOTAL	\$149.988.574,00	\$0,00	\$74.980.924,00

**VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: \$74.980.924,00 M.L.C.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veinte(20) días del mes de Diciembre del 2021.

  
EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

**SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA  
SECTORIAL  
SUPERVISOR(A)**

  
RONAL JOHAN CAMACHO R/L INGECONSUL  
INGENIERIA SAS

**Contratista**

  
Elaboró: JAIME GUARNIZO INOCENCIO