
 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> MUNICIPIO DE CASANARE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE RECIBOS		
	Código: PA-GJC-P18	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

Acta de Recibo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0208 cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.	0208
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Un (1) MES
PLAZO DEL ADICIONAL	Un (1) MES
FECHA DE INICIO	2022-11-29
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2022-12-28
VALOR INICIAL CONTRATO	\$279.999.500,00 M.L.C.
VALOR ADICIONES CONTRATO	\$0,00 M.L.C.
CONTRATISTA	INGECONSUL INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	ANA FERNANDA SOTO DAZA

En Hato Corozal - Casanare, a los Ocho(08) días del mes de Mayo de 2023, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, CONSTRUCES INGENIERIA SAS R/L JAIRO FORERO CAMPOS y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11167763356 de ARAUCA, representante legal de(1-1a) INGECONSUL INGENIERIA SAS en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.



#### ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

--	--

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Ocho(08) días del mes de Mayo de 2023 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a la fecha del Ocho(08) días del mes de Mayo de 2023.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.


Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 <b>HATO COROZAL</b> <small>MUNICIPIO DE CASANARE</small>
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE RECIBOS		
	Código: PA-GJC-P18	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

Acta de Recibo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0208 cuyo objeto es "AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Ocho(08) días del mes de Mayo de 2023.

Observaciones: ---

  
**ING. ANA FERNANDA SOTO DAZA**  
Secretaria de planeación y política sectorial  
supervisora

  
**RONAL JOHAN CAMACHO**  
R/L ingeconsl ingeniería s.a.s  
contratista

  
**JAIRO FORERO CAMPOS**  
R/L construces ingeniería s.a.s  
interventor