



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"Alto y sostenible"



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No:	5	ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	FECHA PRESENTE ACTA		
			9	1	2020
			DIA	MES	AÑO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta de Reinicio No. 01 del Contrato de Obra No. MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019, el contratista y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
- 2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.
- 3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATO DE OBRA No.:	MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
OBJETO DEL CONTRATO.	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DULCE ALEGRÍA) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE \$ 149,818,052.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE \$ 147,541,616.00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2019
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	QUINCE (15) DÍAS
FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1	N/A
TIEMPO DE AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 1	N/A
LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/> CONCURSO DE MÉRITOS <input type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/> SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA <input checked="" type="checkbox"/>
MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/> SUBASTA INVERSA PRESENCIAL <input type="checkbox"/>
CONTRATISTA:	ALIANZA KUALITY S.A.S R/L ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA
NIT O C.C. No.:	901.117.009-8
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR	BEYER YESID RIVERA CAMACHO

En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los Nueve (09) días del mes de Enero de 2020 se reunieron los señores: ALIANZA KUALITY S.A.S representada legalmente por ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA, contratista de obra; y el ING BEYER YESID RIVERA CAMACHO como Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de Reinicio de obra No. 01 del contrato anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- 1) Que a la fecha, el contratista aduce que realizó el pedido de máquinas para juegos infantiles dentro de las cuales se encuentran el carrusel giratorio de seis puestos, columpio túnel y balancín resortado al proveedor PARQUES MÁGICOS COLOMBIA, lo anterior debido a que a partir del nueve de enero del presente año volvieron a brindar sus servicios, así mismo se cuenta con materiales e insumos en establecimientos que por época navideña se encontraban en cierre en el sector local y regional.
- 2) Por lo anterior el día de hoy, (09) de enero de 2020 se reinician los trabajos tendientes a la mantenimiento y ampliación del hogar múltiple, (CDI DULCE ALEGRÍA) del Municipio de Hato Corozal.

A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
1	ACTA DE INICIACIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2019
2	ACTA MODIFICATORIA No. 1	10 DE DICIEMBRE DE 2019
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	23 DE DICIEMBRE DE 2019
4	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	24 DE DICIEMBRE DE 2019



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"Alto y sostenible"



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No:

5

ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. MHC -
SAMC - 008 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA PRESENTE ACTA

9	1	2020
DIA	MES	AÑO

B. RESUMEN ORDENES DE PAGO

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
		DESDE	HASTA		
3	ACTA PARCIAL No. 1	2019-11-19	2019-12-23	2019-12-23	\$ 117,150,432.00

C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO

D. GARANTIAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	605-47-994000077386	2019-11-15	2020-06-30	\$ 29,963,610.40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	605-47-994000077386	2019-11-15	2022-12-30	\$ 29,963,610.40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	605-47-994000077386	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE LA OBRA		\$ 44,945,415.60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	605-74-994000016341	2019-11-15	2019-12-30	\$ 165,623,200.00

E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 147,541,616.00	79.40%	\$ 117,150,432.00
SALDO POR EJECUTAR		20.60%	\$ 30,391,184.00
SUMAS IGUALES	\$ 147,541,616.00	100.00%	\$ 147,541,616.00

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS \$ M/CTE	147,541,616.00
VALOR POR EJECUTAR	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	\$ 30,391,184.00
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	UN (01) MES Y TRECE (13) DÍAS	
PLAZO FALTANTE	SIETE (07) DÍAS	
FECHA TERMINACION FINAL	QUINCE (15) DE ENERO DEL 2019	
FECHA PRESENTE ACTA DE REINICIO	09 DE ENERO DE 2020	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de enero del año Dos Mil Veinte (2020).

ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA
R/L ALIANZA KUALITY S.A.S
contratista

ING. BEVER YESID RIVERA CAMACHO
Supervisor
SECRETARIO DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL