



NIT. 800012638-2

## ACTA DE SUSPENSIÓN

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0111

CONTRATO No.	0111
FECHA DEL CONTRATO	2021-08-05
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL-HATO COROZAL
NIT	901506236-2
FECHA ACTA DE INICIO	2021-08-06
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	2021-10-01
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Treinta (30) DIAS
OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR	\$95.000.000,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Un(01) días del mes de Octubre del 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte GINNA ROCIO DAZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 53177153 de BOGOTÁ, representante legal de(l-la) CONSORCIO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL-HATO COROZAL con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0111 del 2021-08-05 por un periodo de Treinta (30) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma. Estableciendo como fecha de reinicio del contrato el 30 de octubre de 2021.

#### Observaciones:

toda vez que la disponibilidad de lámina PVC 10mm de color blanco, se vio afectada por la problemática de importaciones, los proveedores nacionales no cuentan con la disponibilidad del material en el stok de sus bodegas, lo que ha generado retraso en las fechas de entrega del material a la obra y aumento en el costo del mismo. En consecuencia, a lo anterior, a la fecha del 05 de octubre del 2021 del ítem 5.2 Cielo raso en lámina PVC de 10mm (incluye cornisa), se ha ejecutado el 60%, razón por la cual solicito se suspenda por 15 días el Contrato de obra, para finalizar dicha actividad.

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Supervisor(a)

GINNA ROCIO DAZA R/L CONSORCIO MANTENIMIENTO  
Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL-HATO  
COROZAL

Contratista