

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 110.10.04-006 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2018													FECHA DE INICIACIÓN: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018				ACTA PARCIAL No. 4				FECHA ACTA PARCIAL: 21 DE SEPTIEMBRE 2020			
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE													ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: 20 DE DICIEMBRE DE 2018 - 1 MES				ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.3: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 - 60 DIAS				ACTA DE REINICIO No. 4: 25 DE JUNIO DE 2020			
CONTRATISTA: CONSORCIO HATO COROZAL 2018 - RA, CARLOS ALBERTO VARGAS MELO NIT.901198.300-3													ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.1: 18 DE ENERO DE 2019 - 1,5 MESES				ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 3: 29 DE ENERO DE 2020 - 25 DIAS				PRÓRROGA No. 5: 6 DE AGOSTO DE 2020 - 2 MESES			
SUPERVISOR Y SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL: ING. EDISSÓN FERNEY AYTA PANQUEVA													ACTA DE REINICIO No.1: 7 DE MARZO DE 2019				ACTA DE REINICIO No. 3: 24 DE FEBRERO DE 2020				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO: 11 DE OCTUBRE DE 2020			
INTERVENIDORA: CONSORCIO INTER.CIDC - RA, CRISTOBAL VELASQUEZ MORENO NIT.901210368-4													PRÓRROGA No. 1: 15 DE MARZO DE 2019 - 2 MESES				PRÓRROGA No. 2: 12 DE MARZO DE 2019 - 2 MESES							
													ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2: 2 DE MAYO DE 2019 - 2 MESES				ACTA SUSPENSIÓN No. 4: 24 DE MARZO DE 2020 - 20 DIAS							
													ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 2: 2 DE JULIO DE 2019 - 1 MES				ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 4: 13 DE ABRIL DE 2020 - 14 DIAS							
													ACTA DE REINICIO No. 2: 29 DE JULIO DE 2019				ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 4: 27 DE ABRIL DE 2020 - 14 DIAS							
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VIENTICINCO PESOS M/CTE (\$772.866.025.00)													ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3: 2 DE AGOSTO DE 2019 - 120 DIAS				ACTA DE AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 4: 11 DE MAYO DE 2020 - 1,5 MESES							

[illegible]