
 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	ACTA DE INICIO	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 3		

ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-0190 DEL 2021-12-02

OBJETO:	AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATO COROZAL – CASANARE
NIT:	800.012.638-2
CONTRATISTA:	INGECONSUL INGENIERIA SAS
CEDULA DE CIUDADANÍA:	900926618-0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Veinte (20) DIAS
VALOR:	\$149.988.574,00 M.L.C.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2021-12-02
FECHA DE INICIO:	2021-12-09
FECHA DE TERMINACIÓN.	2021-12-28
SUPERVISOR:	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
INTERVENTOR	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal (Casanare), a los Nueve(09) días del mes de Diciembre de 2021; se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, , EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA y RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116776356 de ARAUCA, representante legal de(la) INGECONSUL INGENIERIA SAS, quien para efectos del presente se denominará El Contratista; con el fin de suscribir la presente **ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 110.10.04-0190 DEL 2021-12-02**, teniendo en cuenta lo siguiente:



1. Que el contratista conoce y acepta todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato de la referencia.
2. Que el contratista cumplió con los requisitos señalados en el inciso de **REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.**

FORMA DE PAGO: El Municipio de Hato Corozal cancelara el valor pactado en el contrato de la siguiente forma: Por precios unitarios ejecutados hasta el 90% del valor total del contrato mediante actas parciales de acuerdo al avance del cumplimiento del objeto.

Calle 12 No. 8-13, línea de atención al usuario 3508331834 Palacio Municipal - Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: juridica@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	ACTA DE INICIO	Fecha	22-06-2015	
		Página 2 de 3		

previa autorización del supervisor y el saldo final del 10% del valor total del contrato a la suscripción del acta de terminación, acta de liquidación y del recibo a satisfacción por parte del municipio, para lo cual requerirá que el contratista presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, anexando además el paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto, paz y salvo de las empresas de servicios públicos y demás que la administración crea convenientes, el comprobante de pago del impuesto de timbre correspondiente al valor total de las actas de ajuste definitivo del contrato (cuando a ello hubiere lugar) e igualmente los Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

PARÁGRAFO: El Municipio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y municipal, según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EL CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato.

DATOS PRESUPUESTALES:



CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
0330	2021-10-27	222214	IMPUESTO DE TRANSPORTE A GASODUCTOS Y OLEODUCTOS. LEY 153 2012	\$149.988.580,00


RP (REGISTRO PRESUPUESTAL)


Numero RP	Fecha RP	Codigo Rubro	Fuente	Valor
0689	2021-12-02	222214	IMPUESTO DE TRANSPORTE A GASODUCTOS Y OLEODUCTOS. LEY 153 2012	\$149.988.574,00

Que se designó como Supervisor EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor,, de acuerdo a lo estipulado en la CLÁSULA 22 (SUPERVISIÓN) del Contrato de la referencia.

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	ACTA DE INICIO	Fecha	22-06-2015	
		Página 3 de 3		

La presente se firma a los Nueve(09) días del mes de Diciembre de 2021, por los que en ella intervienen.


RONAL JOHAN CAMACHO R/L
INGECONSUL INGENIERIA SAS
CONTRATISTA


EDISSON FERNEYAYA PANQUEVA
SUPERVISOR



NIT. 800012638-2

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190

CONTRATO No.	0190
FECHA DEL CONTRATO	2021-12-02
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	INGECONSUL INGENIERIA SAS
NIT	900926618-0
FECHA ACTA DE INICIO	2021-12-09
PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	2021-12-21
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Un (1) MES
OBJETO	AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR	\$149.988.574,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiuno(21) días del mes de Diciembre del 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11167763356 de ARAUCA, representante legal de(l-la) INGECONSUL INGENIERIA SAS con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190 del 2021-12-02 por un periodo de Un (1) MES, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma, teniendo en cuenta la siguiente justificación.

Debido a que la empresa proveedora de la tubería de polietileno no genero el despacho total de la tubería, justificando que la planta de producción está al máximo volumen de fabricación, con retrasos de 2 a 4 semanas para órdenes de compra del mes de diciembre de 2021, se estima que el cese de actividades sea hasta el 25 de enero de 2022.

Observaciones:

En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente suspensión N°1.


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)


RONAL JOHAN CAMACHO R/L INGECONSUL INGENIERIA
SAS
Contratista

Yopal-Casanare, 20 de diciembre del 2021

SEÑORES

ALCALDIA DE HATO COROZAL
Dirección Calle 12 No 8 - 13
HATO COROZAL – CASANARE

REFERENCIA: Contrato De Obra Publica N° 110.10.04.0190 del 02 de diciembre del 2021.

ASUNTO: Solicitud de suspension

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar suspensión del contrato de obra publica N° 110.10.04.0190 del 02 de diciembre del 2021 cuyo objeto es **AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE**. Lo anterior teniendo en cuenta que la empresa Extrucol S.A nos indica cese de actividades de producción a partir del día 19 de diciembre del 2021.

Por tal motivo solicitamos la suspensión de actividades en la obra por un plazo de un mes contado desde el día 21 de diciembre del año 2021 hasta el día 20 de enero del 2022.

Quedamos atentos a cualquier inquietud y a una pronta respuesta.



RONAL JOHAN CAMACHO
R/L INGECONSUL INGENIERIA S.A.S
C.C. 1.116.776.356



Bucaramanga, 17 de Diciembre del 2021

Señores
INGECONSUL INGENIERIA SAS

Ref. Tiempos de entrega

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informarles que debido al gran volumen de fabricación, actualmente en nuestra planta de producción, los tiempos de entrega de tuberías de polietileno de algunas referencias, se encuentran en 2 a 4 semanas. Adicionalmente nos permitimos informarles que las órdenes de compra recibidas en el mes de diciembre de 2021 para algunas referencias inician fabricación en el mes de febrero de 2022, debido a que tenemos cese de actividades de producción por falta de materia prima a partir del 19 de diciembre de 2021 hasta el 25 de enero de 2022 por mantenimiento programado.

Presentamos disculpas por los inconvenientes que se puedan generar y agradecemos su comprensión.

Atentamente,

SILVIA PIMIENTA CORREA
DIRECTORA COMERCIAL ZONA ORIENTE
EXTRUCOL S.A.

PBX: (57)(7)6760714
Línea de atención al cliente: 018000977079
Parque Industrial Km 3 Vía Palenque Café Madrid
Bucaramanga - Colombia



NIT. 800012638-2

ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190


CONTRATO No.	0190
FECHA DEL CONTRATO	2021-12-02
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	INGECONSUL INGENIERIA SAS
NIT	900926618-0
FECHA ACTA DE INICIO	2021-12-09
PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	2021-12-21
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Un (1) MES
FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN	2022-01-19
DÍAS DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN	Quince (15) DIAS
OBJETO	AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR	\$149.988.574,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Diecinueve(19) días del mes de Enero del 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11167763356 de ARAUCA, representante legal de(la) INGECONSUL INGENIERIA SAS con el fin de llevar a cabo la ampliación a la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190 del 2021-12-02 por un periodo de Quince (15) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Lo anterior teniendo en cuenta que la empresa Extrucol S.A no ha comenzado con los despachos de tubería de Polietileno PE80, la cual es indispensable para la ejecución del Proyecto en mención.

Observaciones:

En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente ampliación suspensión N°1.


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)


RONAL JOHAN CAMACHO R/L INGECONSUL INGENIERIA
SAS
Contratista



NIT. 800012638-2

ACTA DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190


CONTRATO No.	0190
FECHA DEL CONTRATO	2021-12-02
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	INGECONSUL INGENIERIA SAS
NIT	900926618-0
FECHA ACTA DE INICIO	2021-12-09
PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	2021-12-21
DÍAS DE SUSPENSIÓN N°1	Un (1) MES
FECHA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	2022-01-19
DÍAS DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	Quince (15) DIAS
FECHA DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1	2022-02-01
DÍAS DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1	Un (1) MES
OBJETO	AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR	\$149.988.574,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Un(01) días del mes de Febrero del 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11167763356 de ARAUCA, representante legal de(la) INGECONSUL INGENIERIA SAS con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190 del 2021-12-02 por un periodo de Un (1) MES, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Lo anterior debido a que, actualmente la planta proveedora de tubería de polietileno presenta retrasos de entrega de pedidos por el volumen de fabricación, por lo anterior manifiestan que las ordenes de compras recibidas en diciembre inician fabricación en febrero, cabe resaltar que la tubería de polietileno es de indispensable para culminar el proyecto, debido a lo anterior el contratista solicita mediante oficio con soporte de proveedor la ampliación N°2 a la suspensión N°1 de un mes con el fin de a la fecha resolver definitivamente el impase y dar por terminada la obra.

Observaciones:

En caso de que el impase sea subsanado antes del plazo programado, se procederá a dar el reinicio a las actividades o en su defecto si sucede lo contrario se procederá a ampliar la presente ampliación N.º 2 de la suspensión N°1.


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)


RONAL JOHAN CAMACHO R/L INGECONSUL INGENIERIA
SAS
Contratista



ACTA DE REINICIACIÓN

NIT. 800012638-2

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190 del 2021-12-02

CONTRATO NO.	0190
FECHA DEL CONTRATO	2021-12-02
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	INGECONSUL INGENIERIA SAS
NIT	900926618-0
FECHA ACTA DE INICIO	2021-12-09
PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2021-01-28
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	2021-12-21
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°1	Un (1) MES
FECHA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	2022-01-19
PLAZO DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	Quince (15) DIAS
FECHA DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1	2022-02-01
PLAZO DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1	Un (1) MES
FECHA DE REINICIACIÓN	2022-03-01
OBJETO	AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR	\$149.988.574,00 M.L.C.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	2022-03-01

En Hato Corozal - Casanare, a los a los Un(01) días del mes de Marzo del 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190 de conformidad con . y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11167763356 de ARAUCA, representante legal de(l-la) INGECONSUL INGENIERIA SAS, en su condición de contratista con el fin de acordar



ACTA DE REINICIACIÓN

NIT. 800012638-2

reiniciar los términos del contrato en referencia, previa las siguiente consideraciones:

1. Que la causa que motivó la suspensión se encuentra superada.
2. Que se hace necesario reiniciar el contrato en referencia, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta en los términos y condiciones estipuladas.
3. Que el contratista debe dar cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato de N° 0190 del 2021-12-02.

Firmada en Hato Corozal, a los Un(01) días del mes de Marzo del 2022.

--

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
INGENIERIA
Supervisor(a)


RONAL JOHAN CAMACHO R/L INGECONSUL
SAS
Contratista



NIT. 800012638-2

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.	0190
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Veinte (20) DIAS
FECHA DE INICIO	2021-12-09
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2021-01-28
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	2021-12-21
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°1	Un (1) MES
FECHA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	2022-01-19
PLAZO DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	Quince (15) DIAS
FECHA DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1	2022-02-01
PLAZO DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1	Un (1) MES
FECHA DE REINICIACIÓN	2022-03-01
FECHA DE TERMINACION	2022-03-08
VALOR DEL CONTRATO	\$149.988.574,00 M.L.C.
CONTRATISTA	INGECONSUL INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Ocho (08) días del mes de Marzo de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 11167763356 de ARAUCA, representante legal de INGECONSUL INGENIERIA SAS en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, dado que el



NIT. 800012638-2


contratista cumplió con la ejecución del presupuesto y objeto contratado.

DESCRIPCION	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	\$149.988.574,00	\$0,00
	Valor Total	\$149.988.574,00



La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

OBSERVACIONES: ---

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Ocho (08) días del mes de Marzo de 2022.


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)


RONAL JOHAN CAMACHO
R/L INGECONSUL INGENIERIA SAS
Contratista

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE RECIBOS		
	Código: PA-GJC-P18	Versión: 02	
			Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2

Acta de Recibo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190 cuyo objeto es "AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO NO.	0190
OBJETO DEL CONTRATO	AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Veinte (20) DIAS
FECHA DE INICIO	2021-12-09
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2021-01-28
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	2021-12-21
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°1	Un (1) MES
FECHA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	2022-01-19
PLAZO DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	Quince (15) DIAS
FECHA DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1	2022-02-01
PLAZO DE AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1	Un (1) MES
FECHA DE REINICIACIÓN	2022-03-01
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2022-03-08
VALOR INICIAL CONTRATO	\$149.988.574,00 M.L.C.
VALOR ADICIONES CONTRATO	\$0,00 M.L.C.
CONTRATISTA	INGECONSUL INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Once(11) días del mes de Mayo de 2022, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte RONAL JOHAN CAMACHO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 11167763356 de ARAUCA, representante legal de(l-la) INGECONSUL INGENIERIA SAS en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.



ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

--	--

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Once(11) días del mes de Mayo de 2022 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a la fecha del Once(11) días del mes de Mayo de 2022.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		 HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE RECIBOS		
	Código: PA-GJC-P18	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2

Acta de Recibo del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0190 cuyo objeto es "AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL DE LA VEREDA EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE." contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Once(11) días del mes de Mayo de 2022.

Observaciones: —

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Supervisor(a)

RONAL JOHAN CAMACHO R/L INGECONSUL INGENIERIA SAS

Contratista

APYO LA SUPERVISIÓN