



NIT.800012638-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No.:	6	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	FECHA PRESENTE ACTA
			13 1 2020 DIA MES AÑO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión No. 02 del CONTRATO DE OBRA N° MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, el contratista, interventor y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- a. Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- b. Fecha de la suspensión con respecto al plazo del contrato
- c. Fecha prevista de reiniciación
- d. Relación de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.

2) El supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno

3) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.

4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

CONTRATO DE OBRA No.:

MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO.

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DULCE ALEGRÍA) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS \$ 149.818.052,00
DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS \$ 147.541.616,00
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

UN MES (01) Y TRECE (13) DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

19 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO:

31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2019

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1

QUINCE (15) DÍAS

FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1

N/A

TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.

N/A

FECHA ACTA DE REINICIO No. 1

09 DE ENERO DE 2020

FECHA SEGUNDA TERMINACION DEL CONTRATO:

QUINCE (15) DE ENERO DE 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

TRECE (13) DE ENERO DE 2020

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2

NUEVE (09) DÍAS

FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 2

N/A

TIEMPO DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.

N/A

FECHA ACTA DE REINICIO No. 2

23 DE ENERO DE 2020

FECHA TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:

VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2020



NIT. 800012638-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No.:	6	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019			FECHA PRESENTE ACTA		
			13	1	2020		
			DIA	MES	AÑO		
LICITACIÓN PÚBLICA		<input type="checkbox"/> CONCURSO DE MÉRITOS		<input type="checkbox"/>			
CONTRATACIÓN DIRECTA		<input type="checkbox"/> SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA		<input checked="" type="checkbox"/>			
MÍNIMA CUANTÍA		<input type="checkbox"/> SUBASTA INVERSA PRESENCIAL		<input type="checkbox"/>			
<p>ALIANZA KUALITY S.A.S. NIT. 901.117.009-8 R/L: ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA C.C. No. 33.481.280 de Yopal (Casanare) DIRECCIÓN: Calle 32 No. 18 - 34 Yopal (Casanare) TELÉFONO: 3114874303 E-mail: gerencialianzak@gmail.com.co</p>							
CONTRATISTA:							
SUPERVISOR		ING. BEYER YESID RIVERA CAMACHO					

En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los Trece (13) días del mes de Enero de 2020 se reunieron los señores: ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 33.481.280 de Yopal, como representante legal de ALIANZA KUALITY S.A.S. con NIT: 901.117.009-8 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, y el Ingeniero BEYER YESID RIVERA CAMACHO en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de Suspensión No. 02 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El que el fabricante de las máquinas de juegos infantiles: Carrusel giratorio de seis puestos, Columpio Túnel y Balancín Resortado, manifiesta 1 inconvenientes en la disponibilidad y entrega de las maquinas anteriormente mencionadas, debido a atrasos en la fabricación. Por tal motivo solicita diez (10) días a partir de la fecha para efectuar la entrega de las maquinas.

A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION
1	ACTA DE INICIACION	19 DE DICIEMBRE DE 2019
2	ACTA MODIFICATORIA No 1	10 DE DICIEMBRE DE 2019
3	ACTA DE PARCIAL DE OBRA No. 1	23 DE DICIEMBRE DE 2019
4	ACTA DE SUSPENSION No 01	24 DE DICIEMBRE DE 2019
5	ACTA DE REINICIO No 01	09 DE ENERO DE 2020

B. RESUMEN ORDENES DE PAGO

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
		DESDE	HASTA		
3	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	19/11/2019	23/12/2019	23/12/2019	\$ 117.150.432,00

C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.



NIT.800012638-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"

HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No.:	6	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MHC - SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	FECHA PRESENTE ACTA
			13 1 2020 DIA MES AÑO

D. GARANTIAS

COMPANÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	605-47-994000077386	15/11/2019	30/06/2020	15/01/2020	\$ 29.963.610,40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	605-47-994000077386	15/11/2019	30/12/2022	15/01/2020	\$ 29.963.610,40
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	605-47-994000077386	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DE LA OBRA		15/01/2020	\$ 44.945.415,60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	605-74-994000016341	15/11/2019	30/12/2019	15/01/2020	\$ 165.023.200,00

E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 147.541.616,00		
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ 117.150.432,00	79,40	\$ 117.150.432,00
SalDO POR EJECUTAR	\$ 30.391.184,00	20,60	\$ 30.391.184,00
SUMAS IGUALES	\$ 147.541.616,00	100,00	\$ 147.541.616,00

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y Siete MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIESCISEIS PESOS M/CTE.	\$ 147.541.616,00
VALOR POR EJECUTAR	TREINTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.	\$ 30.391.184,00
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	UN MES (01) Y TRECE (13) DIAS	
FECHA TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2019	
FECHA SEGUNDA TERMINACION	QUINCE (15) DE ENERO DE 2020	
FECHA TERMINACION ACTUAL	VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2020	
FECHA PRESENTE ACTA SUSPENSION	13 DE ENERO DE 2020	
TIEMPO DE SUSPENSION	NUEVE (09) DIAS	
FECHA DE REINICIACION	23 DE ENERO DE 2020	
OBSERVACIONES		

Ramírez



NIT.800012638-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"



HATO COROZAL
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No.:	6	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	FECHA PRESENTE ACTA
			13 1 2020 DIA MES AÑO

El Contratista, se compromete a terminar el objeto del contrato de obra No. MHC – SAMC - 006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra, y remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación.

El contratista vigilará y cuidará por su cuenta y riesgos las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que esté utilizando en la ejecución del contrato.

Se deja constancia que la presente suspensión no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Trece (13) días del mes de Enero del año dos mil veinte (2020).


ANDREA KARINA CRISTANCHO SILVA
R/L: ALIANZA KUALITY S.A.S.
Contratista


ING. BEYERSID RIVERA CAMACHO
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Supervisor

Original Oficina Jurídica
1ra copia contratista
2da copia Secretaría de Planeación y Política Sectorial