
 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 1 de 15		

**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN
EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. 110.10.04-0179 DEL 2021-11-03**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
22-noviembre a 21-diciembre




ING. EDISON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor Designado

A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Contratista

ALCALDIA DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
Contratante



DICIEMBRE 2021

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 2 de 15		

INTRODUCCIÓN

En el municipio de Hato Corozal se adelantará trabajos de mantenimiento y adecuación en el Centro de Integración Ciudadana del casco urbano del municipio, el cual se encontraba en estado de deterioro.

Este informe presenta las actividades realizadas en el contrato **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**. Donde se hace seguimiento a los componentes administrativo, financiero, contable, jurídico y todos los demás aspectos que permiten el adecuado acompañamiento y control de obras.



 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 3 de 15		

CONTENIDO

PRESENTACION

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
2. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO
3. CONTROL CONTRACTUAL
4. CONTROL DE POLIZAS
5. RELACION DE ACTAS
6. DESARROLLO Y/O RESUMEN DEL CONTRATO
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANEXOS

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 4 de 15		



1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El sitio del proyecto se encuentra ubicado en el Centro de Integración Ciudadana del casco urbano del municipio de Hato Corozal.



 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 5 de 15		

2. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
Nombre del Contratante	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATO COROZAL
Nombre del Contratista	A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Supervisión	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLITICA SECTORIAL
Supervisor Designado	ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Número del Contrato	No. 110.10.04-0179 DEL 2021-11-03
Fecha del Contrato	03-nov-21
Plazo (Meses)	UN (01) MES
Valor fiscal	\$24,898,086.00 ✓
Fecha de Iniciación	22-NOV-21 ✓
Fecha de terminación contractual	21-DIC-21 ✓
Objeto	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO ACTUAL	
Valor ejecutado (Según Actas)	\$24,898,086.00
Valor acta de supresión	
Valor acta de Adición	\$ 0.00
Valor sobrante contrato	
Valor reajustes	
TOTAL	\$24,898,086.00

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
Página 6 de 15				

3. CONTROL CONTRACTUAL

Acto	Fecha	Tiempo	Observación
Firma de Contrato	03-nov-21		
Acta Iniciación de obra	22-nov-21	UN (01) MES	
Acta de Anticipo	N/A		
Terminación del plazo contractual	21-dic-21		
Terminación final contractual	21-dic-21		
Acta de Recibo	22-dic-21		
Acta de Terminación final	21-dic-21		
Liquidación Final Contrato	28-dic-21		

4. CONTROL DE POLIZAS



NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		POLIZA N°	39-44-101132517
GARANTIAS	VIGENCIA INICIAL		ACTUALIZACION 1	
	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-nov-21	22-abr-22		
ESTABILIDAD Y CALIDA DE LA OBRA	22-dic-21	22-dic-23		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22-nov-21	22-dic-24		
				VALOR ASEGURADO
				\$2,495,433.00
				\$2,495,433.00
				\$1,247,716.50

NOMBRE ASEGURADORA	SURAMERICANA		POLIZA N°	605-47-994000017646
GARANTIAS	VIGENCIA INICIAL		ACTUALIZACION 1	
	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO
PREDIOS LAB Y OPE	22-11-21	22-12-21		
				VALOR ASEGURADO
				\$181,705,200.00

Calle 12 No. 8-13, Línea de Atención 3508331834 Código postal: 852010

Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co E-mails: planacion@hatocorozal-casanare.gov.co

Hato Corozal – Casanare “Alto y sostenible”

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 7 de 15		

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME FINAL DEL CONTRATO

FECHA: 22-nov-21 hasta 21-dic-21

CONTRATISTA A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISOR ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

CONTRATO No. 110.10.04-0179 DEL 2021-11-03

5. RELACION DE ACTAS DE RECIBO Y PAGO FINAL DEL SERVICIO

No. 110.10.04-0179 DEL 2021-11-03



CONTRATISTA A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

VALOR DEL CONTRATO \$24,898,086.00

SUPERVISOR ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

VALOR ANTICIPO 0% \$0.00

ACTA DE OBRA	FECHA	RESUMEN SEGÚN ACTAS			RESUMEN DEL CONTRATO ACUMULADO A LA FECHA					
		VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO PAGADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR NETO PAGADO ACUMULADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALOR A LIQUIDAR EN ACTAS	VALOR FALTANTE POR PAGAR
liquidación	27-DIC-2021	\$24,898,086.00	\$-		\$24,898,086.00	\$-	\$-	\$-	\$24,898,086.00	\$24,898,086.00

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 8 de 15		

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME FINAL DEL CONTRATO

FECHA: 22-nov-21 hasta 21-dic-21



CONTRATISTA	A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
SUPERVISOR	ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
CONTRATO	No. 110.10.04-0179 DEL 2021-11-03

INFORME FINAL CONTRATO



A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Contratista

ALCALDIA DE HATO COROZAL
Entidad Contratante
dic-21



 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 9 de 15		

6. RESUMEN DEL CONTRATO



A la fecha de presentación del presente informe, el avance en el Contrato de obra del objeto contratado se encuentra en un 100%.

A continuación, se presenta el cuadro de cantidades contratadas VS las ejecutas con el fin de establecer el monto total ejecutado.

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.
DESMONTES		
Desmante marcos y puertas con transporte	M2	1.95
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
Acometida en conductor de aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75° +1x8T cobre desnudo AWG. Suministro e instalacion	M	41.57
Caja de paso metálica de 10 cm x 10 cm, para la iluminación de la cancha. Suministro y montaje	UND.	5.00
Ducto en tubo galvanizado 1x1" EMT, (incluye, tubería metálica, hebillas y cinta bandit). Suministro e instalacion	M	28.00
Acometida en cable de cobre aislado 2x12+1x12T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion	M	150.00
Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion 4x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion	M	50.00
Tablero de protección trifasico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalacion	UND.	1.00
Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta. Suministro e instalacion	UND.	1.00
Breaker tipo riel 1x20A, 10 kA. Suministro e instalacion	UND.	20.00
Salida para interruptor sencillo línea decorativa iduye:Tubo PVC tipo pesado de 1/2",cable de cobre,caja plastica 5800,terminales PVC y readecuación de muro.	UND.	3.00
Salida para interruptor doble línea decorativa iduye:Tubo PVC tipo pesado de 1/2",cable de cobre,caja plastica 5800,terminales PVC y readecuación de muro.	UND.	1.00

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE		Código	PA-GD-P1-F1	
			Versión	02	
			Fecha	22-06-2015	
	INFORME		Página 10 de 15		

Salida para interruptor triple, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND.	1.00
Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	UND.	6.00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND.	6.00
Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND.	6.00
Salida para iluminacion en techo, incluye tubería PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	UND.	6.00
Salida para lampara en tubo conduit EMT de 3/4" y conductores de cobre 3x12 AWG THHN	UND.	15.00
MAMPOSTERIA		
Muro en ladrillo rejilla 0.06 m (12 x 24 x 6)	M2	1.04
APARATOS SANITARIOS		
Rejilla aluminio tradicional 4" x 3" con sosco	UND.	3.00
Griferia para tanque de sanitario	UND.	6.00
Sanitario laguna blanco de corona o similar	UND.	2.00
Conjunto ducha individual tipo Dalia plus de Corona o similar	UND.	1.00
CARPINTERIA METALICA		
Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, incluye marco. Suministro e instal.	M2	3.10
Reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 9 mm. Pintada e Instalada.	M2	9.27
Cerradura de sobreponer para entrada principal. Suministro e instal.	UND.	3.00
SEÑALIZACIÓN Y PINTURA		
Lineas de demarcacion cancha multifuncional	M	78.00
Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	M2	125

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 11 de 15		

Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	M2	99.00
Esmalte sobre lamina lineal	M	80.00



ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS

El contrato tiene fecha de inicio 22 noviembre 2021, con plazo de ejecución de (01) mes.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
Fecha de Inicio:	22-nov-21
Fecha de Terminación Contractual	21-dic-21
Fecha del presente informe	27-dic-21
Plazo en (Meses)	0.63
Plazo transcurrido (Meses):	0.63
% Obra ejecutado (Programado):	100.00%
% Obra ejecutado (ejecutado):	100.00%

ESTADO DE AVANCE
Retraso del servicio: 0
Avance del servicio: 100





La prestación del servicio se desarrolló sin ningún inconveniente y se entregan a satisfacción de la Supervisión.



 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 12 de 15		

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME FINAL DEL CONTRATO			
FECHA:		22-nov-21	hasta 21-dic-21
CONTRATISTA		A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	
SUPERVISOR		ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA	
CONTRATO		No. 110.10.04-0179 DEL 2021-11-03	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Foto 1. Desmonte de puertas	Foto 2. Desmonte puertas
	
Foto 3. Instalación de tablero eléctrico	Foto 4. Acometida en conductor de aluminio S8000

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 13 de 15		

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME FINAL DEL CONTRATO

FECHA: **22-nov-21** hasta **21-dic-21**

CONTRATISTA

A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISOR

ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

CONTRATO

No. 110.10.04-0179 DEL 2021-11-03

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 5. Instalación de cajas de paso






Foto 6. Instalación de ducto en tubo galvanizado



Foto 7. Tablero de 24 circuitos



Foto 8. Punto para instalación de tablero de 6 circuitos.

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 14 de 15		

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME FINAL DEL CONTRATO

FECHA: 22-nov-21 hasta 21-dic-21

CONTRATISTA

A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISOR

ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

CONTRATO

No. 110.10.04-0179 DEL 2021-11-03

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 9. Pintura en esmalte para barandas





Foto 10. Pintura interior sobre pañetes e instalación de modulo led 18W



Foto 11. Instalación de puerta en aluminio y construcción de muro en ladrillo.



Foto 12. Instalación de sanitarios.

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL- CASANARE	Código	PA-GD-P1-F1	
		Versión	02	
	INFORME	Fecha	22-06-2015	
		Página 15 de 15		

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME FINAL DEL CONTRATO

FECHA: 22-nov-21 hasta 21-dic-21

CONTRATISTA

A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISOR

ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

CONTRATO

No. 110.10.04-0179 DEL 2021-11-03

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 13. Instalación de salidas para lamparas.



Foto 14. Pintura exterior y de líneas de demarcación.


Ing. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial