

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"solo y sostenible"</i>	 HATO COROZAL <i>ASUMOSOSTENIBLE</i>	
ACTA No.:	8	ACTA DE AMPLIACIÓN 6 A LA SUSPENSIÓN No. 01 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018	FECHA PRESENTE ACTA
			14 4 2020 DÍA MES AÑO
GRADO DE RESPONSABILIDAD			
<p>1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación 6 a la suspensión No. 01 del Contrato de obra No. 110.10.04-007 del 23 de octubre de 2018, el contratista y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato b. Fecha de la ampliación 6 a la suspensión No. 01 con respecto al plazo del contrato c. Fecha previsto de reinicio d. Relación de personal y maquinaria inactiva <p>En consecuencia el contratista sigue suspendiendo las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a remitir la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.</p> <p>2) El supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación 6 a la suspensión No. 01 del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno</p> <p>3) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.</p> <p>4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.</p>			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
CONTRATO DE OBRA No.:	Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018		
OBJETO DEL CONTRATO:	LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS MÉXICO \$ 969,561,182,00		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES.		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	05 DE JUNIO DE 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	05 DE NOVIEMBRE DE 2019		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO	2 DE AGOSTO DE 2019		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	TREINTA (30) DIAS		
LICITACIÓN PÚBLICA	<input checked="" type="checkbox"/> CONCURSO DE MÉRITOS		
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/> SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA		
MÍNIMA CUANTÍA	<input type="checkbox"/> SUBASTA INVERSA PRESENCIAL		
UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 NIT: 901217456-6 R/L: RONAL JOHAN CAMACHO C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca). DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 6 -08 Yopal (Casanare) TELÉFONO: (038) 6340418-6132943824 E-mail: Ingeconsul1@gmail.com			
CONTRATISTA:			
INTERVENTOR	CONSORCIO AJS NIT: 901261054-5 R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO C.C. No. 79.348.422 de Bogotá D.C. DIRECCIÓN: Calle 98 N°14-17 oficina 304 (Bogotá) TELÉFONO: 8050528 E-mail: pl1960hato@gmail.com		
SUPERVISOR	EDISON FERNEY AYA PANQUEVA		
<p>En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2020 se reunieron los señores: RONAL JOHAN CAMACHO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) como representante legal de UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 con NIT: 901217456-6 que para efectos del presente contrato se denominó el CONTRATISTA DE OBRA, MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.348.422 expedida en Bogotá como representante legal del CONSORCIO AJS con NIT: 901261054-5 que para efectos del presente contrato se denominó el INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA y el Ingeniero EDISON FERNEY AYA PANQUEVA en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denominó SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente acta de Ampliación 6 a la Suspensión No. 01 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:</p>			

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"síntesis y sostenibilidad"</i>	 HATO COROZAL ALTA CALIDAD SOSTENIBLE																																					
ACTA N°:	ACTA DE AMPLIACION 6 A LA SUSPENSION N°.01 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110-1024-007 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018.	FECHA PRESENTE ACTA																																					
		14 4 2020 DIA MES AÑO																																					
<p>Que a la fecha se presenta algunas demoras debido a correcciones al informe de estructuración, ETAPA 1 DE PRE-CONSTRUCCIÓN, sobre observaciones sobre valores de dificultades de transporte, ajuste de presupuesto, revisión de potenciales posibles no aptos, enviadas por Interventoría el día 16/01/2020. También teniendo en cuenta que debido a la pandemia del COVID 19; nos hemos visto afectado en la recopilación de la información requerida por los potenciales beneficiarios.</p> <p>Que el CONTRATISTA mediante oficio de fecha 06 de abril de 2020, hizo la solicitud para la Ampliación 6 a la Suspensión N°. 01 de actividades de preconstrucción, debido a la revisión de la entrega de documentación realizadas por la parte contratista, revisadas y validadas por Interventoría para obtener la aprobación de la FASE 1 de PRECONSTRUCCIÓN por parte del departamento de prosperidad social, respecto al pliego de condiciones y estructuración de documentos de las especificaciones del proyecto formato F-GI-H-45 para garantizar el inicio de etapa de obra.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se acuerda ampliar el plazo a la ampliación 5 de la suspensión N°. 01 a la ejecución de actividades del contrato de obra por 3- un período de doscientos diez (210) días calendario, los cuales empiezan a contar a partir de la fecha de la presente acta, y se reiniciarán las actividades una vez cumplido el tiempo pactado, o hasta haber superado los inconvenientes que motivaron a la ampliación 6 de la suspensión N°. 01.</p>																																							
A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ACTA N°.</th> <th style="width: 60%;">DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th style="width: 25%;">FECHA DE SUSCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACTA DE INICIACION</td> <td>06 DE JUNIO DE 2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACTA DE SUSPENSION N°. 1</td> <td>02 DE AGOSTO DE 2019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION N°.1</td> <td>30 DE AGOSTO DE 2019</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION N°1</td> <td>26 DE SEPTIEMBRE DE 2019</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION N°1</td> <td>14 DE NOVIEMBRE DE 2019</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION N°1</td> <td>19 DE DICIEMBRE DE 2019</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>AMPLIACION 5 A LA SUSPENSION N°2</td> <td>17 DE ENERO DE 2020</td> </tr> </tbody> </table>			ACTA N°.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	1	ACTA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2018	2	ACTA DE SUSPENSION N°. 1	02 DE AGOSTO DE 2019	3	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION N°.1	30 DE AGOSTO DE 2019	4	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION N°1	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5	AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION N°1	14 DE NOVIEMBRE DE 2019	6	AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION N°1	19 DE DICIEMBRE DE 2019	7	AMPLIACION 5 A LA SUSPENSION N°2	17 DE ENERO DE 2020													
ACTA N°.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION																																					
1	ACTA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2018																																					
2	ACTA DE SUSPENSION N°. 1	02 DE AGOSTO DE 2019																																					
3	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION N°.1	30 DE AGOSTO DE 2019																																					
4	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION N°1	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019																																					
5	AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION N°1	14 DE NOVIEMBRE DE 2019																																					
6	AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION N°1	19 DE DICIEMBRE DE 2019																																					
7	AMPLIACION 5 A LA SUSPENSION N°2	17 DE ENERO DE 2020																																					
B. RESUMEN ORDENES DE PAGO																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ACTA N°.</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th style="width: 15%;">FECHA DE CORTE</th> <th style="width: 15%;">FECHA DE SUSCRIPCION</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>DESDE</td> <td>HASTA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ACTA N°.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR			DESDE	HASTA																												
ACTA N°.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR																																			
		DESDE	HASTA																																				
C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th style="width: 25%;">FECHA DE SUSCRIPCION</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> <th style="width: 15%;">PLAZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO																																	
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO																																				
D. GARANTIAS																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">COMPANIA DE SEGUROS</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">AMPARO</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Nº. DE POLIZA</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">VIGENCIA</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">FECHA DE APROBACION</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">VALOR ASEGURADO</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO</td> <td>222-BO-2954421</td> <td>6/08/2019</td> <td>7/03/2020</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 96,956,119,00</td> </tr> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>ESTABILIDAD DE LA OBRA</td> <td>222-BO-2954421</td> <td>27/08/2018</td> <td>27/08/2023</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 48,478,060,00</td> </tr> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL</td> <td>222-BO-2954421</td> <td>6/08/2019</td> <td>6/11/2022</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 48,478,060,00</td> </tr> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td> <td>222-LB-6900070</td> <td>6/08/2019</td> <td>7/03/2020</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 165,623,200,00</td> </tr> </tbody> </table>			COMPANIA DE SEGUROS	AMPARO	Nº. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACION	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2954421	6/08/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 96,956,119,00	LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2954421	27/08/2018	27/08/2023	22/07/2019	\$ 48,478,060,00	LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	222-BO-2954421	6/08/2019	6/11/2022	22/07/2019	\$ 48,478,060,00	LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	222-LB-6900070	6/08/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 165,623,200,00
COMPANIA DE SEGUROS	AMPARO	Nº. DE POLIZA				VIGENCIA				FECHA DE APROBACION	VALOR ASEGURADO																												
			DESDE	HASTA																																			
LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2954421	6/08/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 96,956,119,00																																	
LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2954421	27/08/2018	27/08/2023	22/07/2019	\$ 48,478,060,00																																	
LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	222-BO-2954421	6/08/2019	6/11/2022	22/07/2019	\$ 48,478,060,00																																	
LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	222-LB-6900070	6/08/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 165,623,200,00																																	
E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 20%;">CONTRATO</th> <th style="width: 20%;">EJECUCION (%)</th> <th style="width: 30%;">PAGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td> <td>\$ 959,551,182,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO ACTA PARCIAL N°. 1</td> <td>\$</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJECUTAR</td> <td>\$ 959,551,182,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td>\$ 959,551,182,00</td> <td>0,00</td> <td>\$</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 959,551,182,00			EJECUTADO ACTA PARCIAL N°. 1	\$			SALDO POR EJECUTAR	\$ 959,551,182,00			SUMAS IGUALES	\$ 959,551,182,00	0,00	\$																	
DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS																																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 959,551,182,00																																						
EJECUTADO ACTA PARCIAL N°. 1	\$																																						
SALDO POR EJECUTAR	\$ 959,551,182,00																																						
SUMAS IGUALES	\$ 959,551,182,00	0,00	\$																																				



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"alto y costeñito"



HATO COROZAL
ALTO Y COSTEÑITO

ACTA N°

8

ACTA DE AMPLIACIÓN 6 A LA SUSPENSIÓN N° 01 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018.

FECHA PRESENTE ACTA

14	4	2020
DIA	MES	AÑO

F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y S	669,561,182.00
VALOR POR EJECUTAR	UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES.	
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN N° 01	05 DE NOVIEMBRE DE 2019	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN N° 01	TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2019	
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN N° 01	VEINTIOCHO (28) DIAS	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN N° 01	VENTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2019	
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN N° 01	CINCUENTA (50) DIAS	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN N° 01	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN N° 01	TRENTA Y SIETE (37) DIAS	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 4 A LA SUSPENSIÓN N° 01	VEINTINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2019	
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN N° 01	TRENTA (30) DIAS	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 5 A LA SUSPENSIÓN N° 01	DECISIETE (17) DE ENERO DE 2020	
FECHA PRESENTE ACTA DE AMPLIACIÓN 6 A LA SUSPENSIÓN N° 01	VEINTICINCO (25) DIAS	
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 6 A LA SUSPENSIÓN N° 01	CATORCE (14) DE ENERO DE 2020	
FECHA DE REINICIACIÓN	DOISCIENTOS DIEZ (210) DIAS	
PLAZO FALTANTE	QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2020	
OBSERVACIONES	TRES (3) MESES	

OBSERVACIONES

El contratista se compromete a terminar el objeto del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe.

El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato de obra, y remitirlos a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación.

El contratista vigilará y cuidará por su cuenta y riesgo las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que esté utilizando en la ejecución del contrato.

Se deja constar que la presente ampliación 6 a la suspensión N° 01 no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.

Para constar de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CATORCE (14) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020)

R/L: RONAL JOHAN CAMACHO
C.C. N° 1.118.776.355 de Arauca (Arauca)
U.T. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018
Contralista de Obra

ING. EDISON FERNANDEZ AYALA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Socorro

R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO
CONSORCIO AJS
INTERVENTORIA