

		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Sociedad Corozalina".</i>					
ACTA No.:	5	ACTA DE AMPLIACION 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018			FECHA PRESENTE ACTA		
		14	11	2019	DIA	MES	ANO
GRADO DE RESPONSABILIDAD							
1) Mediante la suscripción de la presente acta ampliación 3 a la suspensión No. 01 del Contrato de obra No. 110.10.04.007 del 23 de octubre de 2018, el contratista y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:							
<ul style="list-style-type: none"> a. Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato b. Fecha de la ampliación 3 a la suspensión No. 01 con respecto al plazo del contrato c. Fecha prevista de reiniciación d. Relación de personal y maquinaria inactivo 							
En consecuencia el contratista sigue suspendiendo las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.							
2) El supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación 3 a la suspensión No 01 del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno							
3) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.							
4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.							
TIPO DE CONTRATO: OBRA							
CONTRATO DE OBRA N°: N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018							
OBJETO DEL CONTRATO: LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN \$ 869.561.182,00 MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE							
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES.							
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 06 DE JUNIO DE 2019							
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2019							
FECHA SE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO: 2 DE AGOSTO DE 2019							
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No 1 DEL CONTRATO: TREINTA (30) DIAS							
LICITACIÓN PÚBLICA		<input checked="" type="checkbox"/> CONCURSO DE MÉRITOS		<input type="checkbox"/>			
CONTRATACIÓN DIRECTA		<input type="checkbox"/> SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA		<input type="checkbox"/>			
MÍNIMA CUANTÍA		<input type="checkbox"/> SUBASTA INVERSA PRESENCIAL		<input type="checkbox"/>			
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 NIT: 901217456-6 R/L: RONAL JOHAN CAMACHO C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca). DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 6 -08 Yopal (Casanare) TELÉFONO: (038) 6340418-3132943824 E-mail: ingecconsult@gmail.com							
INTERVENTOR CONSORCIO AJS NIT: 901261054-5 R/L MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO C.C. No. 79.348.422 de Bogotá D.C. DIRECCIÓN: Calle 98 N°14-17 oficina 304 (Bogotá) TELÉFONO: 8050528 E-mail: pi1980hato@gmail.com							
SUPERVISOR GIOVANNY DURAN HERNANDEZ							
En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2019 se reunieron los señores: RONAL JOHAN CAMACHO identificado con Cédula de Ciudadanía N°. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) como representante legal de UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 con NIT: 901217456-6 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía N°. 79.348.422 expedida en Bogotá como representante legal del CONSORCIO AJS con NIT: 901261054-5 que para efectos del presente contrato se denomina el INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA y el Ingeniero GIOVANNY DURAN HERNANDEZ en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de Ampliación 3 a la Suspensión No. 01 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:							

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Sorallavento Corozalino"</i>																																							
ACTA No.:	5	ACTA DE AMPLIACION 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2016	FECHA PRESENTE ACTA																																					
			14 11 2019 DIA MES AÑO																																					
<p>1 Que a la fecha se presenta algunas demoras debido a correcciones de la documentación, para la estructuración de la ficha EBI, ficha MGA adicional al informe de diagnóstico, para entregar la etapa de la preconstrucción, con la respectiva viabilidad de Interventoría.</p> <p>2 Que el CONTRATISTA mediante oficio de fecha 14 de noviembre de 2019, hizo la solicitud para la Ampliación 3 a la Suspensión No. 01 de actividades de preconstrucción, debido a correcciones realizadas por Interventoría respecto a pliego de condición y estructuración de documentos de las especificaciones del proyecto formato F-GI IH-45 que sera soportado en el paquete de preconstrucción, presentados para la consolidación de documentos para garantizar el inicio de etapa de obra.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se acuerda ampliar el plazo a la ampliación 3 a la suspensión No 1 a la ejecución de actividades del contrato de obra por un período de treinta y siete (37) días calendario, los cuales emplezan a contar a partir de la fecha de la presente acta, y se reanudaran las actividades una vez cumplido el tiempo pactado, o hasta haber superado los inconvenientes que motivaron a la ampliación 3 de la suspensión No. 01.</p>																																								
A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ACTA No.</th> <th style="width: 60%;">DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th style="width: 30%;">FECHA DE SUSCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACTA DE INICIACION</td> <td>06 DE JUNIO DE 2019</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1</td> <td>02 DE AGOSTO DE 2019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 01</td> <td>30 DE AGOSTO DE 2019</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION No. 01</td> <td>26 DE SEPTIEMBRE DE 2019</td> </tr> </tbody> </table>				ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	1	ACTA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2019	2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	02 DE AGOSTO DE 2019	3	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 01	30 DE AGOSTO DE 2019	4	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION No. 01	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019																						
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION																																						
1	ACTA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2019																																						
2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	02 DE AGOSTO DE 2019																																						
3	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 01	30 DE AGOSTO DE 2019																																						
4	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION No. 01	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019																																						
B. RESUMEN ORDENES DE PAGO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">ACTA No.</th> <th rowspan="2" style="width: 40%;">DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">FECHA DE CORTE</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">FECHA DE SUSCRIPCION</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">VALOR</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">DESDE</th> <th style="width: 10%;">HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	DESDE	HASTA																													
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE				FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR																																	
		DESDE	HASTA																																					
C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCION DEL DOCUMENTO</th> <th style="width: 30%;">FECHA DE SUSCRIPCION</th> <th style="width: 15%;">VALOR</th> <th style="width: 15%;">PLAZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO																																	
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO																																					
D. GARANTIAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">COMPAÑIA DE SEGUROS</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">AMPARO</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">No. DE POLIZA</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">VIGENCIA</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">FECHA DE APROBACIÓN</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">VALOR ASEGURADO</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">DESDE</th> <th style="width: 10%;">HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO</td> <td>222-BO-2954421</td> <td>6/06/2019</td> <td>7/03/2020</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 98.956.119,00</td> </tr> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>ESTABILIDAD DE LA OBRA</td> <td>222-BO-2954421</td> <td>27/08/2018</td> <td>27/08/2023</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 49.478.060,00</td> </tr> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL</td> <td>222-BO-2954421</td> <td>6/06/2019</td> <td>6/11/2022</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 48.478.060,00</td> </tr> <tr> <td>LIBERTY SEGUROS S.A.</td> <td>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td> <td>222-LB-690070</td> <td>6/06/2019</td> <td>7/03/2020</td> <td>22/07/2019</td> <td>\$ 165.623.200,00</td> </tr> </tbody> </table>				COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA	LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2954421	6/06/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 98.956.119,00	LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2954421	27/08/2018	27/08/2023	22/07/2019	\$ 49.478.060,00	LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	222-BO-2954421	6/06/2019	6/11/2022	22/07/2019	\$ 48.478.060,00	LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	222-LB-690070	6/06/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 165.623.200,00
COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA				FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO																																
			DESDE	HASTA																																				
LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2954421	6/06/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 98.956.119,00																																		
LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2954421	27/08/2018	27/08/2023	22/07/2019	\$ 49.478.060,00																																		
LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	222-BO-2954421	6/06/2019	6/11/2022	22/07/2019	\$ 48.478.060,00																																		
LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	222-LB-690070	6/06/2019	7/03/2020	22/07/2019	\$ 165.623.200,00																																		
E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 20%;">CONTRATO</th> <th style="width: 20%;">EJECUCION (%)</th> <th style="width: 30%;">PAGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td> <td>\$ 969.561.182,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1</td> <td>\$ -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJECUTAR</td> <td>\$ 969.561.182,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUMAS IGUALES</td> <td>\$ 969.561.182,00</td> <td>0,00</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 969.561.182,00			EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ -			SALDO POR EJECUTAR	\$ 969.561.182,00			SUMAS IGUALES	\$ 969.561.182,00	0,00	\$ -																	
DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS																																					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 969.561.182,00																																							
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ -																																							
SALDO POR EJECUTAR	\$ 969.561.182,00																																							
SUMAS IGUALES	\$ 969.561.182,00	0,00	\$ -																																					

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Sedilloriente: Corozalino"</i>							
ACTA No.:	5	ACTA DE AMPLIACION 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2016						
		FECHA PRESENTE ACTA <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%; text-align: center; padding: 2px;">14</td> <td style="width: 33.33%; text-align: center; padding: 2px;">11</td> <td style="width: 33.33%; text-align: center; padding: 2px;">2019</td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%; text-align: center; padding: 2px;">DIA</td> <td style="width: 33.33%; text-align: center; padding: 2px;">MES</td> <td style="width: 33.33%; text-align: center; padding: 2px;">ANO</td> </tr> </table>	14	11	2019	DIA	MES	ANO
14	11	2019						
DIA	MES	ANO						
F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO								
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN S 969.561.182,00 MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE								
VALOR POR EJECUTAR NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN S 969.561.182,00 MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE								
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES.								
FECHA TERMINACION INICIAL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019								
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No. 01 TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2019								
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No. 01 VEINTIOCHO (28) DIAS								
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No. 01 VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2019								
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN No. 01 CINCUENTA (50) DIAS								
FECHA PRESENTE ACTA DE AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN No. 01 CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2019								
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN No. 01 TREINTA Y SIETE (37) DIAS								
FECHA DE REINICIACIÓN VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2019								
PLAZO FALTANTE TRES (3) MESES								
OBSERVACIONES								
<p>El Contratista, se compromete a terminar el objeto del CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe.</p>								
<p>El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra, y remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación</p>								
<p>El contratista vigilará y cuidará por su cuenta y riesgos las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que esté utilizando en la ejecución del contrato</p>								
<p>Se deja constancia que la presente ampliación 3 a la suspensión No. 01 no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.</p>								
<p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los CATORCE (14) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019)</p>								
								
R.L. RONAL JORAN CAMACHO C.C. No. 1.116.776.358 de Arauca (Arauca) U.T. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 Contratista de Obra								
								
R.L. MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO CONSORCIO AJS INTERVENTORIA								
								
ING. GIOVANNI DURAN MIERNADEZ Secretario de Planeación y Política Sectorial Supervisor								