



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL

"Sello de la Secretaría de Planeación y Política Sectorial"



ACTA No.:

3

ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°
110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA PRESENTE ACTA

30

-

8

2019

DIA

MES

AÑO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de ampliación 1 a la suspensión No. 01 del Contrato de obra No. 110.10.04.007 del 23 de OCTUBRE de 2018, el contratista y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato
- Fecha de la ampliación 1 a la suspensión No. 1 con respecto al plazo del contrato
- Fecha prevista de reiniciación
- Relación de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista sigue suspendiendo las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha aprobada, bajo la responsabilidad exclusiva del contratista.

2) El supervisor de obra o contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la ampliación a la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración municipal y no causen perjuicio alguno

3) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.

4) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

CONTRATO DE OBRA No:

N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO.

LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 588 DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

\$ 969.561.182,00

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

CINCO (05) MESES.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:

08 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO

05 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO

2 DE AGOSTO DE 2019

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO

TREINTA (30) DIAS

LICITACIÓN PÚBLICA



CONCURSO DE MÉRITOS



CONTRATACIÓN DIRECTA



SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA



MÍNIMA CUANTÍA



SUBASTA INVERSA PRESENCIAL



UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018

NIT: 901217456-6

R/L: RONAL JOHAN CAMACHO

C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca).

DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 6 -08 Yopal (Casare).

TELÉFONO: (038) 6340418-3132943824

E-mail: ingeconsult@gmail.com

CONTRATISTA:

CONSORCIO AJS

NIT: 901261054-5

R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO

C.C. No. 79.348.422 de Bogotá D.C

DIRECCIÓN: Calle 98 N°14-17 oficina 304 (Bogotá)

8050528

E-mail: pt1980hato@gmail.com

INTERVENTOR



TELÉFONO:






SUPERVISOR

GIOVANNY DURAN HERNANDEZ

En la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2019 se reunieron los señores: RONAL JOHAN CAMACHO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) como representante legal de UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 con NIT: 901217456-6 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.348.422 expedida en Bogotá como representante legal del CONSORCIO AJS con NIT: 901261054-5 que para efectos del presente contrato se denomina el INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA y el Ingeniero GIOVANNY DURAN HERNANDEZ en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de Ampliación 1 a la Suspensión No. 01 del contrato de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que a la fecha se presenta algunas demoras en la consolidación de la documentación entregados a la Interventoría para la verificación y aprobación de las intervenciones y definir la pre-construcción, con la viabilidad de la propuesta de intervención.

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Socillemente Corogelino"</i>				
ACTA No.:	3	ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-007 DEL 2º DE OCTUBRE DE 2018			
		FECHA PRESENTE ACTA 30 8 2019 DIA MES AÑO			
<p>Que el CONTRATISTA mediante oficio de fecha 30 de Agosto de 2019, hizo la solicitud para la Ampliación 1 a la Suspensión No. 1 de actividades en obra, debido a los percances en la primera etapa de desarrollo de visitas e inconvenientes presentados para la consolidación de documentos para garantizar las intervenciones debidamente con los lineamientos normativos.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se acuerda ampliar el plazo a la suspensión No. 1 a la ejecución de actividades del contrato de obra por un periodo de veintiocho (28) días calendario, los cuales empiezan a contar a partir de la fecha de la presente acta, y se reiniciarán las actividades una vez cumplido el tiempo pactado, o hasta haber superado los inconvenientes que motivaron a la ampliación 1 de la suspensión No. 1.</p>					
A. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS					
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION			
1	ACTA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2019			
2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	02 DE AGOSTO DE 2019			
B. RESUMEN ORDENES DE PAGO					
ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE DESDE HASTA	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	
C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS					
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR	PLAZO		
D. GARANTIAS					
COMPANIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA DESDE HASTA	FECHA DE APROBACION	VALOR ASEGURADO
LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2954421	6/06/2019 7/03/2020	22/07/2019	\$ 86.956.119,00
LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2954421	27/08/2018 27/08/2023	22/07/2019	\$ 48.478.060,00
LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	222-BO-2954421	6/06/2019 6/11/2022	22/07/2019	\$ 48.478.060,00
LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	222-LB-690070	6/06/2019 7/03/2020	22/07/2019	\$ 165.623.200,00
E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUCION (%)	PAGOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 969.561.182,00				
EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1	\$ -				
SALDO POR EJECUTAR	\$ 969.561.182,00				
SUMAS IGUALES	\$ 969.561.182,00	0,00	\$ -		

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"Sincillamente Corozaño"</i>											
ACTA No.:	3	ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">FECHA PRESENTE ACTA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>	FECHA PRESENTE ACTA			30	8	2019	DIA	MES	AÑO
FECHA PRESENTE ACTA												
30	8	2019										
DIA	MES	AÑO										
F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO												
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	\$ 969.561.182,00									
VALOR POR EJECUTAR		NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE	\$ 969.561.182,00									
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO		CINCO (05) MESES.										
FECHA TERMINACION INICIAL		05 DE NOVIEMBRE DE 2019										
FECHA PRESENTE ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1		TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2019										
TIEMPO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.1		VEINTIOCHO (28) DIAS										
FECHA DE REINICIACIÓN		VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2019										
PLAZO FALTANTE		TRES (3) MESES										
OBSERVACIONES												
El Contratista, se compromete a terminar el objeto del CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.												
El contratista se compromete a ampliar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra, y remitirlas a la oficina asesora jurídica del municipio para su respectiva aprobación												
El contratista vigilará y cuidará por su cuenta y riesgos las obras ejecutadas hasta la fecha de suscripción de la presente acta, además de los equipos y herramientas que este utilizando en la ejecución del contrato												
Se deja constancia que la presente ampliación 1 a la suspensión No. 1 no genera costo adicional al contrato, así mismo el contratista renuncia a reclamaciones posteriores, por lo que se suscribe en atención a la buena fe del contratista.												
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019)												
 R/L: RONAL JOHAN CAMACHO C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) U.T. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 Contratista de Obra		 R/L: MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO CONSORCIO AJS INTERVENTORIA										
 ING. GIOVANNI DURAN HERNANDEZ Secretario de Planeación y Política Sectorial Supervisor												