

 NIT.800012638-2	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		
	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL - CASANARE		
	ACTA DE SUSPENSIÓN		
	Código: PA-GJC-P14	Versión: 02	Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0214

CONTRATO No.	0214
FECHA DEL CONTRATO	2022-11-29
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	PROGO INGENIERIA SAS
NIT	900101953-2
FECHA ACTA DE INICIO	2022-12-14
PLAZO DE EJECUCIÓN	Veinte (20) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	2022-12-26
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Catorce (14) DIAS
OBJETO	REALIZAR MEJORAMIENTO DE DIEZ (10) VIVIENDAS EN SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.
VALOR	\$149.994.372,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Veintiséis(26) días del mes de Diciembre del 2022, se reunieron ANA FERNANDA SOTO DAZA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79743593 de BOGOTÁ, representante legal de(l-la) PROGO INGENIERIA SAS con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0214 del 2022-11-29 por un periodo de Catorce (14) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma.

Observaciones:

suspensión de éste desde el día 26 de diciembre de 2022 hasta el día 8 de enero de 2023, ya que por la temporada decembrina se ha dificultado continuar con la compra y adquisición de materiales, pues hay cierre de establecimientos comerciales por vacaciones colectivas de los empleados; así mismo la mano de obra es escasa.

ANA FERNANDA SOTO DAZA
Supervisor(a)

CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L PROGO
INGENIERIA SAS
Contratista