


Nombre de tarea	Días calendario	Comienzo	Fin	Costo	01-Aug-21	02-Aug-21	03-Aug-21	04-Aug-21	05-Aug-21	06-Aug-21	07-Aug-21	08-Aug-21	09-Aug-21	10-Aug-21	11-Aug-21	12-Aug-21	13-Aug-21	14-Aug-21	15-Aug-21	16-Aug-21	17-Aug-21	18-Aug-21	19-Aug-21	20-Aug-21	21-Aug-21	22-Aug-21	23-Aug-21	24-Aug-21	25-Aug-21	26-Aug-21	27-Aug-21	28-Aug-21	29-Aug-21	30-Aug-21	31-Aug-21	01-Sep-21	02-Sep-21	03-Sep-21	04-Sep-21	
CONSTRUCCIÓN DE UN BOX CULVERT DE 1.5*3*6.0 SOBRE EL CAÑO LA TOMA EN COROZAL	34 días	02/08/2021	04/09/2021	54,780,008.00																																				
INICIO	1	02/08/2021	02/08/2021																																					
PRELIMINARES	6	02/08/2021	07/08/2021																																					
Replanteo y localización para vías	2	02/08/2021	03/08/2021	\$ 3,696,793.10																																				
Excavación mecánica en material comun hasta 3 m (oruga)	2	04/08/2021	05/08/2021	\$ 98,612.80																																				
Excavación manual en material	3	05/08/2021	07/08/2021	\$ 281,424.00																																				
ESTRUCTURA	18	08/08/2021	25/08/2021																																					
Acero de Refuerzo Grado 60	9	10/08/2021	18/08/2021	\$ 6,423,089.40																																				
Acero de Refuerzo Grado 37	9	10/08/2021	18/08/2021	\$ 3,414,248.50																																				
Concreto para solado resistencia 175 Kg/cm2-2500 Psi	2	08/08/2021	09/08/2021	\$ 611,958.10																																				
Concreto resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm2, para box Culvert. (INV.630.4)	8	18/08/2021	25/08/2021	\$ 27,676,789.40																																				
RELLENOS	10	26/08/2021	04/09/2021																																					
Movilización y desmovilización de equipo pesado	10	26/08/2021	04/09/2021	\$ 2,957,526.00																																				
Conformación de terraplén (incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	3	26/08/2021	28/08/2021	\$ 305,370.00																																				
Material crudo de río T máx 4" con transporte.	3	29/08/2021	31/08/2021	\$ 2,668,536.00																																				
Material sub base granular seleccionada o clasificada 2.5" con transporte.	3	01/09/2021	03/09/2021	\$ 6,644,898.00																																				
Conformación de la banca (incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación)	7	29/08/2021	04/09/2021	\$ 763.10																																				
FIN	1	04/09/2021	04/09/2021																																					

Elaboró:

ING CAMILO FORERO GALÁN



Reviso y Aprobó:

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial