

CONSORCIO MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL- HATO COROZAL

02 de noviembre de 2021


Ingeniero:

Edisson Ferney Aya Panqueva

Secretario de Planeación

Supervisor Contrato de obra Pública No 110.10.10-0111

Alcaldía Municipal de Hato Corozal



Recibo
Ing. Ferney AP
Gde. Hato Corozal
02/10/2021

Referencia: Solicitud de Prórroga y Adición del Contrato de Obra Pública No 110.10.10-0111 del 2021- 08-05 por treinta (30) días

Respetado ingeniero Aya,

Reciba un cordial saludo de parte del Consorcio Mantenimiento y Adecuación del Palacio Municipal-Hato Corozal, de manera atenta solicito, Prórroga del Contrato de obra **No 110.10.10-0111 del 2021- 08-05** cuyo objeto es **MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**, con nueva fecha de terminación el 03 de noviembre de 2021, luego de Suspensión No1, debido a las continuas lluvias que se han presentado y al estado de la estructura del edificio, se han verificado nuevos puntos de filtración en muros y en zonas aledañas a canales, por tal razón se ha visto disminuido significativamente el avance en el ítem **5.2 Cielo raso en lámina PVC de 10mm (incluye cornisa)**,el cual a la fecha de la presente solicitud se ha ejecutado en un 70%,por lo anterior se hace necesario solicitar prorroga de 30 días para culminar las actividades del contrato. A la vez se considere por parte de la Administración Municipal, la posibilidad de adicionar recursos para raspado de muros, continuación de pintura en fachadas internas, pintura de barandas y compra de aires acondicionados para las oficinas que aun no cuentan con este beneficio.

Agradezco su atención y colaboración, quedamos atentos a su respuesta,

Cordialmente,



GINNA ROCIO DAZA

Rep Legal / CONSORCIO MANTENIMIENTO Y ADECUACION
PALACIO MUNICIPAL -HATO COROZAL