
 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	<b>COMITÉ TÉCNICO CONTRATO OBRA PUBLICA:</b> <b>No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021</b>	Página 1 de 3	

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021  
HORA: 10:00 AM  
LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL

## COMITÉ TÉCNICO

### ASISTENTES:



EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA Sectorial	Secretario de Planeación y Política Municipio de Hato Corozal Supervisor
ANA FERNANDA SOTO DAZA	Profesional Contratado Apoyo a la Supervisión
GINNA ROCIO DAZA	CONTRATISTA C.C 53.177.153

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA:** No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021

**OBJETO:** MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

### TEMAS A TRATAR:

- Exponer el estado del contrato
- Exponer las causales y demás justificaciones por parte del Contratista y por parte de la Supervisión para el adicional No. 1 al CONTRATO DE OBRA PUBLICA: No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021
- Determinar por parte de la Supervisión la viabilidad de la solicitud planteada.
- Establecer los compromisos para llevar a cabo el trámite y ejecución de la anterior solicitud, a cargo de las partes.

 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	<b>COMITÉ TECNICO CONTRATO OBRA PUBLICA:</b> <b>No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021</b>	Página 2 de 3	



## DESARROLLO:

- a. Se expone por parte de la supervisión, el estado del contrato, manifestando lo siguiente:

El municipio de Hato Corozal suscribió CONTRATO DE OBRA PUBLICA: No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021 e inicio actividades mediante acta de inicio del día 06 de agosto del 2021, con un valor inicial de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$95.000.000,00) y un plazo inicial de dos (02) meses; a través de comité técnico el contratista manifestó la necesidad de solicitar adicional en valor por el termino de un (01) mes, la cual fue aprobada por la supervisión por un término de un (01) mes; Dentro de las actividades contractuales, se contempla la necesidad de adicionar recursos para raspado de muros, continuación de pintura en fachadas internas, pintura de barandas e instalación de aires acondicionados para ciertas oficinas que lo requieren.

Teniendo en cuenta lo anterior el Secretario de Planeación y Política Sectorial **ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA** manifiesta, en calidad de Supervisor, avala y considera oportuno y viable la solicitud realizada por el contratista y, por ende, solicita al municipio de Hato Corozal, la revisión, evaluación y aprobación del adicional **No. 01** por término de **Un (01) mes**.



 NIT.800012638-2	ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE		 <b>HATO COROZAL</b> ALTO Y SOSTENIBLE
	COMITÉ TECNICO CONTRATO OBRA PUBLICA: No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021	Página 3 de 3	

**b. COMPROMISOS PACTADOS:**

**CONTRATISTA:** SUSCRIBIR MINUTA DE ADICIONAL No. 01  
ALLEGAR A LA OFICINA JURIDICA LA ACTUALIZACION DE LAS  
GARANTIAS.  
EJECUTAR EL CONTRATO DE ACUERDO A LO PACTADO Y EN LOS  
TIEMPOS PREVISTOS PARA EL MISMO.

**SUPERVISIÓN:** CONTINUAR CON EL TRAMITE DE ADICIONAL No. 01 PARA EL  
CONTRATO.

REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL ADICIONAL  
No. 01 AL CONTRATO.

Firman:

  
Nombre:  
**EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA**  
Secretario de Planeación y Política Sectorial  
  
Supervisor

  
Nombre:  
**GINNA ROCIO DAZA**  
R/L CONSORCIO MANTENIMIENTO  
ADECUACIÓN PALACIO MPAL  
Contratista