



| | | | |
|--|---|---------------|--|
|  NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE | |  |
| | COMITÉ TECNICO CONTRATO OBRA PUBLICA : No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021 | Página 1 de 3 | |

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2021
HORA: 10:00 AM
LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:


| | |
|--|--|
| EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA Sectorial | Secretario de Planeación y Política Municipio de Hato Corozal Supervisor |
| ANA FERNANDA SOTO DAZA | Profesional Contratado Apoyo a la Supervisión |
| GINNA ROCIO DAZA | CONTRATISTA C.C 53.177.153 |

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

TEMAS A TRATAR:

- Exponer el estado del contrato
- Exponer las causales y demás justificaciones por parte del Contratista y por parte de la Supervisión para el adicional No. 01 y prorroga No. 1 al CONTRATO DE OBRA PUBLICA: No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021
- Determinar por parte de la Supervisión la viabilidad de la solicitud planteada.
- Establecer los compromisos para llevar a cabo el trámite y ejecución de la anterior solicitud, a cargo de las partes.

| | | |
|--|---|--|
|  NIT.800012638-2 | <div> ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE </div> <div> COMITÉ TECNICO CONTRATO OBRA PUBLICA : No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021 </div> |  HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE |
| | Página 2 de 3 | |

DESARROLLO:

- a. Se expone por parte de la supervisión, el estado del contrato, manifestando lo siguiente:

El municipio de Hato Corozal suscribió CONTRATO DE OBRA PUBLICA: No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021 e inicio actividades mediante acta de inicio del día 06 de agosto del 2021, con un valor inicial de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$95.000.000,00) y un plazo inicial de dos (02) meses; a través de comité técnico el contratista manifestó la necesidad de solicitar prorroga por el termino de un (01) mes, la cual fue aprobada por la supervisión a través del documento Prórroga No. 1 de fecha 03 de noviembre del 2021, por un término de un (01) mes; Dentro de las actividades contractuales, se contempla que debido a las lluvias que se han presentado y al estado de la estructura del edificio se han verificado nuevos puntos de filtración en muros y en zonas aledañas a canales, por tal razón se ha disminuido el avance del ítem 5.2 cielo raso en lamina PVC de 10mm.



- b. Se expone la necesidad de contar con el adicional al CONTRATO DE OBRA PUBLICA: No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021, basados en la siguiente justificación:

A la vez se considera la posibilidad de adicionar recursos para raspado de muros y continuación de pintura en fachadas internas, barandas y instalación de aires acondicionados en algunas oficinas. Desde la secretaria de Planeación y política Sectorial se gestionaron y destinaron los recursos económicos para realizar el adicional No. 1 por el valor de VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS\$ 22.400.000 al contrato en mención.

Teniendo en cuenta lo anterior el Secretario de Planeación y Política Sectorial **ING. EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA** manifiesta, en calidad de Supervisor, avala y considera oportuno y viable la solicitud realizada por el contratista y, por ende, solicita al municipio de Hato Corozal, la revisión, evaluación y aprobación del Adicional **No. 1 y prorroga No. 01** por término de **Un (01) mes**.

c. COMPROMISOS PACTADOS:

CONTRATISTA: SUSCRIBIR MINUTA DE ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No. 01

| | | | |
|--|---|---------------|--|
|  NIT.800012638-2 | ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE | |  |
| | COMITÉ TECNICO CONTRATO OBRA PUBLICA : No. 110.10.01-0111 DEL 05 DE AGOSTO DE 2021 | Página 3 de 3 | |

ALLEGAR A LA OFICINA JURIDICA LA ACTUALIZACION DE LAS GARANTIAS.


EJECUTAR EL CONTRATO DE ACUERDO A LO PACTADO Y EN LOS TIEMPOS PREVISTOS PARA EL MISMO.

SUPERVISIÓN:

CONTINUAR CON EL TRAMITE DE ADICIONAL No. N 1 Y PRORROGA No. 01 PARA EL CONTRATO.


REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION DEL ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO.

Firman:


 Nombre:
EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

Secretario de Planeación y Política Sectorial

Supervisor


 Nombre:
GINNA ROCIO DAZA
 R/L CONSORCIO MANTENIMIENTO
 ADECUACIÓN PALACIO MPAL
 Contratista