



Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0149 de 2021-09-24 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 de 2021-11-11

En el municipio de Hato Corozal, a los Once(11) días del mes de Noviembre de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, de conformidad con ., el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte MARIANO SILVA MORENO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74856441 de TAURAMENA, en su condición de Contratista, a fin de suscribir acta de recibo parcial, la cual se resume así:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No.: 0149

FECHA DEL CONTRATO: 2021-09-24

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de hato corozal - Casanare. (CASANARE [HATO COROZAL])

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Dos (2) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES:

FECHA DE INICIO: 2021-09-24

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 2021-11-23

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-11-23

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$4.760.000,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: \$0,00 M.L.C.

VALOR DEFINITIVO CONTRATO: \$4.760.000,00 M.L.C.

CONTRATISTA: MARIANO SILVA MORENO

SUPERVISOR: EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

INTERVENTOR:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$4.760.000,00	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	


**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

Acta de Recibo Parcial No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0149 de 2021-09-24 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL CASANARE.

TOTAL CONTRATO	\$4.760.000,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$2.380.000,00	\$0,00	\$2.380.000,00
POR EJECUTAR	\$2.380.000,00		
TOTAL	\$4.760.000,00	\$0,00	\$2.380.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: \$2.380.000,00 M.L.C.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Once(11) días del mes de Noviembre del 2021.


EDISSON FERNEY RYA PANQUEVA
SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA
SECTORIAL
SUPERVISOR(A)


MARIANO SILVA MORENO
Contratista

Elaboró: VICENTE GARDENAS DURAN
