



NIT. 800012638-2

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0137 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE KITS DE SODIO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.	0137
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE KITS DE SODIO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Veinte (20) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	Veinte (20) DIAS
FECHA DE INICIO	2020-11-17
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2020-12-06
VALOR INICIAL CONTRATO	\$19.055.329,00 M.L.C.
VALOR ADICIONES CONTRATO	\$0,00 M.L.C.
CONTRATISTA	PROGO INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2020, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES, identificado(a) con cédula de ciudadanía 79743593 de BOGOTÁ, representante legal de(l-la) PROGO INGENIERIA SAS en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 19,055,329.00		
VALOR ACTA PARCIAL 1			
VALOR ACTA PARCIAL 2			
VALOR EJECUTADO		\$ 19,055,329.00	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD			
VALOR SANCIONES			
VALOR PRESENTE ACTA			\$ 19,055,329.00
TOTALES		\$ 19,055,329.00	\$ 19,055,329.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			\$ 19,055,329.00

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2020 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 0% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE SUMINISTRO. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a la fecha del veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2020.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE SUMINISTRO y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE SUMINISTRO.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día veintiún (21) días del mes de Diciembre de 2020.




NIT. 800012638-2

Observaciones:

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0137 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE KITS DE SODIO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"


EDISSON FERNIEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)


CARLOS MAURICIO ROJAS ARGUELLES R/L PROGO
INGENIERIA SAS
Contratista