



NIT. 800012638-2

### ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0128 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE KITS DE SODIO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE"

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.	0128
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE KITS DE SODIO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Veinte (20) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	Veinte (20) DIAS
FECHA DE INICIO	2021-09-10
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2021-09-29
FECHA TERMINACIÓN FINAL	2021-10-21
VALOR INICIAL CONTRATO	\$25.297.139,00 M.L.C.
VALOR ADICIONES CONTRATO	\$0,00 M.L.C.
CONTRATISTA	DINAMO DE COLOMBIA LTDA
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYAPANQUEVA

En Hato Corozal - Casanare, a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte JORGE PEREZ LUGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9430793 de YOPAL, representante legal de (I-la) DINAMO DE COLOMBIA LTDA en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE SUMINISTRO anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	KITS DE SODIO DE 70W (INCLUYE ARRANCADOR PARALELO, CONDENSADOR DE 10 MICROFARBIOS, BALASTO REACTOR).	und	186
2	KITS DE SODIO DE 150W (INCLUYE ARRANCADOR PARALELO, CONDENSADOR DE 20 MICROFARBIOS, BALASTO REACTOR).	und	31
3	FOTOCELDA DE 1000W	und	250
4	CONECTOR BIMÉTALICO No. 3 1 PERNO 1/0 A 2/0 AWG	und	160
5	BOMBILLO DE SODIO 70W TUBULAR	und	250
6	BOMBILLO DE SODIO 150W TUBULAR	und	31
7	CABLE DE COBRE No 12WG THHN	rollo	3
8	BASE PARA FOTOCELDA	und	50

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Veinticinco (25) días del mes de octubre de 2021 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE SUMINISTRO. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a la fecha del Veinticinco (25) días del mes de octubre de 2021.



NIT. 800012638-2

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE SUMINISTRO y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE SUMINISTRO.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2021.

Observaciones:

EDISSON FERNEY AYAPANQUEVA  
Supervisor(a)

JORGE PEREZ LUGO R/L DINAMO DE COLOMBIA LTDA  
Contratista