



NIT. 800012638-2

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0083

CONTRATO No.	0083
FECHA DEL CONTRATO	2020-07-22
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS DE ARTE
NIT	901396021-2
FECHA ACTA DE INICIO	2020-07-24
PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	Tres (03) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	20 de Octubre 2020
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	UN (01) MES
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.
VALOR ACTUAL	\$94.687.011,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los (20) días del mes de octubre del 2020, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte DAVID RICARDO CUBIDES QUINTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1116854848 de TAME, representante legal de(l-la) CONSORCIO OBRAS DE ARTE con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0083 del 2020-07-22 por un periodo de UN (01) MES, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma, estableciendo como fecha de reinicio del contrato el 20 de noviembre de 2020.

Observaciones: se terminó la construcción de las obras de arte contempladas en el presente contrato en cuanto su estructura, sin embargo para habilitarlas es necesario completar actividades de relleno con material local, esto con el fin de construir los accesos. desde el punto de vista técnico y de acuerdo a la experiencia del contratista y la supervisión, no es viable realizar dicha actividad en épocas de lluvia, pues a pesar que no llueva todos los días, el terreno se encuentra notablemente saturado, esto no permite una correcta excavación y disposición del relleno de material local para la respectiva compactación, en este entendido se debe esperar que las lluvias cesen por lo menos durante una semana, para proceder a realizar las actividades aquí nombradas.

Apoyado en pronósticos del tiempo y en la experticia del personal a cargo de la obra, como también el conocimiento de la zona por parte de la supervisión, se establece suspender el presente contrato durante un mes, buscando de esta manera dar reinicio al contrato cuando las lluvias hayan cesado significativamente, para finalmente lograr construir la adecuación de los accesos de las alcantarillas, garantizando una buena terminación y calidad de la obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas del contrato.


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)


DAVID RICARDO CUBIDES QUINTERO R/L CONSORCIO
OBRAS DE ARTE
Contratista