



PEDRO GUILLERMO SERRANO
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
ACTA PARCIAL N°1



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 110.10.01.0039 DEL 04 MARZO DE 2020.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE NIT: 800.012.638-2
CONTRATISTA	PEDRO GUILLERMO SERRANO PLAZAS
NO. IDENTIFICACIÓN	7363981 DE PAZ DE ARIPORO (CAS)
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$10.500.000)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SECTOR VIAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE MARZO DE 2020
FECHA DE ACTA DE INICIO	04 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE AGOSTO DE 2020
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA Secretario de Planeación y Política Sectorial
FECHA DEL PRESENTE INFORME	06 DE ABRIL DE 2020
PERÍODO	04/03/2020-03/04/2020

ACTIVIDADES DEL CONTRATO:

1. Realizar visitas técnicas de identificación, localización, caracterización y diagnóstico de vías terciarias prioritarias de intervención por parte de la Administración Municipal, para la formulación y ejecución de proyectos de inversión.
2. Realizar visitas técnicas de inspección para corroborar e identificar las necesidades de la comunidad en cuanto a infraestructura vial y obras civiles.
3. Generar diagnóstico con su respectivo informe técnico de las visitas realizadas.
4. Brindar acompañamiento para realizar el levantamiento topográfico requerido en los trazados viales del área urbana o rural del Municipio de hato corozal, Casanare.
5. Calcular cantidades de obra, análisis de precios y presupuesto para los diferentes proyectos viales que realice la secretaría de planeación y política sectorial.
6. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato.



DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

1. Se hace visita técnica junto con el secretario de planeación a la vía Hato Corozal- Puerto Colombia, sector (Hato Corozal-veredas cedral, San Nicolás, Zuni, Guafal). Donde se concluyó lo siguiente:
 - A- Se geo referencian cuatro alcantarillas para posible construcción por parte de la administración municipal en la vereda el guafal la cual son obras indispensables ya que la gobernación del Casanare mediante contrato de obra está construyendo diez kilómetros de terraplén en este sector y no están contempladas las obras de arte.





PEDRO GUILLERMO SERRANO
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
ACTA PARCIAL N°1



- B- Se geo referencian más de diez puntos críticos de la vía (deteriorados por el continuo paso de vehículos de carga, lluvias y ganaderías que transitan por el sector) para su posible mejoramiento preventivo por parte de la administración municipal y comunidad del sector.



- C- Se hacen los informes correspondientes a las visitas técnicas con sus respectivas abscisas, fotografías, kilometraje referenciado, cantidad de vía a intervenir incluyendo una variante denominada sector gamito solitario, palma rala y conecta nuevamente con la vía en el sector de la vereda el zuni de vital importancia para la economía del municipio en el posible proyecto que se va a adelantar por parte de la administración municipal.

INFORME DEL ESTADO DE LA VIA HATO COROZAL-PUERTO COLOMBIA.

Objeto:

VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL TRAMO DE VIA KM 00 AL KM 65 VERDA EL GUAFA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.

De acuerdo a visita técnica realizada por personal adscrito a secretaría de planeación y política sectorial del municipio de Hato Corozal el día 05 del mes de marzo del año 2020 al tramo de vía en mención me permito informar lo siguiente:

Diagnóstico de la vía

Saliendo del casco urbano del municipio de Hato-Corozal hacia el oriente está la vía Hato Corozal-Puerto Colombia, su trazado longitudinal pasa por las veredas el Cedral, San Nicolás, el zuni, el Guafal, llegando a la vereda Puerto Colombia a orillas del río Casanare comunicando al departamento con Puerto Rondón (Arauca) y de allí sigue su rumbo comunicando muchas veredas del municipio que están en la parte oriental. En 38 km aproximadamente vereda el zuni encontramos una banca definida con material pétreo bastante deteriorada en algunos tramos, un ancho promedio de 9 metros, algunas obras de arte, un terreno topográficamente plano con callejuela en toda su longitud, de ahí hasta el km 54 encontramos una banca en material arcillo-arenoso con un ancho promedio de 7 metros y algunas obras de arte, deteriorada y de difícil transito debido a la falta de mantenimiento, de ahí al km 65 vereda el Guafal se evidencia el trazado de un tramo de vía en etapa constructiva contrato que se está adelantando por parte de la gobernación del Casanare donde según índice el contratista es de 10 km de longitud con una altura promedio de un metro y un ancho de 7 metros y según el contratista no se contempla la construcción de obras de arte siendo este sector de sabanas inundables en época de lluvia, se concluye lo siguiente:



PEDRO GUILLERMO SERRANO
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
ACTA PARCIAL N°1



2. Se hace acompañamiento por parte de planeación municipal a visita previa programada por la gobernación del Casanare (ingeniero Octavio López) junto con contratistas a la vía Hato Corozal –Santa Rita-Santa Teresa-la Chapa) sector santa Rita, Santa Teresa, La Chapa, para conocer dicha vía y dar inicio al mejoramiento contratado por la gobernación del Casanare, de igual forma se hace acompañamiento con el secretario de planeación del municipio a la socialización del proyecto que se va a ejecutar.



Alcaldía Hato Corozal
11 de marzo a las 14:30

#Socializamos

#HatoCorozalAltoySostenible hará el seguimiento riguroso con obras que se realicen en pro de las comunidades. Por ello, el Secretario de Planeación y Política Sectorial Ing. Ferney Paqueva, asistió a la socialización del Mantenimiento vial de la comunidad Santa Rita-Santa Teresa y la Chapa.

Seguimos mejorando la infraestructura vial para garantizarle cobertura y movilidad a los campesinos... [Ver más](#)



3. Se hace visita técnica por parte de planeación municipal a la vía Hato Corozal la Argentina para atender la solicitud de dicha comunidad y así mismo dar informe técnico a la falta de una obra de arte en el sector finca miralindo la cual ya se aproxima la época de invierno y este sector se coloca intransitable debido a la falta de una obra de arte con sus respectivos descoleos siendo esta vía muy importante para la economía del municipio y los habitantes de estas veredas.





PEDRO GUILLERMO SERRANO
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
ACTA PARCIAL N°1



4. Se hace visita técnica al banco de maquinaria del municipio de Hato Corozal para evidenciar el estado en que se encuentra y las intervenciones realizadas a estas, todo ello con el fin de generar un acta de entrega de la maquinaria al almacén de la Gobernación de Casanare de los equipos en funcionamiento y lo que se encuentran en mal estado, para que estos sean devueltos ya que se encuentra el comodato vencido entre gobernación y municipio y así mismo poder acceder al nuevo comodato.



5. Se hace acompañamiento a visitas hechas por el profesional de la secretaría de planeación al Centro de Desarrollo Infantil CDI encargado de liquidar un contrato que se ejecutó allí y tenía como fin MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DULCE ALEGRÍA) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE. que se encuentra sin liquidar, se procede hacer las respectivas verificaciones y medidas de los ítems para poder liquidar dicho contrato. De igual forma se hizo acompañamiento a la estación de policía cuyo objeto es ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.






**PEDRO GUILLERMO SERRANO
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
ACTA PARCIAL N°1**



6. Se hace cronograma de vías terciarias del municipio da Hato Corozal para intervenirlas en el año 2020 en cuanto se obtenga el comodato de maquinaria entre la gobernación del Casanare y el municipio ya que no contamos con banco de maquinaria propio.

CRONOGRAMA DE VÍAS A INTERVENIR EN EL AÑO 2020							CRONOGRAMA DE VÍAS A INTERVENIR EN EL AÑO 2020						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
HOBBLES VÍA URIBIA	LORÉTUS DE VÍA 3M/5	ANCHO DE CARRIL M	MAQUINARIA A UTILIZAR	TIEMPO POR MÁS DE 10 HORAS REFACCIÓN, REFACCIÓN, PULVIRADA, CONFORMACIÓN CORTES EN LAS PARTES MAZ DETRITUADORA	PROGRAMACION PARA INTERVENIR EN EL AÑO 2020		VIA TERCERIA MINERAL DEL TAPICUELA LIBERTAD	3	4	NOTA: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 24/08 2020	
VIA TERCIERA LA MINERAL DEL TAPICUELA LIBERTAD MINERAL LIBERTAD	30	4	MULTO: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 20/08 2020		VIA TERCERIA MINERAL DEL TAPICUELA LIBERTAD	5	6	NOTA: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 11/08 2020	
VIA TERCIERA LIBERTAD LIBERTAD DEL TAPICUELA LIBERTAD	20	8	MULTO: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 10/08 2020		VIA TERCERIA LIBERTAD DEL TAPICUELA LIBERTAD	14	15	NOTA: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 27/08 2020	
VIA TERCIERA LIBERTAD LIBERTAD DEL TAPICUELA LIBERTAD	12	7	MULTO: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 22/08 2020		VIA TERCERIA LIBERTAD DEL TAPICUELA LIBERTAD	20	21	NOTA: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 10/08 2020	
VIA TERCERIA LIBERTAD LIBERTAD DEL TAPICUELA LIBERTAD	8	6	MULTO: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 16/08 2020		VIA TERCERIA LIBERTAD DEL TAPICUELA LIBERTAD	26	27	NOTA: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 27/08 2020	
VIA TERCERIA LIBERTAD LIBERTAD DEL TAPICUELA LIBERTAD	8	5	MULTO: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 18/08 2020		VIA TERCERIA LIBERTAD DEL TAPICUELA LIBERTAD	32	33	NOTA: MULADERA CARBONIQUE 100% COMPACTADOR/RETROCARRODOR COLBERT	3,4,5	08/08/2019 AL 18/08 2020	


PEDRO GUILLERMO SERRANO PLAZAS

CC. 7.363.981 DE PAZ DE AIPORO – CASANARE.
76543 – 034637 VLL
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL (NUEVA EPS)

PENSION (PORVENIR)

RIESGOS LABORALES (POSITIVA)