



NIT. 800012638-2

ACTA DE SUSPENSIÓN


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0072


CONTRATO No.	0072
FECHA DEL CONTRATO	2021-05-24
CONTRATANTE	ALCALDÍA HATO COROZAL
CONTRATISTA	GRUPO ARCO INGENIERA S.A.S
NIT	900690228-6
FECHA ACTA DE INICIO	2021-06-01
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (2) MESES Y Quince (15) DIAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	2021-08-12
DÍAS DE SUSPENSIÓN	Treinta (30) DIAS
OBJETO	CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE 4,2 Km DE VIA QUE COMPRENDE DESDE EL CRUCE CON LA MARGINAL DE LA SELVA HASTA LA VIA HATO COROZAL PUERTO COLOMBIA, EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR	\$47.726.451,00 M.L.C.

En Hato Corozal - Casanare, a los Doce(12) días del mes de Agosto del 2021, se reunieron EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA, SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte ANA ISABEL RODRIGUEZ NATES, identificado(a) con cédula de ciudadanía 68303006 de TAME-ARAUCA, representante legal de(l-la) GRUPO ARCO INGENIERA S.A.S con el fin de llevar a cabo la suspensión del contrato de CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 0072 del 2021-05-24 por un periodo de Treinta (30) DIAS, para lo cual las partes manifiestan estar de acuerdo con los términos de la misma, estableciendo como fecha de reinicio del contrato el 10 de septiembre de 2021.

Observaciones:

Causal de suspensión: En consideración a que la empresa JFP INGENIERIA Y SERVICIOS SAS contratada para la elaboración de los ensayos de laboratorio del estudio de suelos, presento inconvenientes técnicos con uno de sus equipos de laboratorio necesario para la ejecución de los ensayos contratados. Lo que dificulta el desarrollo normal de las actividades para el correcto avance y terminación del contrato de consultoría según el cronograma establecido.


EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Supervisor(a)


ANA ISABEL RODRIGUEZ NATES R/L GRUPO ARCO
INGENIERA S.A.S
Contratista