

 PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Código: F-GI-IH-120
			Versión: 1
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL		Fecha de Aprobación: Noviembre de 2018

Nº Y AÑO CONVENIO (DPS):	588 FIP DE 2016	ID PROYECTO (DPS):	20160588M7316-1
SECTOR:	VIVIENDA	TIPOLOGÍA:	
DEPARTAMENTO:	CASANARE	MUNICIPIO:	HATO COROZAL
CONTRATO DE OBRA No.	207 FIP DE 2019	SUPERVISOR:	EDISON FERNEY AYA PANQUEVA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018
OBJETO:	LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE HATO COROZAL		
INTERVENTOR:	MARCO AURELIO PASTRANA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	207 FIP DE 2019
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°:	Z6-025	SUPERVISOR:	WILMER ROSERO


CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO:	CONCO (05) MESES	VALOR EJECUTADO:	\$968.837.282,00
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE MARZO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el día 28 del mes de Abril de 2021.

La Interventoría o el supervisor del contrato de obra hacen constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría a satisfacción de acuerdo con la descripción relacionada en la siguiente Tabla que incluye cantidades y precios:

ACTIVIDADES EJECUTADAS				
ITEM	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	MODALIDAD DE INTERVENCION	COSTO DIRECTO
1	17545133	CRUZ MARIA LOPEZ	UNIDAD SANITARIA + MEJORAMIENTO PISOS	\$ 8.821.335
2	96194352	JOSE SEBASTIAN PORTILLA LEON	UNIDAD HABITACIONAL + UNIDAD SANITARIA	\$ 14.648.687
3	5835992	RAMON DARIO MELO JARAMILLO	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864
4	1118648153	CLAUDIA MILENA UMEJE GARCIA	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
5	23789748	ANAELIA PARADA CUEVAS	MEJORAMIENTO DE UNIDAD COCINA	\$ 3.510.452
6	1118648790	GLORIA ISABEL CARVAJAL ROMERO	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA	\$ 2.548.060
7	40416034	YENNIS CONSUELO HINOJOSA PARALES	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
8	68302516	MARIA OFAIRE PARRA FERREIRA	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA	\$ 3.236.392
9	1116790993	ANA LUCIA MORALES VALDEZ	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
10	1118649369	LUDIS SORAYDA CRISTIANO DUARTE	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
11	23794994	AURA MARGARITA PEREZ BOLIVAR	UNIDAD HABITACIONAL DOBLE	\$ 11.455.960
12	68241567	FADIME MELO LOPEZ	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA + PISOS	\$ 2.044.117
13	4153581	JOSE ANTONIO MORENO CAHUEÑO	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
14	4087168	MOISES GAMEZ AMAYA	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864
15	2371556	GAVIS OLFEIMA TONOCOLIA SANTOS	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
16	1118648855	YEYNYT SOBEYDA PARRA GAMBA	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
17	23710102	HELDA YOANA TUMAY SEGUA	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864
18	17545807	GILBERTO CRIOLLO PERDOMO	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864
19	17529098	JAIME LEUMIN META PARADA	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864
20	17547964	JAIME GOMEZ COLORADO	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
21	23709470	MARIA EULALIA GOYENECHE SALCEDO	MEJORAMIENTO DE HABITACIONES	\$ 2.262.235
22	7363410	GERMAN ALBERTO ENTELIZ TUMAY	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
23	23710156	EDITH SOFIA MENDEZ GARRIDO	MEJORAMIENTO DE COCINA + PISOS	\$ 3.062.253
24	23709770	ELIZABETH CUEVAS PORRAS	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
25	23709499	ANA CLARISA SANDOVAL DOMINGUEZ	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
26	17545285	JOSE ARCADIO ULEGELO	MEJORAMIENTO DE UNIDAD COCINA	\$ 4.621.191
27	7365034	YOLMAN RODRIGUEZ TARACHE	MEJORAMIENTO HABITACIONAL + MEJORAMIENTO SANITARIA	\$ 7.332.948
28	7365652	MARCO ANTONIO GUERRERO ROA	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864
29	4153750	YESID MENDEZ BRICEÑO	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909
30	47435011	DORIS YANETH LEON GOMEZ	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909
31	31066032	CARLINA MANCIPE PEROZA	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
32	9518150	LIEBANO ANTONIO COLON NUÑEZ	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864



 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>		<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>		<b>Código:</b> F-GI-IH-120
		<b>PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b>		<b>Versión:</b> 1
				<b>Fecha de Aprobación:</b> Noviembre de 2018

<b>N° Y AÑO CONVENIO (DPS):</b>	588 FIP DE 2016	<b>ID PROYECTO (DPS):</b>	20160588M7316-1
<b>SECTOR:</b>	VIVIENDA	<b>TIPOLOGÍA:</b>	
<b>DEPARTAMENTO:</b>	CASANARE	<b>MUNICIPIO:</b>	HATO COROZAL
<b>CONTRATO DE OBRA No.</b>	207 FIP DE 2019	<b>SUPERVISOR:</b>	EDISON FERNEY AYA PANQUEVA
<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE HATO COROZAL	<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018
<b>OBJETO:</b>	LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.		
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:</b>	MUNICIPIO DE HATO COROZAL		
<b>INTERVENTOR:</b>	MARCO AURELIO PASTRANA	<b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b>	207 FIP DE 2019
<b>ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°:</b>	Z6-025	<b>SUPERVISOR:</b>	WILMER ROSERO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA				
<b>PLAZO:</b>	CONCO (05) MESES	<b>VALOR EJECUTADO:</b>	\$968.837.282,00	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	06 DE JUNIO DE 2019	<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	03 DE MARZO DE 2021	

33	1118649245	MABBY ROCIO PEÑALOZA ESCOBAR	UNIDAD HABITACIONAL	\$	8.279.778
34	1118648419	MARIA ISABEL MORENO CUEVAS	UNIDAD HABITACIONAL DOBLE	\$	11.455.960
35	4154348	REGULO ALBERTO PARADA CRISTIAN	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864
36	23795667	KIRPA NIÑO SALCEDO	UNIDAD SANITARIA	\$	8.023.909
37	6608798	LUIS ALFONSO NAVAS REBOLLEDO	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864
38	1118648024	HECTOR MANUEL CELY CUADRA	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
39	1006559062	YOLANDA GUALTEROS CORDOBA	UNIDAD HABITACIONAL	\$	8.279.778
40	4173608	ALONSO ABRIL	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864
41	1118650634	MARIA EDILMA ZAMORA CORREA	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
42	4174150	RAFAEL EDISON VIDAL CORTES	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
43	47437787	LUZ ENEIDA TAPIAS ALARCON	UNIDAD DE COCINA + UNIDAD HABITACIONAL	\$	19.482.642
44	6656441	JOSE ANTONIO SALINAS SANCHEZ	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864
45	23718302	MARIA ADAIS FERNANDEZ ROMERO	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864
46	23789884	HERLINDA RODRIGUEZ DE CUEVAS	UNIDAD HABITACIONAL	\$	8.279.778
47	47395420	MARIA TERESA CAMACHO	UNIDAD DE COCINA + MEJORAMIENTOS DE PISOS	\$	13.193.698
48	23710316	NILSA AMERITA ARENAS RODRIGUEZ	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864
49	30019559	ELVECIA DE JESUS REBOLLEDO	UNIDAD HABITACIONAL	\$	8.279.778
50	30020285	CARMEN EMELINDA CISNEROS BRITO	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
51	7363609	LELIS ENRRIQUE BONNA PEÑA	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
52	6609434	MARIO JAVIER RODRIGUEZ HERRERA	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864
53	30021561	AIDA GRACIELA ALVAREZ PEREZ	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
54	20358505	SANDRA LILIANA ROMERO ZEA	MEJORAMIENTO DE UNIDAD COCINA	\$	2.102.596
55	33450065	MARGARITA PARADA MARIN	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864
56	23462341	MARIA ERNESTINA VARGAS DE HUERTAS	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA + PISOS COCINA	\$	2.166.205
57	47395638	BRIGITHE LILIANA CHAVEZ MORALES	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
58	17545260	ANTONIO PAN	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
59	23709560	ELIZABETH DEL CARMEN RIOS BENITEZ	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
60	9434287	CARLOS ALBERTO MEJIA GONZALEZ	UNIDAD HABITACIONAL	\$	8.279.778
61	7364518	JON ALEXANDER BENITEZ MOLINA	UNIDAD DE COCINA	\$	11.202.864
62	23710400	MONICA ANDREA GONZALES GUERRERO	UNIDAD SANITARIA	\$	6.368.909
63	23709790	GRACIELA MONTAÑA MARTINEZ	MEJORAMIENTO DE PISOS	\$	2.232.720
64	1081103	PEDRO CRUZ GUALDRON	UNIDAD SANITARIA	\$	6.368.909
65	24143852	MARIA ESPERANZA PAREDES RINCON	MEJORAMIENTO DE COCINA + MEJORAMIENTO DE PISOS	\$	4.059.608
66	23709762	MARIA FRANCELINA COMBITA VELANDIA	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
67	6965222	FABIO ANTONIO NIÑO TORRES	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
68	23791109	MARTHA PATRICIA PINILLA POVEDA	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909
69	7361487	CARLOS MIGUEL PEÑA	UNIDAD SANITARIA	\$	11.583.909



<b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>		Código: F-GI-IH-120
	<b>PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</b>		Versión: 1
			Fecha de Aprobación: Noviembre de 2018

N° Y AÑO CONVENIO (DPS): 588 FIP DE 2016	ID PROYECTO (DPS): 20160588M7316-1
SECTOR: VIVIENDA	TIPOLOGÍA:
DEPARTAMENTO: CASANARE	MUNICIPIO: HATO COROZAL
CONTRATO DE OBRA No. 207 FIP DE 2019	SUPERVISOR: EDISON FERNEY AYA PANQUEVA
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018

**OBJETO:** LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE HATO COROZAL

INTERVENTOR: MARCO AURELIO PASTRANA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 207 FIP DE 2019
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA N°: Z6-025	SUPERVISOR: WILMER ROSERO

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA**

PLAZO: CONCO (05) MESES	VALOR EJECUTADO: \$968.837.282,00
FECHA DE INICIO: 06 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE TERMINACIÓN: 03 DE MARZO DE 2021

<b>VALOR BASICO DE OBRA</b>	<b>\$601.583.388,00</b>
ADMINISTRACION 23,0%	\$138.364.175,00
IMPREVISTOS 2,0%	\$12.031.663,00
UTILIDAD 5,0%	\$30.079.167,00
<b>TOTAL AIU</b>	<b>\$180.475.005,00</b>
P.G.I.O 4,0%	\$24.063.332,00
ACOMPANAMIENTO SOCIAL 3,0%	\$18.047.502,00
TRANSPORTE 16%	\$96.190.000,00
<b>VALOR TOTAL DE LA OBRA</b>	<b>\$920.359.223,00</b>
VALOR TOTAL FASE I DE PRECONSTRUCCION	<b>\$48.478.059,00</b>
<b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>\$968.837.282,00</b>

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus obligaciones frente al contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

**Se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos:**

Planos Record	X	Balance Final con memoria de cantidades finales	X
Pólizas actualizadas con la aprobación por parte de la Entidad Territorial	X	Otros según Pliego de Condiciones	X
Documentos/manual (es) de Uso y/o Mantenimiento (según el caso)	X		

Mediante la presente acta el Interventor hace entrega de las obras objeto del convenio No. 588 FIP de 2016 suscrito entre Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión Para La Paz Prosperidad Social - FIP y el Municipio De Hato Corozal - Casanare.

Firma: Nombre: RONAL JOHAN CAMACHO Representante Legal del Contratista	Firma: Nombre: EDISON FERNEY AYA PANQUEVA Secretario de Planeación y Obras Públicas Supervisor - Entidad Territorial	Firma: Nombre: MARCO AURELIO PASTRANA Director de Interventoría (o quién esté facultado)
--	---	---





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"alta y sostenible".



HATO COROZAL  
ALTO Y SOSTENIBLE

ACTA No:

14

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007  
DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA PRESENTE ACTA

28	4	2021
DIA	MES	AÑO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta de Recibo Final de Obra, el contratista y el interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad por la información en ella contenida.
- 2) El supervisor del contrato revisara y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará su visto bueno.
- 3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante Visto Bueno, como muestra de estar informado en lo dispuesto en ella.

TIPO DE CONTRATO:

OBRA

CONTRATO DE OBRA No:

N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO.

LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL – CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 588 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS \$ 969.561.182,00  
SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

CINCO (05) MESES.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

06 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE TERMINACION INICIAL  
CONTRATO:

DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACION ACTUAL  
CONTRATO:

DEL 03 DE MARZO DE 2021

LICITACIÓN PÚBLICA



CONCURSO DE MÉRITOS



CONTRATACIÓN DIRECTA



SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA



MÍNIMA CUANTÍA



SUBASTA INVERSA PRESENCIAL



UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018  
NIT:901217456-6

CONTRATISTA:

R/L: RONAL JOHAN CAMACHO  
C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca).  
DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 6 -08 Yopal (Casanare)  
TELÉFONO: (038) 6340418-3132943824  
E-mail: ingeconsul1@gmail.com

CONSORCIO AJS

NIT: 901261054-5  
R/L: MARCO EURELIO PASTRANA BORRERO  
C.C. No. 79.348.422 de Bogota D.C  
DIRECCIÓN: Calle 98 N°14-17 oficina 304 ( Bogota)  
TELÉFONO: 8050528  
Email: pi1980hato@gmail.com

INTERVENTOR

SUPERVISOR

EDISON FERREY AYA PANQUEVA

En la Secretaria de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal, a los ventiocho (28) días del mes de abril de 2021 se reunieron los señores: RONAL JOHAN CAMACHO identificado con Cedula de Ciudadania No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca) como representante legal de UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018 con NIT: 901217456-6 que para efectos del presente contrato se denomina el CONTRATISTA DE OBRA, MARCO EURELIO PASTRANA BORRERO, identificado con Cédula de Ciudadania No. 79.348.422 expedida en Bogota como representante legal del CONSORCIO AJS con NIT: 901261054-5 que para efectos del presente contrato se denomina el INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA y el Ingeniero EDINSON FERREY AYA PANQUEVA en su calidad de Secretario de Planeación y Política Sectorial del Municipio, que para efectos del presente contrato se denomina Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de Recibo Final de Obra anteriormente citado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"alta y sostenible".



ACTA No: 14

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007  
DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA PRESENTE ACTA

28	4	2021
DIA	MES	AÑO

- A la fecha de la presente acta, el contratista cumplió con las actividades previstas objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con las presupuestadas en el plazo; dando cumplimiento de este modo al objeto del contrato de obra de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas para el contrato de la referencia.
2. La interventoría verificará que el contratista cumple a con todas y cada una de las actividades contractuales, motivo por el cual subcribe esta acta.
3. Con la suscripción de la presente ACTA DE RECIBO FINAL, el contratista se compromete a actualizar la póliza de estabilidad de la obra, para suscribir la correspondiente Acta de Liquidación.
4. Se liquida el contrato una vez el contratista allegue la documentación requerida en el contrato.

A. OBRA EJECUTADA

N°	IDENTIFICACION	BENEFICIARIO	MODALIDAD DE INTERVENCION	COSTO DIRECTO
1	17545133	CRUZ MARIA LOPEZ	UNIDAD SANITARIA + MEJORAMIENTO PISOS	\$ 8.821.335
2	96194352	JOSE SEBASTIAN PORTILLA LEON	UNIDAD HABITACIONAL + UNIDAD SANITARIA	\$ 14.648.687
3	5835992	RAMON DARIO MELO JARAMILLO	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864
4	1118648153	CLAUDIA MILENA UMEJE GARCIA	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
5	23789748	ANAELIA PARADA CUEVAS	MEJORAMIENTO DE UNIDAD COCINA	\$ 3.510.452
6	1118648790	GLORIA ISABEL CARVAJAL ROMERO	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA	\$ 2.548.060
7	40416034	YENNIS CONSUELO HINOJOSA PARALES	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
8	68302516	MARIA OFAIRE PARRA FERREIRA	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA	\$ 3.236.392
9	1116790993	ANA LUCIA MORALES VALDEZ	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
10	1118649369	LUDIS SORAYDA CRISTIANO DUARTE	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
11	23794994	AURA MARGARITA PEREZ BOLIVAR	UNIDAD HABITACIONAL DOBLE	\$ 11.455.960
12	68241567	FADIME MELO LOPEZ	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA +	\$ 2.044.117
13	4153581	JOSE ANTONIO MORENO CAHUENO	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
14	4087168	MOISES GAMEZ AMAYA	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864
15	2371556	GAVIS OLFEIMA TONOCOLIA SANTOS	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
16	1118648855	YEYNYT SOBEYDA PARRA GAMBA	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
17	23710102	HELDA YOANA TUMAY SEGUA	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864
18	17545807	GILBERTO CRIOLLO PERDOMO	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864
19	17529098	JAIME LEUMIN META PARADA	UNIDAD DE COCINA	\$ 7.642.864
20	17547964	JAIME GOMEZ COLORADO	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
21	23709470	MARIA EULALIA GOYENECHÉ SALCEDO	MEJORAMIENTO DE HABITACIONES	\$ 2.262.235
22	7363410	GERMAN ALBERTO ENTELIZ TUMAY	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
23	23710156	EDITH SOFIA MENDEZ GARRIDO	MEJORAMIENTO DE COCINA + PISOS	\$ 3.062.253
24	23709770	ELIZABETH CUEVAS PORRAS	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
25	23709499	ANA CLARISA SANDOVAL DOMINGUEZ	UNIDAD SANITARIA	\$ 6.368.909
26	17545285	JOSE ARCADIO ULEGEO	MEJORAMIENTO DE UNIDAD COCINA	\$ 4.621.191
27	7365034	YOLMAN RODRIGUEZ TARACHE	MEJORAMIENTO HABITACIONAL +	\$ 7.332.948
28	7365652	MARCO ANTONIO GUERRERO ROA	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864
29	4153750	YESID MENDEZ BRICEÑO	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909
30	47435011	DORIS YANETH LEON GOMEZ	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909
31	31066032	CARLINA MANCIPE PEROZA	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
32	9518150	LIEBANO ANTONIO COLON NUÑEZ	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864
33	1118649245	MABBY ROCIO PEÑALOZA ESCOBAR	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
34	1118648419	MARIA ISABEL MORENO CUEVAS	UNIDAD HABITACIONAL DOBLE	\$ 11.455.960
35	4154348	REGULO ALBERTO PARADA CRISTIAN	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864
36	23795667	KIRPA NIÑO SALCEDO	UNIDAD SANITARIA	\$ 8.023.909
37	6608798	LUIS ALFONSO NAVAS REBOLLEDO	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864
38	1118648024	HECTOR MANUEL CELY CUADRA	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909
39	1006559062	YOLANDA GUALTEROS CORDOBA	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
40	4173608	ALONSO ABRIL	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864
41	1118650634	MARIA EDILMA ZAMORA CORREA	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909
42	4174150	RAFAEL EDISON VIDAL CORTES	UNIDAD SANITARIA	\$ 11.583.909
43	47437787	LUZ ENEIDA TAPIAS ALARCON	UNIDAD DE COCINA + UNIDAD HABITACIONAL	\$ 19.482.642
44	6656441	JOSE ANTONIO SALINAS SANCHEZ	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864
45	23718302	MARIA ADAIS FERNANDEZ ROMERO	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864
46	23789884	HERLINDA RODRIGUEZ DE CUEVAS	UNIDAD HABITACIONAL	\$ 8.279.778
47	47395420	MARIA TERESA CAMACHO	UNIDAD DE COCINA + MEJORAMIENTOS DE	\$ 13.193.698
48	23710316	NILSA AMERITA ARENAS RODRIGUEZ	UNIDAD DE COCINA	\$ 11.202.864





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"alto y sostenible".



ACTA No:	14	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018		FECHA PRESENTE ACTA		
				28 DIA	4 MES	2021 AÑO
49	30019559	ELVECIA DE JESUS REBOLLEDO	UNIDAD HABITACIONAL	\$		8.279.778
50	30020285	CARMEN EMELINDA CISNEROS BRITO	UNIDAD SANITARIA	\$		11.583.909
51	7363609	LELIS ENRRIQUE BONNA PEÑA	UNIDAD SANITARIA	\$		11.583.909
52	6609434	MARIO JAVIER RODRIGUEZ HERRERA	UNIDAD DE COCINA	\$		11.202.864
53	30021561	AIDA GRACIELA ALVAREZ PEREZ	UNIDAD SANITARIA	\$		11.583.909
54	20358505	SANDRA LILIANA ROMERO ZEA	MEJORAMIENTO DE UNIDAD COCINA	\$		2.102.596
55	33450065	MARGARITA PARADA MARIN	UNIDAD DE COCINA	\$		11.202.864
56	23462341	MARIA ERNESTINA VARGAS DE HUERTAS	MEJORAMIENTO DE UNIDAD SANITARIA +	\$		2.166.205
57	47395638	BRIGITHE LILIANA CHAVEZ MORALES	UNIDAD SANITARIA	\$		11.583.909
58	17545260	ANTONIO PAN	UNIDAD SANITARIA	\$		11.583.909
59	23709560	ELIZABETH DEL CARMEN RIOS BENITEZ	UNIDAD SANITARIA	\$		11.583.909
60	9434287	CARLOS ALBERTO MEJIA GONZALEZ	UNIDAD HABITACIONAL	\$		8.279.778
61	7364518	JON ALEXANDER BENITEZ MOLINA	UNIDAD DE COCINA	\$		11.202.864
62	23710400	MONICA ANDREA GONZALES GUERRERO	UNIDAD SANITARIA	\$		6.368.909
63	23709790	GRACIELA MONTANA MARTINEZ	MEJORAMIENTO DE PISOS	\$		2.232.720
64	1081103	PEDRO CRUZ GUALDRON	UNIDAD SANITARIA	\$		6.368.909
65	24143852	MARIA ESPERANZA PAREDES RINCON	MEJORAMIENTO DE COCINA +	\$		4.059.608
66	23709762	MARIA FRANCELINA COMBITA VELANDIA	UNIDAD SANITARIA	\$		11.583.909
67	6965222	FABIO ANTONIO NIÑO TORRES	UNIDAD SANITARIA	\$		11.583.909
68	23791109	MARTHA PATRICIA PINILLA POVEDA	UNIDAD SANITARIA	\$		11.583.909
69	7361487	CARLOS MIGUEL PEÑA	UNIDAD SANITARIA	\$		11.583.909

VALOR COSTO DIRECTO		\$	601.583.388,00
TOTAL AIU	30%	\$	180.475.005,00
TOTAL PGIO	4%	\$	24.063.332,00
TOTAL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL	3%	\$	18.047.502,00
TOTAL TRANSPORTE	16%	\$	96.190.000,00
VALOR TOTAL FASE II DE CONSTRUCCION		\$	920.359.223
VALOR TOTAL FASE I DE PRECONSTRUCCION		\$	48.478.059
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		\$	968.837.282



#### B. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION
1	ACTA DE INICIACION	06 DE JUNIO DE 2019
2	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	02 DE AGOSTO DE 2019
3	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No1	30 DE AGOSTO DE 2019
4	AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION No1	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
5	AMPLIACION 3 A LA SUSPENSION No1	14 DE NOVIEMBRE DE 2019
6	AMPLIACION 4 A LA SUSPENSION No1	19 DE DICIEMBRE DE 2019
7	AMPLIACION 5 A LA SUSPENSION No1	17 DE ENERO DE 2020
8	AMPLIACION 6 A LA SUSPENSION No1	14 DE ABRIL DE 2020
9	ACTA DE REINICIO No. 1	13 DE OCTUBRE DE 2020
10	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	30 DE DICIEMBRE DE 2020
11	AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION No. 2	28 DE ENERO DE 2021
12	ACTA DE REINICIO No. 2	16 DE FEBRERO DE 2021
13	ACTA DE TERMINACION	03 DE MARZO DE 2021 ✓

#### B. RESUMEN ORDENES DE PAGO

ACTA No.	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	FECHA DE CORTE		FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
		DESDE	HASTA		
	ETAPA I DE PRECONSTRUCCION DEL 5%			13/10/2020	\$ 48.478.059,00
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1 DEL 10%	13/10/2020	9/12/2020	9/12/2020	\$ 96.956.118,00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2 DEL 15%	13/10/2020	9/12/2020	9/12/2020	\$ 145.434.177,00
3	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 3 DEL 20%	10/12/2020	19/02/2021	19/02/2021	\$ 193.912.236,00
4	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4 DEL 20%	10/12/2020	19/02/2021	19/02/2021	\$ 193.912.236,00
5	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5 DEL 15%	10/12/2020	19/02/2021	19/02/2021	\$ 145.434.176,00



		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL <i>"alto y sostenible"</i>				
ACTA No:	14	<b>ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018</b>			<b>FECHA PRESENTE ACTA</b> 28      4      2021 DIA      MES      AÑO	
<b>C. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS</b>						
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO		FECHA DE SUSCRIPCION		VALOR		PLAZO
N/A		N/A		N/A		N/A
<b>D. GARANTIAS</b>						
COMPAÑIA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE POLIZA	VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	222-BO-2976811	6/06/2019	3/08/2021	18/02/2021	\$ 96.956.119,00
LIBERTY SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD DE LA OBRA	222-BO-2976811	6/06/2019	5/06/2020	18/02/2021	\$ 48.478.060,00
LIBERTY SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	222-BO-2976811	6/06/2019	3/03/2024	18/02/2021	\$ 48.478.060,00
LIBERTY SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	222-LB-698911	6/06/2019	3/07/2021	18/02/2021	\$ 181.705.200,00
<b>E. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>						
DESCRIPCION		CONTRATO		EJECUCION		PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 969.561.182,00				
VALOR FASE I ETAPA DE PRECONSTRUCCION				\$ 48.478.059,00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1				\$ 96.956.118,00		
VAOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 2				\$ 145.434.177,00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 3				\$ 193.912.236,00		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 4				\$ 193.912.236,00		
VAOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 5				\$ 145.434.176,00		
VALOR PAGOS ACTAS PARCIALES						\$ 824.127.002,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA				\$ 144.710.280,00		
VALOR NO EJECUTADO				\$ 723.900,00		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO						\$ 723.900,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA						\$ 144.710.280,00
<b>SUMAS IGUALES</b>		\$ 969.561.182,00		\$ 969.561.182,00		\$ 969.561.182,00
<b>F. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>						
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE					\$ 969.561.182,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE					\$ 968.837.282,00
SALDO A FAVOR	SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE					\$ 723.900,00
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES.					
FECHA TERMINACION FINAL DEL CONTRATO	TRES (03) DE MARZO DE 2021					
FECHA PRESENTE ACTA	VENTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2021					





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE CASANARE  
MUNICIPIO DE HATO COROZAL  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL  
"alto y sostenible".



ACTA No:

14

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.10.04-007  
DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA PRESENTE ACTA

28	4	2021
DIA	MES	AÑO

OBSERVACIONES

La obra se recibe a satisfacción por la interventoria Contratada con aprobación del Supervisor. La interventoria certifica que el objeto de dicho contrato fue cumplido a cabalidad y que las obras ejecutadas cumplen con todas las especificaciones técnicas contratadas. El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021)

R/L: RONAL JOHAN CAMACHO

C.C. No. 1.116.776.356 de Arauca (Arauca)  
U.T. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HATO COROZAL 2018  
Contratista de Obra

R/L: MARCO EURELIO PASTRANA BORRERO

CONSORCIO AJS  
INTERVENTORIA

ING. EDISON FERNEY AYA PANQUEVA

Secretario de Planeación y Política Sectorial  
Supervisor