

CAJA DE FLUJO

AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE			valor parcial actividad	MES 1			
				S1	S2	S3	S4
ITEM	NOMBRE TAREA	DURACION					
No	Unidades Constructivas Homologadas		\$ 4.267.250,00				
1	CONEXIÓN DOMICILIARIA RESIDENCIAL (ACOMETIDA + MEDIDOR)	2	\$ 4.267.250,0				\$ 4.267.250,00
No	Cantidades de Obra Constructivas Especiales - No Homologadas		\$ 208.888.068,00				
1	REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS DE GAS	5	\$ 18.704.796,0	\$ 18.704.796,00			
2	EXCAVACION MECANICA DE ZANJA (0-15 m)	14	\$ 15.756.363,0		\$ 7.878.181,50	\$ 7.878.181,50	
3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN LINEA DE GAS	14	\$ 29.276.856,0		\$ 14.638.428,00	\$ 14.638.428,00	
4	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL CONGLOMERADO LINEA DE GAS	14	\$ 4.161.851,0		\$ 2.080.925,50	\$ 2.080.925,50	
5	TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80 RDE 9 DE 1/2" PARA GAS. SUMINISTRO E INSTALACION	14	\$ 66.514.156,0		\$ 33.257.078,00	\$ 33.257.078,00	
6	SOLADO Y ENCAMADO TUBERIA DE GAS CON ARENA APISONADA (ARENA SUCIA DE RIO)	3	\$ 2.145.798,0		\$ 2.145.798,00		
7	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO PARA LINEA DE GAS	14	\$ 46.033.176,0		\$ 23.016.588,00	\$ 23.016.588,00	
8	POLIVALVULA 1/2" PE - 80 RDE 11. SUMINISTRO E INSTALACION	4	\$ 1.124.948,0		\$ 1.124.948,00		
9	PRUEBA DE HERMETICIDAD RED DE GASODUCTO	3	\$ 3.474.804,0				\$ 3.474.804,00
10	CRUCE AEREO ENCAMISADO Ø 2"	2	\$ 20.772.975,0		\$ 20.772.975,00		
11	MOVION DE SEÑALIZACION RURAL. SUMINISTRO E INSTAL	2	\$ 922.345,0			\$ 922.345,00	
SUBTOTAL			\$ 208.888.068,00	\$ 18.704.796,00	\$ 104.914.922,00	\$ 81.793.546,00	\$ 3.474.804,00
AIIJ 32%			\$ 66.844.181,76	\$ 5.985.534,72	\$ 33.572.775,04	\$ 26.173.934,72	\$ 1.111.937,28
TOTAL DE LA OBRA			\$ 279.999.500,00	\$ 24.690.330,72	\$ 138.487.697,04	\$ 107.967.480,72	\$ 8.853.991,28
				8,82%	49,46%	38,56%	3,16%
				% SEMANAL ACUMULADO	6,62%	58,28%	98,64%
				ACUMULADO SEMANAL	\$ 24.690.330,72	\$ 163.178.027,76	\$ 271.145.508,48
				ACUMULADO MENSUAL	\$ 279.999.500,00		
				% MENSUAL ACUMULADO	100,00%		


 MSc. JEFFERSON RUIZ
 profesional de apoyo SPPS
 elaboro


 ANA FERNANDA SOTO OAZA
 secretaria de planeacion y política sectorial
 reviso y aprobo