

 República de Colombia DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE" 2020-2023 				CONTRATO DE OBRA No. 110.10.08 -0088 del cinco (05) de agosto 2020				FECHA DE INICIACION:				17-sep.-20				ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01			
ACTA No. 5 DEL CONTRATO				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE				PLAZO INICIAL:				CUATRO (04) MESES				28-dic.-20			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01				CONTRATISTA: CONSORCIO J&M COROZAL 2020 - R/L: MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ				PLAZO ADICIONAL:				CUATRO (04) MESES				FECHA:			
				INTERVENTOR: CONSORCIO SUCONS - R/L: ARIEL ENRIQUE ROMERO BECERRA				VALOR INICIAL:								\$ 999.720.537,00			
								VALOR ADICION:								\$ 0,00			
								VALOR TOTAL:								\$ 999.720.537,00			
No.	ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES ACTUALIZADAS			CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES			CANTIDADES A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01			OBRA POR EJECUTAR			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS		
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1	Realizar obras preliminares																		
1,1	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m²	1.116,50	5.490,00	6.129.585,00	1.116,50	6.129.585,00			0,00	6.129.585,00	1.116,50	6.129.585,00	0,00	0,00	1.116,50	6.129.585,00		
2	Construir la cimentación	m³	334,74	11.832,00	3.960.644,00	334,74	3.960.643,68			0,00	3.302.666,16	279,13	3.302.666,16	55,61	657.977,52	279,13	3.302.666,16		
2,1	Descape a máquina, incluye transporte y disposición final	m³	296,24	26.990,00	7.995.518,00	480,12	12.958.438,80			0,00	10.290.747,20	381,28	10.290.747,20	98,84	2.667.691,60	381,28	10.290.747,20		
2,2	Excavación a mano en material común	m³	29,72	77.395,00	2.300.179,00	399,00	30.880.605,00			0,00	30.880.605,00	399,00	30.880.605,00	0,00	0,00	399,00	30.880.605,00		
2,3	Relevo con material sub base triturada tamaño máximo 2". Compactado y transporte	m³	2,50	390.223,00	975.558,00	2,50	975.557,50			0,00	452.658,68	1,16	452.658,68	1,34	522.898,82	1,16	452.658,68		
2,4	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm² - 2000 Psi	m³	13,37	586.042,00	7.835.382,00	13,37	7.835.381,54			0,00	2.226.959,60	3,80	2.226.959,60	9,57	5.608.421,94	3,80	2.226.959,60		
2,5	Viga de amarre (sección transversal 0.30x0.30 metros para cimentación - Cubierta - gradierías) en concreto de 3500 Psi	m³	3,53	530.261,00	1.871.821,00	3,53	1.871.821,33			0,00	1.866.518,72	3,52	1.866.518,72	0,01	5.302,61	3,52	1.866.518,72		
2,6	pedestal en concreto de resistencia 4000 psi	m³	22,50	596.069,00	13.411.553,00	22,50	13.411.552,50			0,00	13.399.631,12	22,48	13.399.631,12	0,02	11.921,38	22,48	13.399.631,12		
2,7	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3500 Psi	m³	11.115,32	3.735,00	41.515.720,00	11.115,32	41.515.720,20			0,00	41.115.440,25	11.008,15	41.115.440,25	107,17	400.279,95	11.008,15	41.115.440,25		
2,8	Acero de Refuerzo Grado 60 de (Viga de Cimentación, Zapatas, Pedestal)	kg																	
3	Construir las estructuras en concreto																		
3,1	Columna en concreto de resistencia 4000 psi (Rectangulares de sección 0.6x0.7m)	m³	22,51	737.751,00	16.606.775,00	22,51	16.606.775,01			0,00	14.873.060,16	20,16	14.873.060,16	2,35	1.733.714,95	20,16	14.873.060,16		
3,2	Viga aerea en concreto de resistencia 3500 psi	m³	9,94	794.742,00	7.899.735,00	9,94	7.899.735,48			0,00	7.899.735,48	9,94	7.899.735,48	0,00	0,00	9,94	7.899.735,48		
3,3	Acero de Refuerzo Grado 60 (vigas aereas Rectangulares de sección 0.3x0.6 metros en concreto de 3500 Psi)	kg	920,67	3.735,00	3.438.702,00	920,67	3.438.702,45			0,00	3.424.472,10	916,86	3.424.472,10	3,81	14.230,35	916,86	3.424.472,10		
3,4	Vigas aerea en concreto de resistencia 3500 psi (Graderías en concreto)	m³	6,75	794.742,00	5.364.509,00	6,75	5.364.508,50			0,00	0,00		0,00	6,75	5.364.508,50	0,00	0,00		
3,5	Asientos Graderías)	kg	2.576,57	3.735,00	9.623.489,00	2.576,57	9.623.488,95			0,00	5.438.197,35	1.456,01	5.438.197,35	1.120,56	4.185.291,60	1.456,01	5.438.197,35		
4	Construir la cubierta y cerramiento placa																		
4,1	Cubierta sencilla modular Hunter Douglas 333C aluzinc 26 curvada pre pintada ambas caras con andamio L mayor a 13 mts h mayor a 6 m	m²	874,01	74.632,00	65.229.114,00	874,01	65.229.114,32			0,00	0,00		0,00	874,01	65.229.114,32	0,00	0,00		
4,2	Canal en lamina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.6 m	m	65,80	68.081,00	4.479.730,00	65,80	4.479.729,80			0,00	0,00		0,00	65,80	4.479.729,80	0,00	0,00		
4,3	Estructura metálica Angulos en Acero ASTM A-992 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	Kg	14.502,41	10.485,00	152.057.769,00	14.502,41	152.057.768,85			0,00	147.893.651,10	14.105,26	147.893.651,10	397,15	4.164.117,75	14.105,26	147.893.651,10		
4,4	Estructura metálica Perfil C en Acero ASTM A-1011 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje) - C (450X85x4 MM)	Kg	9.824,72	9.328,00	91.644.988,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

República de Colombia DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE" 2020-2023										CONTRATO DE OBRA No. 110.10.08-0088 del cinco (05) de agosto 2020 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE										FECHA DE INICIACION: 17-sep.-20 CUATRO (04) MESES CUATRO (04) MESES		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01			
ACTA No. 5 DEL CONTRATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01										CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES				CANTIDADES A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01				OBRA POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
No.	ITEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
4,5	Estructura metálica en Acero ASTM-A36 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - Montaje)	Kg	790,34	8.887,00	7.023.752,00	790,34	7.023.751,58			0,00		342,37	3.042.642,19	447,97	3.981.109,39	342,37	3.042.642,19			342,37	3.042.642,19				
4,6	Estructura metálica Angulos en Acero ASTM A-992 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje para el Cerramiento doble contiene angulo 1 1/2"x1 1/2" x 1/8"; Rostira en angulo 1 1/4x 1 1/4" 1/8", malla eslabonada 2", cal 10, Platina 3/4"x1/8	Kg	2.758,99	10.485,00	28.928.010,00	2.758,99	28.928.010,15			0,00				2.758,99	28.928.010,15			2.758,99	28.928.010,15			0,00	0,00		
4,7	Estructura tubo 3"x3,81 mm ASTM 500 GRADO C; Camisa tubo 4" ASTM a500 grado c galvanizado l=1,30 m ASTM A500 GRADO C)	kg	2.708,99	9.692,00	26.255.531,00	2.708,99	26.255.531,08			0,00				2.708,99	26.255.531,08			2.708,99	26.255.531,08			0,00	0,00		
4,8	Micropilotes Ø 0,30 m con tubo HG Ø 3" e=2,5 mm en concreto 3000 Psi, para malla contrainpacho.	m	40,80	55.372,00	2.259.178,00	40,80	2.259.177,60			0,00				40,80	2.259.177,60			40,80	2.259.177,60			0,00	0,00		
4,9	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3500 Psi (cimentación del Cerramiento)	m²	4,49	586.042,00	2.631.329,00	4,49	2.631.328,58			0,00				4,49	2.631.328,58			4,49	2.631.328,58			0,00	0,00		
4,10	Acero de Refuerzo Grado 60 (para cerramiento)	kg	3.653,98	3.735,00	13.647.615,00	3.653,98	13.647.615,30			0,00				3.653,98	13.647.615,30			3.653,98	13.647.615,30			0,00	0,00		
5	Instalar las redes hidrosanitarias																								
5,1	Bejante A.L.L. PVC Sanitaria 4". Suministro e instal	m	59,44	36.618,00	2.176.574,00	59,44	2.176.573,92			0,00				59,44	2.176.573,92			59,44	2.176.573,92			0,00	0,00		
5,2	Cupula tragante 6" x 4" sin sosco. Suministro e instal.	und	8,00	14.845,00	118.760,00	8,00	118.760,00			0,00				8,00	118.760,00			8,00	118.760,00			0,00	0,00		
5,3	Tubería PVC alcantarrillado 4". Suministro e instalación.	m	18,00	18.108,00	325.944,00	18,00	325.944,00			0,00				18,00	325.944,00			18,00	325.944,00			0,00	0,00		
5,4	Tubería PVC alcantarrillado 6". Suministro e instal	m	36,00	33.031,00	1.189.116,00	60,00	1.981.860,00			0,00				60,00	1.981.860,00			60,00	1.981.860,00			0,00	0,00		
5,5	Tubería PVC alcantarrillado 8". Suministro e instal	m	22,52	44.564,00	1.003.581,00	22,52	1.003.581,28			0,00				22,52	1.003.581,28			22,52	1.003.581,28			0,00	0,00		
5,6	Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 4". Suministro e instal.	und	32,00	18.967,00	606.944,00	32,00	606.944,00			0,00				32,00	606.944,00			32,00	606.944,00			0,00	0,00		
5,7	Excavación manual en conclomerado entre 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m²	23,80	48.431,00	1.152.658,00	23,80	1.152.657,80			0,00				23,80	1.152.657,80			23,80	1.152.657,80			0,00	0,00		
5,8	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m³	14,62	62.542,00	914.364,00	14,62	914.364,04			0,00				14,62	914.364,04			14,62	914.364,04			0,00	0,00		
5,9	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado.	m³	9,56	20.307,00	194.135,00	9,56	194.134,92			0,00				9,56	194.134,92			9,56	194.134,92			0,00	0,00		
5,10	Carbuela concreto 3000 Psi de 0,20 x 0,12. Suministro e instal	m	65,80	26.145,00	1.720.341,00	65,80	1.720.341,00			0,00				65,80	1.720.341,00			65,80	1.720.341,00			0,00	0,00		
5,11	Adaptador sanitaria 110x4". Suministro e instal	und	8,00	14.885,00	119.080,00	8,00	119.080,00			0,00				8,00	119.080,00			8,00	119.080,00			0,00	0,00		
5,12	Kit Silla yee pvc 8 x 6 (160 x 110.), Suministro e instal	und	6,00	95.257,00	571.542,00	6,00	571.542,00			0,00				6,00	571.542,00			6,00	571.542,00			0,00	0,00		
5,13	Rejilla vehicular para carcamo A=0,50 m. Incluye marco y contramarco. Suministro e Instalación.	m	65,80	238.942,00	15.722.384,00	65,80	15.722.383,60			0,00				65,80	15.722.383,60			65,80	15.722.383,60			0,00	0,00		
6	Cajas de Inspección																								
6,1	Caja de Inspección 0,80 x 0,80	un	2,00	339.648,00	679.296,00	2,00	679.296,00			0,00				2,00	679.296,00			2,00	679.296,00			0,00	0,00		
7	Instalar las redes eléctricas y afines																								


 República de Colombia DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE" 2020-2023  CONTRATO DE OBRA No. 110.10.08 -0088 del cinco (05) de agosto 2020				CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE				FECHA DE INICIACIÓN: PLAZO INICIAL: PLAZO ADICIONAL: PLAZO TOTAL:				17-sep.-20 CUATRO (04) MESES CUATRO (04) MESES				ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01			
ACTA No. 5 DEL CONTRATO				CONTRATISTA: CONSORCIO J&M COROZAL 2020 - R/L: MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ				VALOR INICIAL: VALOR ADICION: VALOR TOTAL:				\$ 999.720.537,00 \$ 0,00 \$ 999.720.537,00				FECHA: 28-dic.-20			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01				INTERVENTOR: CONSORCIO SUCONS - R/L: ARIEL ENRIQUE ROMERO BECERRA				CANTIDADES PAGADAS ACTAS ANTERIORES				CANTIDADES A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01				OBRA POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
No.	ITEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
7.1	Suministro e instalación de bajante en tubo conduct metálico galvanizado Ø1-1/2" zunchado al poste, incluye capacete y curva PVC 90°	m	6,00	22.816,00	136.896,00	6,00	136.896,00		0,00		0,00		6,00	136.896,00	0,00	0,00			
7.2	Suministro e instalación de caja de inspección según norma CODENSA CS-274, incluye marco y tapa.	un	3,00	497.294,00	1.491.882,00	3,00	1.491.882,00		0,00		0,00		3,00	1.491.882,00	0,00	0,00			
7.3	Suministro e instalación de caja para alojar medidor y protección principal, incluye medidor de energía bifásico, protección principal para polideportivo 2x40 A y puesta a tierra.	un	1,00	693.003,00	693.003,00	1,00	693.003,00		0,00		0,00		1,00	693.003,00	0,00	0,00			
7.4	Suministro e instalación de acometida eléctrica en baja tensión subterránea desde transformador existente a tablero miniprgrama. Incluye excavación cable de cu 3x8 AWG+1x10 AWG THWN , tubería pvc conduit sch 40 de 2X1-1/2", accesorios, terminales, y otros	m	28,00	47.609,00	1.333.052,00	28,00	1.333.052,00		0,00		0,00		28,00	1.333.052,00	0,00	0,00			
7.5	Suministro e instalación Tablero mini pragma 18 módulos puerta plana. Incluye protecciones termomagnéticas; 1x20A, 3 (2x20A), teierruptores 4 x (2 x16A), para control de iluminación.	un	1,00	1.289.810,00	1.289.810,00	1,00	1.289.810,00		0,00		0,00		1,00	1.289.810,00	0,00	0,00			
7.6	Suministro e instalación de salida para iluminación. Incluye: tubo metálico galvanizado Ø 3/4" T. EMT conductor de cobre 3 x No.12 THW AWG.	un	16,00	140.245,00	2.243.920,00	16,00	2.243.920,00		0,00		0,00		16,00	2.243.920,00	0,00	0,00			
7.7	Suministro e instalación de salida para tomacorriente GFCI con polo a tierra en cable encauchado, 600V (3xNo.12 AWG) en tubo metálico EMT Ø1/2" y caja galvanizada de 2" x 4". Incluye accesorio comercial.	un	2,00	188.622,00	377.244,00	2,00	377.244,00		0,00		0,00		2,00	377.244,00	0,00	0,00			
7.8	Suministro e instalación de salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo EMT 3/4" y cable 2x16 AWG	un	5,00	89.726,00	448.630,00	5,00	448.630,00		0,00		0,00		5,00	448.630,00	0,00	0,00			
7.9	Suministro e instalación lámpara led HIGH-BAY 100 w - 100/240 v, 8880 lm o similar, incluye caja octogonal 4" x 4"	un	16,00	1.015.711,00	16.251.376,00	16,00	16.251.376,00		0,00		0,00		16,00	16.251.376,00	0,00	0,00			
7.10	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 10 cm x 10 cm, para la iluminación de la cancha.	un	4,00	33.702,00	134.808,00	4,00	134.808,00		0,00		0,00		4,00	134.808,00	0,00	0,00			
7.11	suministro e instalación cable de aluminio 1/0 AWG desnudo para anillo superior, incluye aisladores DEHNSAP	m	203,00	19.250,00	3.907.750,00	203,00	3.907.750,00		0,00		0,00		203,00	3.907.750,00	0,00	0,00			
7.12	Suministro e instalación de punta captora 60 cm para sistema apantallamiento.	un	25,00	150.453,00	3.761.325,00	25,00	3.761.325,00		0,00		0,00		25,00	3.761.325,00	0,00	0,00			


República de Colombia DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE" 2020-2023										CONTRATO DE OBRA No. 110.10.08 -0088 del cinco (05) de agosto 2020				FECHA DE INICIACION: 17-sep.-20		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
ACTA No. 5 DEL CONTRATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01										CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE				CUATRO (04) MESES		CUATRO (04) MESES	
										CONTRATISTA: CONSORCIO J&M COROZAL 2020 - R/L: MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ				VALOR INICIAL: \$ 999.720.537,00		FECHA: 28-dic.-20	
INTERVENTOR: CONSORCIO SUCONS - R/L: ARIEL ENRIQUE ROMERO BECERRA										VALOR ADICION: \$ 0,00				VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00			
No.	ITEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS				CANTIDADES A PAGAR PRESENTE ACTA No. 01				OBRA POR EJECUTAR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
						CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
7.13	Suministro e instalación de bajantes para apuntalamiento en cable de cobre N° 1/0 AWG. Incluye: tubo metálico EMT 3/4" y conector MV lamp AUA/	un	2,00	106.269,00	212.538,00	2,00	212.538,00		0,00					2,00	212.538,00		0,00
7.14	suministro e instalación cable de cobre 2/0 AWG desnudo para anillo inferior., incluye excavación y mejoramiento de suelo	m	132,00	50.732,00	6.696.624,00	132,00	6.696.624,00		0,00					132,00	6.696.624,00		0,00
7.15	Suministro e instalación varilla de puesta a tierra de cobre 5/8" x 2.4m.	un	4,00	158.817,00	635.268,00	4,00	635.268,00		0,00					4,00	635.268,00		0,00
7.16	Suministro y armado de soldadura tipo cadweld 120 g para empalmes del sistema de apuntalamiento	un	31,00	48.364,00	1.499.284,00	31,00	1.499.284,00		0,00					31,00	1.499.284,00		0,00
7.17	Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm para medición y mantenimiento del sistema de tierra y apuntalamiento.	un	2,00	254.610,00	509.220,00	2,00	509.220,00		0,00					2,00	509.220,00		0,00
7.18	Apertura de hueco para poste.	un	18,00	68.410,00	1.231.380,00	18,00	1.231.380,00		0,00					18,00	1.231.380,00		0,00
8	Construir placa																
8.1	Placa base en concreto 3500 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	896,00	66.452,00	59.540.992,00	896,00	59.540.992,00		0,00					896,00	59.540.992,00		0,00
8.2	Bordillo prefabricado A-80 (0.80x0.20x0.35) incluye mortero de pega y nivelación .03	m	120,00	40.023,00	4.802.760,00	120,00	4.802.760,00		0,00					120,00	4.802.760,00		0,00
9	Construir muros de gradearías																
9.1	Muro en ladrillo estructural 0.055 m (5.5x12x24.5 pandarreta)	m²	71,55	47.899,00	3.427.173,45	71,55	3.427.173,45		0,00					71,55	3.427.173,45		0,00
9.2	Acero de Refuerzo Grado 60 (para Muros en Bloque estructural)	kg	211,00	3.735,00	788.085,00	211,00	788.085,00		0,00					211,00	788.085,00		0,00
9.3	Baranda en acero A-36 con dos Tubos ASTM 500 G-C diametro =4" e=1 m. Incluye pintura 3 mils	m	120,00	402.704,00	48.324.480,00	118,21	47.603.639,84		0,00					118,21	47.603.639,84		0,00
10	Pintar y demarcar elementos																
10.1	Lineas de demarcación cancha multifuncional	m	380,00	4.983,00	1.893.540,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
11	URBANISMO																
11.1	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m²	243,20	5.490,00	1.335.168,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
11.2	Descapote a maquina. Incluye transporte y disposición final	m²	48,64	11.832,00	575.508,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
11.3	Excavación manual en conglomerado con transporte	m³	40,54	49.943,00	2.024.689,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
11.4	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	107,55	48.937,00	5.263.174,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
11.5	Bordillo prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	173,30	40.023,00	6.935.986,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
11.6	Piso adoquin tipo ladrillo (6 x 12 x 24). Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m con sello de juntas en arena.	m²	179,68	55.400,00	9.954.272,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
11.7	Loseta prefabricada color A-50 (40x40x6). Incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de arena	m²	141,52	75.085,00	10.626.029,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00


 República de Colombia DEPARTAMENTO DE CASANARE ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HATO COROZAL "ALTO Y SOSTENIBLE" 2020-2023 ACTA No. 5 DEL CONTRATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01				CONTRATO DE OBRA No. 110.10.08 -0088 del cinco (05) de agosto 2020 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO EN LA VEREDA SAN JOSÉ DEL ARIPORO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE				FECHA DE INICIACION: 17-sep.-20 CUATRO (04) MESES		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01	
CONTRATISTA:		CONSORCIO J&M COROZAL 2020 - R/L: MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ		VALOR INICIAL: \$ 999.720.537,00		FECHA: 28-dic.-20					
INTERVENTOR:		CONSORCIO SUCONS - R/L: ARIEL ENRIQUE ROMERO BECERRA		VALOR ADICION: \$ 0,00							
				VALOR TOTAL: \$ 999.720.537,00							
				CUATRO (04) MESES							


SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MICTE

Se firma por los que en ella intervinieron, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de DICIEMBRE del año dos mil veinte (2020).


R.L. ARIEL ENRIQUE ROMERO BECERRA
Interventor Contratado


CONSORCIO J&M COROZAL 2020
R.L. MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ
Contratista


EDISON FERNANDEZ PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial
Alcaldía de Hato Corozal


JOSE LEONARDO COBOS GARRIDO
Apoyo a la Supervisión
Alcaldía de Hato Corozal